для проверки комплекта проектной документации и результатов инженерных изысканий для производственных и

№ п/п	Наименование фактора	Обоснование	Наличие/ отсутствие	Код	Вывод о несоответствии	Основание	Предложение по устранению	Тип несоответствия		
1	Представлен раздел «Пояснительная записка» в формате XML (версия 1.05).	Пункт 2 Требований, утв. Приказом Минстроя 783/пр		00.00.0030	Не представлен раздел "Пояснительная записка" в формате XML (версия XML не актуальная).	Пункты 3.1 и 3.2 Положения, утвержденного Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; Пункт 2 Требований, утв. приказом Минстроя 783/пр"	Необходимо представить раздел "Пояснительная записка" в актуальной версии XML	Несоответствие в проектной документации	Несоответствие проектной документации требованиям технических регламентов	Проверка наличия документов
2	Задание на проектирование оформлено в формате XML (в случае если реквизиты задания после 09.07.2025).	П. 2 Требований, утв. Приказом Минстроя 783/пр			Не представлено задание на проектирование в формате XML (задание утверждено после 09.07.2025, версия XML не актуальная)	Пункт 2 Требований, утв. приказом Минстроя 783/пр	Необходимо представить задание на проектирование в актуальной версии XML	Несоответствие в проектной документации	Несоответствие проектной документации требованиям технических регламентов	Проверка наличия документов
3	В заявлении указан УНИ.	П. 9.1.18 Регламента			В заявлении о проведении экспертизы не указан УНИ	Пункты 9.1.18 Регламента	В заявлении о проведении экспертизы необходимо указать УНИ			Отсутствие необходимой информации в данных
4	В разделе «Пояснительная записка» указаны реквизиты отчетной документации по результатам инженерно-геологических изысканий.	П. 10 (б) Положения, утв. Постановлением Правительства № 87; П. 9.1.11 Регламента								Отсутствие необходимой информации в данных
5	В разделе 1 «Пояснительная записка» указаны реквизиты отчетной документации по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий.	П. 10 (б) Положения, утв. Постановлением Правительства № 87; П. 9.1.11 Регламента								Отсутствие необходимой информации в данных
6	В разделе «Пояснительная записка» указаны реквизиты отчетной документации по результатам обследования.	П. 10 (б) Положения, утв. Постановлением Правительства № 87; П. 9.1.11 Регламента								Отсутствие необходимой информации в данных
7.1	Представлен акт, утверждённый застройщиком или техническим заказчиком, содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов с состоянием на дату обследования в соответствии с пунктом 16(4) Положения № 145. (В случае капитального ремонта)	П. 16. 4 Положения, утв. Постановлением Правительства № 145			Не представлен акт, утверждённый техническим заказчиком и содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов с реквизитами и (или) контрольной суммой, указанными в разделе "Пояснительная записка"	Пункт 16.4 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145	Необходимо привести во взаимное соответствие раздел «Пояснительная записка» и реквизиты и (или) контрольную сумму Акта	Несоответствие в сметной документации	Общее замечание о несоответствии сметной документации	Проверка наличия документов
7.2	В разделе 1 «Пояснительная записка» указаны реквизиты отчетной документации по результатам изысканий предусмотренных заданием на проектирование.	Наличчие противоречий								Отсутствие необходимой информации в данных
26	В разделе 1 «Пояснительная записка» указаны реквизиты акта (решения) собственника о проведении реконструкции, капитального ремонта, снос.	П. 10 (б) Положения, утв. Постановлением Правительства № 87; П. 9.1.11 Регламента		01.03.2008	Не представлен акт (решение) собственника о проведении реконструкции, капитального ремонта, снос, содержащие условия реконструкции, капитального ремонта или сноса объекта капитального строительства или его части с реквизитами и (или) контрольной суммой, указанными в разделе «Пояснительная записка»	Подпункт 1(1)пункта 10 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87	Необходимо привести во взаимное соответствие раздел «Пояснительная записка» и реквизиты и (или) контрольную сумму Акта	Несоответствие в проектной документации	Несоответствие проектной документации требованиям технических регламентов	Отсутствие необходимой информации в данных
28	В разделе 1 «Пояснительная записка» указаны реквизиты ГПТУ.	П. 10 (б) Положения, утв. Постановлением Правительства № 87; П. 9.1.11 Регламента		01.03.1977	Не представлен ГПТУ с реквизитами и контрольной суммой, указанной в разделе "Пояснительная записка".	Подпункт 6) пункта 10 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.	Необходимо привести во взаимное соответствие раздел «Пояснительная записка» и реквизиты и (или) контрольную сумму ГПТУ	Несоответствие в проектной документации	Несоответствие проектной документации требованиям технических регламентов	Отсутствие необходимой информации в данных
31	Требуется разработка проекта планирования территории в соответствии с соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12 ноября 2020 г. № 1816	Постановлением Правительства РФ от 12 ноября 2020 г. № 1816		01.03.2007	В разделе «Пояснительная записка» не указаны реквизиты у утверждающей и установленном порядке документации по планировке территории	Подпункт 8)пункта 10 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; Постановлением Правительства РФ от 12 ноября 2020 г. № 1816	В разделе «Пояснительная записка» необходимо указать реквизиты (число, месяц, год) утверждающей и установленном порядке документации по планировке территории	Несоответствие в проектной документации	Несоответствие проектной документации требованиям технических регламентов	Проверка наличия документов
32	В разделе 1 «Пояснительная записка» указаны реквизиты документа о согласовании отступлений от положений технических условий (дата, номер, год)	П. 10 (б) Положения, утв. Постановлением Правительства № 87								Отсутствие необходимой информации в данных
33	В разделе 1 «Пояснительная записка» указаны реквизиты согласия владельца автомобильной дороги на примыкание (дата, номер, год)	П. 10 (б) Положения, утв. Постановлением Правительства № 87; П. 9.1.11 Регламента								Отсутствие необходимой информации в данных
				01.03.2019	В разделе «Пояснительная записка» не указаны технико-экономические показатели проектируемых линейных объектов.	Подпункт м) пункта 10 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.	Перечень показателей для линейного объекта: - категория; - протяженность; - проектная мощность; - пропускная способность; - грузонапряженность; - интенсивность движения; - сведения об основных технологических операциях линейного объекта в зависимости от его назначения, основные параметры продольного профиля и полосы отвода и др. P.S В случае включения в состав ПД п. 37. Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта" перечень показателей необходимо представить в соответствии с объектом капитального строительства (на земельный участок, по зданиям и сооружениям)			Отсутствие необходимой информации в данных
34	В разделе 1 «Пояснительная записка» указан уровень ответственности объекта	П. 10 (г) Положения, утв. Постановлением Правительства № 87								Отсутствие необходимой информации в данных
35	ГИП включен в Национальный реестр специалистов (НОПРИЗ) по подготовке проектной документации	Требования 87 РП								Отсутствие необходимой информации в данных
36	ГИП включен в Национальный реестр специалистов (НОПРИЗ) по подготовке инженерных изысканий	Требования 87 РП								Отсутствие необходимой информации в данных
37	В разделе «Пояснительная записка» указаны сведения о экспертизе.	П. 2 Требований, утв. Приказом Минстроя 783/пр Требуется на XML-схеме								Отсутствие необходимой информации в данных
38	В разделе «Пояснительная записка» указаны сведения о экспертизе заданию.	П. 2 Требований, утв. Приказом Минстроя 783/пр Требуется на XML-схеме								Отсутствие необходимой информации в данных
72	Представлен документ, подтверждающий полномочия заявителя	П. 9.1.11 Регламента		00.00.0020	Не представлен документ, подтверждающий полномочия заявителя	Подпункт а)пункта 13 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145.	Необходимо представить документ, подтверждающий полномочия заявителя действовать от имени застройщика, технического заказчика			Проверка наличия документов
39	В разделе 1 «Пояснительная записка» указан состав проектной документации	П. 2 Требований, утв. Приказом Минстроя 783/пр Требуется на XML-схеме								Отсутствие необходимой информации в данных
				00.00.0031	Не представлен раздел "Схема планировочной организации земельного участка".	Задание на проектирование. Пункт 3.1 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.	Необходимо представить документ с контрольными суммами указанными в разделе «Пояснительная записка» (документ не представлен, представлен документ с другими контрольными суммами)			Проверка наличия документов
				00.00.0032	Не представлен раздел "Объемно-планировочные и архитектурные решения"	Задание на проектирование. Пункт 3.1 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.	Необходимо представить документ с контрольными суммами указанными в разделе «Пояснительная записка» (документ не представлен, представлен документ с другими контрольными суммами)			Проверка наличия документов
				00.00.0033	Не представлен раздел "Архитектурные решения" (до 01.09.2022).	Задание на проектирование. Пункт 3.1 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.	Необходимо представить документ с контрольными суммами указанными в разделе «Пояснительная записка» (документ не представлен, представлен документ с другими контрольными суммами)			Проверка наличия документов
				00.00.0034	Не представлен раздел "Конструктивные решения".	Задание на проектирование. Пункт 3.1 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.	Необходимо представить документ с контрольными суммами указанными в разделе «Пояснительная записка» (документ не представлен, представлен документ с другими контрольными суммами)			Проверка наличия документов
				00.00.0035	Не представлен раздел "Конструктивные и объемно-планировочные решения"(до 01.09.2022)	Задание на проектирование. Пункт 3.1 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.	Необходимо представить документ с контрольными суммами указанными в разделе «Пояснительная записка» (документ не представлен, представлен документ с другими контрольными суммами)			Проверка наличия документов
				00.00.0036	Не представлен раздел "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения".	Задание на проектирование. Пункт 3.1 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.	Необходимо представить документ с контрольными суммами указанными в разделе «Пояснительная записка» (документ не представлен, представлен документ с другими контрольными суммами)			Проверка наличия документов
				00.00.0037	Не представлен раздел "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений"(до 01.09.2022)	Задание на проектирование. Пункт 3.1 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.	Необходимо представить документ с контрольными суммами указанными в разделе «Пояснительная записка» (документ не представлен, представлен документ с другими контрольными суммами)			Проверка наличия документов
				00.00.0038	Не представлен подраздел "Система электроснабжения".	Задание на проектирование. Пункт 3.1 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.	Необходимо представить документ с контрольными суммами указанными в разделе «Пояснительная записка» (документ не представлен, представлен документ с другими контрольными суммами)			Проверка наличия документов
				00.00.0039	Не представлен подраздел подраздел "Система водоснабжения".	Задание на проектирование. Пункт 3.1 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.	Необходимо представить документ с контрольными суммами указанными в разделе «Пояснительная записка» (документ не представлен, представлен документ с другими контрольными суммами)			Проверка наличия документов
				00.00.0040	Не представлен подраздел подраздел "Система водоотведения".	Задание на проектирование. Пункт 3.1 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.	Необходимо представить документ с контрольными суммами указанными в разделе «Пояснительная записка» (документ не представлен, представлен документ с другими контрольными суммами)			Проверка наличия документов
				00.00.0041	Не представлен подраздел "Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, тепловые сети".	Задание на проектирование. Пункт 3.1 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.	Необходимо представить документ с контрольными суммами указанными в разделе «Пояснительная записка» (документ не представлен, представлен документ с другими контрольными суммами)			Проверка наличия документов
				00.00.0042	Не представлен подраздел подраздел "Сети связи".	Задание на проектирование. Пункт 3.1 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.	Необходимо представить документ с контрольными суммами указанными в разделе «Пояснительная записка» (документ не представлен, представлен документ с другими контрольными суммами)			Проверка наличия документов
				00.00.0043	Не представлен подраздел подраздел "Система пожаротушения".	Задание на проектирование. Пункт 3.1 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.	Необходимо представить документ с контрольными суммами указанными в разделе «Пояснительная записка» (документ не представлен, представлен документ с другими контрольными суммами)			Проверка наличия документов
				00.00.0044	Не представлен подраздел подраздел "Технологические решения" (до 01.09.2022).	Задание на проектирование. Пункт 3.1 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.	Необходимо представить документ с контрольными суммами указанными в разделе «Пояснительная записка» (документ не представлен, представлен документ с другими контрольными суммами)			Проверка наличия документов
				00.00.0045	Не представлен раздел "Технологические решения".	Задание на проектирование. Пункт 3.1 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.	Необходимо представить документ с контрольными суммами указанными в разделе «Пояснительная записка» (документ не представлен, представлен документ с другими контрольными суммами)			Проверка наличия документов
				00.00.0046	Не представлен раздел "Проект организации строительства".	Задание на проектирование. Пункт 3.1 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.	Необходимо представить документ с контрольными суммами указанными в разделе «Пояснительная записка» (документ не представлен, представлен документ с другими контрольными суммами)			Проверка наличия документов
				00.00.0047	Не представлен раздел "Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства" (до 01.09.2022).	Задание на проектирование. Пункт 3.1 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.	Необходимо представить документ с контрольными суммами указанными в разделе «Пояснительная записка» (документ не представлен, представлен документ с другими контрольными суммами)			Проверка наличия документов
				00.00.0048	Не представлен раздел "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" (до 01.09.2022).	Задание на проектирование. Пункт 3.1 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.	Необходимо представить документ с контрольными суммами указанными в разделе «Пояснительная записка» (документ не представлен, представлен документ с другими контрольными суммами)			Проверка наличия документов
					Не представлен раздел "Мероприятия по охране окружающей среды"	Задание на проектирование. Пункт 3.1 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.	Необходимо представить документ с контрольными суммами указанными в разделе «Пояснительная записка» (документ не представлен, представлен документ с другими контрольными суммами)			Проверка наличия документов
				00.00.0049	Не представлен раздел "Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства.	Задание на проектирование. Пункт 3.1 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.	Необходимо представить документ с контрольными суммами указанными в разделе «Пояснительная записка» (документ не представлен, представлен документ с другими контрольными суммами)			Проверка наличия документов
				00.00.0050	Не представлен раздел "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов" (до 01.09.2022).	Задание на проектирование. Пункт 3.1 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.	Необходимо представить документ с контрольными суммами указанными в разделе «Пояснительная записка» (документ не представлен, представлен документ с другими контрольными суммами)			Проверка наличия документов
				00.00.0051	Не представлен раздел "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства".	Задание на проектирование. Пункт 3.1 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.	Необходимо представить документ с контрольными суммами указанными в разделе «Пояснительная записка» (документ не представлен, представлен документ с другими контрольными суммами)			Проверка наличия документов
				00.00.0052	Не представлен раздел "Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства".	Задание на проектирование. Пункт 3.1 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.	Необходимо представить документ с контрольными суммами указанными в разделе «Пояснительная записка» (документ не представлен, представлен документ с другими контрольными суммами)Сайт для проверки файлов в XML/GGE формате -			Проверка наличия документов

				00.00.0057	Не представлен Сводный сметный расчет, определяющий общую сметную стоимость строительства с учетом произведенных изменений проектной и (или) иной технической документации на полный объем работ с учетом объемов неустановленного (недостающего) оборудования.	Методика, утвержденная приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр.	Необходимо представить документ в формате GGE с контрольными суммами указанными в разделе «Пояснительная записка» (документ не представлен, представлен документ с другими контрольными суммами)			Проверка наличия документов													
				00.00.0058	Не представлен Сводный сметный расчет, определяющий сметную стоимость изменений.	Методика, утвержденная приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр.	Необходимо представить документ в формате GGE с контрольными суммами указанными в разделе «Пояснительная записка» (документ не представлен, представлен документ с другими контрольными суммами)			Проверка наличия документов													
				00.00.0059	Не представлены Локальные сметные расчеты (сметы) на включенные объемы работ.	Методика, утвержденная приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр.	Необходимо представить документ в формате GGE с контрольными суммами указанными в разделе «Пояснительная записка» (документ не представлен, представлен документ с другими контрольными суммами)			Проверка наличия документов													
				00.00.0060	Не представлены Локальные сметные расчеты (сметы) на дополнительные объемы работ.	Методика, утвержденная приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр.	Необходимо представить документ в формате GGE с контрольными суммами указанными в разделе «Пояснительная записка» (документ не представлен, представлен документ с другими контрольными суммами)			Проверка наличия документов													
				00.00.0061	Не представлены Сопоставительные ведомости объемов работ, недостающими в соответствии с Приложением № 12 к Методике, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр.	Методика, утвержденная приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр.	Необходимо представить документ в формате GGE с контрольными суммами указанными в разделе «Пояснительная записка» (документ не представлен, представлен документ с другими контрольными суммами)			Проверка наличия документов													
				00.00.0062	Не представлены Сопоставительные ведомости изменения сметной стоимости, недостающими в соответствии с Приложением № 13 к Методике, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр в отношении: глав сводного сметного расчета стоимости строительства, объектных сметных расчетов (смет), локальных сметных расчетов (смет).	Методика, утвержденная приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр.	Необходимо представить документ в формате GGE с контрольными суммами указанными в разделе «Пояснительная записка» (документ не представлен, представлен документ с другими контрольными суммами)			Проверка наличия документов													
				00.00.0055	Не представлен раздел "Проект полосы отвода".	Задание на проектирование. Пункт 32 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.	Необходимо представить документ с контрольными суммами указанными в разделе «Пояснительная записка» (документ не представлен, представлен документ с другими контрольными суммами)			Проверка наличия документов													
				00.00.0056	Не представлен раздел "Требования к обеспечению безопасной эксплуатации линейного объекта".	Задание на проектирование. Пункт 32 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.	Необходимо представить документ с контрольными суммами указанными в разделе «Пояснительная записка» (документ не представлен, представлен документ с другими контрольными суммами)			Проверка наличия документов													
102	В разделе 1 " Пояснительная записка" в подразделе "Сведения о принадлежности к опасным производственным объектам" приведены сведения о **Классе опасности производственного объекта**. (I - 2 Класс (ГТЭ), 3 - 4 класс (МОГТЭ))	Абзац 2 подпункта б) пункта 2 Постановления Правительства № 145								Отсутствие необходимой информации и данных			
103	В разделе 1 " Пояснительная записка" приведены сведения о **разделах и пунктах** проектной документации, **содержащих решения** и мероприятия по обеспечению требований **промышленной безопасности**.	Подпункт х) пункта 10 Положения № 87		01.03.0307	Раздел "Пояснительная записка" не содержит сведения о разделах и пунктах проектной документации, содержащие решения и мероприятия по обеспечению требований промышленной безопасности - для опасных производственных объектов	Подпункт х) пункта 10 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87	В разделе необходимо указать сведения	Несоответствие в проектной документации	Несоответствие проектной документации требованиям технических регламентов	Отсутствие необходимой информации и данных			
104	В разделе 1 «Пояснительная записка» в состав проектной документации **включен раздел "Перечень мероприятий по гражданской обороне**, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по противодействию терроризму (**не разрабатываются для сетей газораспределения и (или) газопотребления давлением до 0,3 МПа включительно**)	Часть 34 статьи 48 ГрК Подпункт д_1) пункта 32 Положения № 87 Подпункт а) пункта 8 Приложения 10 к Положению 87			Не представлен раздел «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по противодействию терроризму»	Задание на проектирование. Пункт 32 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.	Необходимо представить документ с контрольными суммами указанными в разделе «Пояснительная записка» (документ не представлен, представлен документ с другими контрольными суммами)			Проверка наличия документов													
106	Задание на проектирование содержит требование о разработке **декларации промышленной безопасности** производственных объектов, разрабатываемых на стадии проектирования **для объектов 2 и 4 класса опасностей**.	Подпункт а) пункта 32 Положения № 87 Абзац 2 части 2 статьи 14 федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ								Отсутствие необходимой информации и данных			
107	В разделе «Пояснительная записка» в состав проектной документации **включена декларация промышленной безопасности** производственных объектов, разрабатываемых на стадии проектирования **для объектов 3 и 4 класса опасностей**.	Подпункт а) пункта 32 Положения № 87. Абзац 2 части 2 статьи 14 федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ.			На представлен декларация промышленной безопасности производственного объекта, разрабатываемая на стадии проектирования	Задание на проектирование. Пункт 32 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.	Необходимо представить документ с контрольными суммами указанными в разделе «Пояснительная записка» (документ не представлен, представлен документ с другими контрольными суммами)			Проверка наличия документов													
108	В разделе «Пояснительная записка» в состав проектной документации **включена декларация безопасности гидротехнического сооружения**, для гидротехнических сооружений **I - 4 класса.**	Подпункт б) пункта 32 Положения № 87. Абзац 5 статьи 10 федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ.			На представлен декларация безопасности гидротехнического сооружения	Задание на проектирование. Пункт 32 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.	Необходимо представить документ с контрольными суммами указанными в разделе «Пояснительная записка» (документ не представлен, представлен документ с другими контрольными суммами)			Проверка наличия документов													
109	**В декларации безопасности гидротехнического** сооружения **указан класс** гидротехнического сооружения (I - 2 Класс (ГТЭ), 3 - 4 класс (МОГТЭ)) .	Статья 7 федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ. Пункт 9.1 Формы, утвержденной приказом Ростехнадзора от 09.12.2020 № 509			В декларации безопасности гидротехнического сооружения не указан класс гидротехнического сооружения	Статья 7 федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ. Пункт 9.1 Формы, утвержденной приказом Ростехнадзора от 09.12.2020 № 509	В декларации безопасности гидротехнического сооружения необходимо указать класс гидротехнического сооружения			Отсутствие необходимой информации и данных													
77	В разделе 1 «Пояснительная записка» указан состав 3D модели объекта.	П. 2 Требований, утв. Приказом Минстроя 783/пр Требуется по XML-схеме		01.02.2014	Раздел «Пояснительная записка» не содержит сведений о составе 3D модели объекта.	Пункт 2 Требований, утвержденных Приказом Минстроя от 12.05.2017 № 783/пр	Необходимо представить документ с контрольными суммами указанными в разделе «Пояснительная записка» (документ не представлен, представлен документ с другими контрольными суммами)	Несоответствие в проектной документации	Несоответствие проектной документации требованиям технических регламентов	Отсутствие необходимой информации и данных			
81	Представлен документ, подтверждающий передачу документации техническому заказчику, с указанием текущего уровня цен.	П. 9.1.2 Регламента		01.03.1998	Не представлен документ, подтверждающий передачу документации техническому заказчику.	Подпункт к_2) пункта 13 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145.	Необходимо представить документ, подтверждающий передачу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику, техническому заказчику (с приложением перечня разделов).	Несоответствие в проектной документации	Несоответствие проектной документации требованиям технических регламентов	Проверка наличия документов			
82	Раздел «Пояснительная записка» содержит заверение проектной организацией соответствии проектной документации.	П. 10 (ф) Положения, утв. Постановлением Правительства № 87		01.03.2022	В разделе «Пояснительная записка» отсутствует заверение о соответствии проектной документации.	Подпункт ф) пункта 10 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.	В раздел 1 «Пояснительная записка» необходимо включить заверение проектной организации, о том, что проектная документация подготовлена в соответствии с требованиями, указанными в пункте 5 настоящего Положения, градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, устанавливающими, в том числе требования к обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасному	Несоответствие в проектной документации	Несоответствие проектной документации требованиям технических регламентов	Отсутствие необходимой информации и данных			
				01.03.2023	В разделе «Пояснительная записка» отсутствует заверение о соответствии проектной документации (линейные объекты).	Подпункт ф) пункта 10 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.	В раздел 1 «Пояснительная записка» необходимо включить заверение проектной организации, о том, что проектная документация подготовлена в соответствии с требованиями, указанными в пункте 5 настоящего Положения, документацией по планировке территории, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, устанавливающими в том числе требования к обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасному	Несоответствие в проектной документации	Несоответствие проектной документации требованиям технических регламентов	Отсутствие необходимой информации и данных			
84	Электронные документы оформлены в соответствии с требованиями Требования, утвержденные приказом Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр.	П. 18 Положения, утв. Постановлением Правительства №145		01.03.2003	Электронные документы оформлены с нарушением требований.	Подпункт «л» пункта 2 постановления Правительства РФ от 05.03.2007 № 145. Требования, утвержденные приказом Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр.	Название файлов каждого раздела (подраздела) проектной документации должно содержать слова "Раздел ПД №", а также "Подраздел ПД №" (для подраздела в составе раздела) (указанном порядкового номера раздела, подраздела (п. 4 д). Электронный документ должен содержать оглавление и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам (подпункт г) пункта 4 Требований).	Несоответствие в проектной документации	Несоответствие проектной документации требованиям технических регламентов	Проверка наличия документов			
85	Сведения об использовании (о причинах неиспользовании) типовой проектной документации при подготовке проектной документации, представленной для проведения государственной экспертизы, указаны в заявлении	П. 18 Положения, утв. Постановлением Правительства №145 П. 5 Постановления Правительства от 01.03.2022 № 278			В разделе «Пояснительная записка» отсутствует сведения об использовании (о причинах неиспользования) типовой проектной документации	П. 18 Положения, утв. Постановлением Правительства №145 П. 5 Постановления Правительства от 01.03.2022 № 278	В разделе «Пояснительная записка» необходимо привести сведения об использовании (о причинах неиспользования) типовой проектной документации			Отсутствие необходимой информации и данных			
86	Документы, необходимые для предоставления Услуги, утратили силу, отменены или недействительны на момент обращения в Заявителя	П. 9.1.3 Регламента								Проверка наличия документов			
88	Документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации	П. 9.1.5 Регламента								Отсутствие необходимой информации и данных			
89	Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления Услуги.	П. 9.1.6 Регламента								Проверка наличия документов			
90	Неправильное заполнение обязательных полей в форме интерактивного Заявления на ЕПГУ (отсутствие заполненных, недействительные, не соответствующие требованиям, отсутствие согласия на обработку персональных данных)	П. 9.1.7 Регламента								Отсутствие необходимой информации и данных			
91	Представление электронных образов документов посредством ЕПГУ не позволяет в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа.	П. 9.1.8 Регламента								Отсутствие необходимой информации и данных			
92	Поступление Заявления, аналогичного ранее зарегистрированному Заявлению, срок предоставления Услуги по которому не истек на момент поступления такого Заявления	П. 9.1.10 Регламента											
93	Подготовка проектной документации, представленной для оказания Услуги, лицом, которое не соответствует требованиям, указанным в статье 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации	П. 9.1.15 Регламента								Отсутствие необходимой информации и данных			
94	Выполнение инженерных изысканий, результаты которых направлены на государственную экспертизу, лицом, которое не соответствует требованиям, указанным в статье 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации.	П. 9.1.16 Регламента											
95	Услуга должна осуществляться иной организацией по проведению государственной экспертизы	П. 9.1.17 Регламента											
96	В Учреждение находится на рассмотрение документы по объекту, в отношении которых не выдано заключение по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения (заключение гос.дарственной экспертизы по результатам мотивированного сопровождения)	П. 9.1.19 Регламента								Проверка наличия документов			
97	Отсутствие положительного заключения (положительных заключений) государственной экспертизы проектной документации в рамках экспертного сопровождения, с учетом которого необходимо выдача заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения	П. 9.1.20 Регламента								Проверка наличия документов			
98	В Запросе о выдаче заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения приведены недостоверные сведения в отношении изменений проектной документации	П. 9.1.21 Регламента								Отсутствие необходимой информации и данных			

	99	Документ представлен Заявителем, нарушены требования предусмотренные подпунктом «г» пункта 2 Постановления № 145, или требований, к формату электронных документов (форм для сопровождения), предъявляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.05.2017 № 1232/пр, или требований, к составу разделов проектной документации, предусмотренных разделом V государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с пунктом 18 Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного Постановлением № 145	П. 9.2.1 Регламента ПОИТОР/ПЭНИКА 04																						
	100	Каждый том должен иметь один титульный лист и одну обложку организации, разработавшей эту документацию	ГОСТ 21.101-2020 (п. 8.1.2, п. 8.1.4, п. V.1, п. P.1)		01.03.0678	Исключить из раздела проектной документации титульные листы организаций не участвовавших в разработке раздела.	ГОСТ Р 21.101-2020, пункт 8.1.2	Необходимо оставить один титульный лист организации, которая осуществляла подготовку раздела.	Несоответствие в проектной документации	Несоответствие проектной документации требованиям технических регламентов														
						На представлены результаты применения способов обоснования соответствия с равенством в контрольной суммой, указанным разделе "Пояснительная записка"	Наличие противоречий	Необходимо привести во взаимное соответствие раздел «Пояснительная записка» и результаты применения способов обоснования соответствия	Несоответствие в проектной документации														

Пояснительная записка	Обязательность	Правила заполнения поля	Источник данных	Получатель данных
документации				
программного комплекса:				
Наименование программного комплекса:				
Версия:				
строительства				
1.1. Метод определения сметной стоимости:				
строительства:				
1.3. Вид строительства				
объекта капитального строительства				
Источник финансирования		лиц (ст. 8.3 ГрК РФ)/Частные средства		
юридическом лице				
Доля финансирования, %				
1.4.1. Комментарий:				
строительства:				
особенностям:				
показателях объекта:		тыс. руб. с учетом НДС		
входящих в состав объекта				
строительства:				
строительства:				
объекта капитального строительства:				
капитального строительства				
1.9. Класс энергетической эффективности:				
нормативах				
с учетом приказов				
в размере				
Обоснование:				
определения сметной стоимости				
Обоснование				
Наименование коэффициента				
Значение				
производства работ, не применялись.				
4. Сведения о сметной стоимости				
Структура затрат				
Сметная стоимость, тыс. рублей				

Приложение
к между муниципальной межевой планировке в виде изменения проекта планировки и проекта межевания территории в границах улиц Ленина, Ленинградской, Ивановской и переулка Ивановского в г. Ярославле

№ п/п	Наименование объекта капитального строительства	Вид работ по сохранению объекта культурного наследия	Перечень объектов недвижимости, в отношении которых предусмотрены мероприятия по сохранению объекта культурного наследия	Кадастровый номер	Вид права	Вид ограничения (обременения)	Дата и номер документа, предусматривающего ограничение (обременение)	Лицо, в пользу которого ограничено (обременено)
1	Объекты капитального строительства	Объекты капитального строительства	Объекты капитального строительства					
			Объекты капитального строительства					
			Объекты капитального строительства					

Раздел 3 "Объемно-планировочные и архитектурные решения"			
ПП 87	Сведения в разделе	Источник данных	Правила заполнения
Титульный лист	- контрольная сумма совпадает с контрольной суммой, указанной в разделе 1 «Пояснительная записка»; - наименование объекта; - наименование и реквизиты организации, разработавшей раздел; - шифр отчета; - подписи исполнителей; - подписи полномочных лиц (ГИП, главный архитектор).		Приложение Р ГОСТ Р 21.101-2020 "СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации документации. Задание на проектирование Поле: Наименование объекта капитального строительства
а) описание внешнего вида объекта капитального строительства, описание и обоснование пространственной, планировочной и функциональной организации объекта капитального строительства;	- общая информация об объекте (этажность, количество этажей, размеры в осях, назначение); - наличие цокольных и подвальных уровней, технические характеристики высоты зданий; - схема размещения помещений внутри объекта, взаимосвязь функциональных зон и пространственная организация внутреннего объема; - детальное описание каждого этажа, размещение основных и вспомогательных помещений; - расположение лестниц, лифтов.	Пункт 22.1 задания на проектирование. Отметка 0,000 - раздел ПЗУ	Здание имеет прямоугольную форму в плане с размерами в осях 27х13,06 м. За условную отметку 0,000 принята отметка чистого пола помещения, что соответствует абсолютной отметке 203,90 по ПЗУ. Покрытие совмещенное, кровля двускатная, отметка конька +8,095. Водосток неорганизованный. Каркас здания металлический. Наружные ограждающие конструкции запроектированы из трехслойных металлических панелей с утеплителем из минеральной ваты. Цоколь запроектирован из монолитного железобетона. Полы бетонные по грунтовому основанию. Внутренняя планировка здания определяется обеспечением производственного процесса согласно технологической части проекта. В здании расположены два помещения: помещение сепарации и сушки навоза, включая два подземных резервуара, и склад подстилки.
б) обоснование принятых объемно- пространственных и архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства	- указаны реквизиты ПЗЗУ и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС; - описаны проектные решения в соответствии с установленными предельными параметрами;	ПЗЗУ, разрешение на отклонение от предельных параметров	
б_1) обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений установленным требованиям энергетической эффективности (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распространяются)	- описание ограждающих конструкций здания; - итоговые данные теплотехнического расчета;	Теплотехнический расчет	Наружные стены – монолитные железобетонные плотностью 2500кг/м³ толщиной 200мм с утеплением минераловатными плитами в два слоя: ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ (или аналог) плотностью 45 кг/м3 - 50мм толщиной и ТЕХНОВЕНТ ПРОФ (или аналог) плотностью 100кг/м³, толщиной 100мм в составе сертифицированной навесной фасадной системы с воздушным зазором, вентилируемым наружным воздухом. Цокольная часть наружных стен (высотой 300 мм) - кладка из кирпича плотностью 600кг/м³ толщиной 120мм и монолитная железобетонная стена плотностью 2500кг/м³, толщиной 200мм с утеплением плитами из экструзионного пенополистирола с покрытием армированным штукатурным слоем толщиной не менее 30мм, в составе сертифицированной навесной фасадной системы с воздушным зазором, вентилируемым наружным воздухом. Светопрозрачные конструкции - оконные блоки из ПВХ профилей и витражи из алюминиевых профилей с заполнением двухкамерными стеклопакетами. Наружные двери - дверные блоки из алюминиевых профилей, остекленные в составе витражей. Покрытие - монолитная железобетонная плита плотностью 2500кг/м³ толщиной 220мм с утеплением минераловатными плитами «ТехноНИКОЛЬ ТЕХНОРУФ Н ПРОФ» или аналогичными плотностью 120кг/м³ толщиной 150мм (нижний слой), клиновидными минераловатными плитами «ТехноНИКОЛЬ ТЕХНОРУФ Н ПРОФ» или аналогичными плотностью 120кг/м³ минимальной толщиной 30мм (средний уклонообразующий слой), «ТехноНИКОЛЬ ТЕХНОРУФ В ПРОФ» или аналогичными плотностью 190кг/м³ толщиной 50мм (верхний слой) и кровельным покрытием из наплавляемых рулонных материалов. Стены подвала, расположенные ниже уровня земли, утепляются плитами экструдированного пенополистирола плотностью 30кг/м³ толщиной 100мм. Полы подвала -по фундаментной плите из цементно-песчаного раствора. Для прокладки коммуникаций в конструкция пола предусмотрен слой из керамзитового гравия плотностью 600кг/м³. Теплозащитная оболочка здания отвечает следующим требованиям энергетической эффективности: − приведенное сопротивление теплопередаче отдельных ограждающих конструкций не меньше нормируемых значений (поэлементные требования); − удельная теплозащитная характеристика здания не больше нормируемого значения (комплексное требование); − температура на внутренних поверхностях ограждающих конструкций не ниже минимально допустимых значений (санитарно-гигиеническое требование). Теплотехнические расчеты выполнены в соответствии с требованиями СП 50.13330.2024 и приведены в Приложении 1 текущего тома
б_2) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распространяются)	- указан перечень мероприятий направленных на достижение заданных показателей энергоэффективности путем принятия определенных архитектурных решений (теплоизоляционные материалы, минимизация мостиков холода, требования к оконным заполнениям и витражам и т.д.)	Пункт 14 задания на проектирование XML	Для соблюдения установленных требований энергетической эффективности, обеспечения подходящего для деятельности людей микроклимата, необходимой надежности и долговечности конструкции здания, проектом предусмотрены следующие мероприятия: • Утепление ограждающих конструкций с созданием непрерывного контура теплоизоляции; • Выбор долговечной теплоизоляции, сохраняющей свои качества в течение многих лет службы • Установка теплоизолированных входных дверей; • Установка доводчиков, не допускающих оставление входных дверей в открытом положении; • Для регулирования теплоотдачи отопительных приборов на них устанавливаются термостатические встроенные вентили с термоголовками с предварительной настройкой; • Безопасная зональная система кондиционера запроектированная в проекте имеет высокий класс энергоэффективности • Применение в здании энергоэффективных стеклопакетов с высоким сопротивлением теплопередаче; • Оборудование здания энергосберегающими осветительными приборами
б_3) описание и обоснование принятых архитектурных решений, направленных на повышение энергетической эффективности объекта капитального строительства	- описание использованных инновационных строительных технологий, оптимизации объёмно-планировочных решений и т.д	Пункт 30 задания на проектирование XML	
в) описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства	- описание оформления фасадов, скульптурных композиций, витражей, подсветки и иных декоративных элементов; - проверка соответствия принятых решений Брендбукам (при необходимости)		
г) описание и обоснование решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения	- описание выбранных типов отделки для полов, стен, потолков в зависимости от назначения помещений; - проверка соответствия принятых решений Брендбукам (при необходимости)		
д) описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей	- перечень помещений с постоянным пребыванием людей; - описание заполнения проемов. Проверка соответствия требованиям сводов правил.	Пункт 11.1 задания на проектирование XML	Естественное освещение помещения здания принято в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение». Во всех помещениях с постоянным пребыванием людей (более 2 часов) предусмотрено боковое естественное освещение через оконные проемы в наружных стенах. Без естественного освещения предусмотрены технические помещения, склады, вспомогательные помещения обслуживания медицинских кабинетов, стерилизационные отделения, кабинеты обследования и обслуживания рентгенодиагностики. Заполнение оконных проемов – двухкамерные стеклопакеты. Оконные проёмы оборудуются регулируемыми устройствами типа жалюзи, устойчивыми к воздействию дезинфицирующих растворов (защита рабочих столов в помещениях от попадания прямого солнечного света). Для процедурного кабинета окна обеспечиваются рентгенозащитными ширмами.
д_1) результаты расчетов продолжительности инсоляции и коэффициента естественной освещенности	- итоговые данные расчетов продолжительности инсоляции и коэффициента естественной освещенности; - выводы по результатам расчетов		
е) описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия	- указаны параметры шума в помещениях; - перечень мероприятий по акустической защите (отделка т.д.); - перечень мероприятий по защите от вибраций;		
ж) описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих безопасность полета воздушных судов (при необходимости)	- описание размещения маркировочных знаков и устройств на здании (при необходимости)		
з) описание и обоснование принятых объемно- планировочных решений объекта капитального строительства, обеспечивающих в том числе соблюдение санитарно-эпидемиологических требований	- проверка соответствия проектных решений требованиям санитарных норм в зависимости от функционального назначения		
з_1) сведения о номенклатуре, компоновке и площадях основных производственных, экспериментальных, сборочных, ремонтных и иных цехов, а также лабораторий, складских и административно-бытовых помещений, иных помещений вспомогательного и обслуживающего назначения - для объектов производственного назначения	- указаны сведения о цехах и помещениях; - соответствие проектных решений требованиям СП 56.13330.2022 и др.		
з_2) обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений основного, вспомогательного, обслуживающего назначения и технического назначения - для объектов непроизводственного назначения	- указано описание и обоснование планировочных решений по типам помещений		

Расположение объекта общеобразовательной школы на 1100 мест и конфигурация здания в плане обусловлена сложной формой участка и режимом инсоляции. Проектируемое здание имеет габариты в осях – 183.730м х 78.150м. Здание переменной этажности – 1- 2-4 этажа с техническими помещениями и пространством для прокладки инженерных коммуникаций в подвале. За относительную отметку ±0.000 принята отметка чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 131,15 м. Высота здания от чистого пола1-го этажа до верха строительных конструкций (парапета выходов на кровлю и вентшахты) составляет +20,450 м. Вместимость общеобразовательного учреждения рассчитана для обучения в одну смену с наполняемостью 25 учеников в классе, 4 параллели. Количество учащихся в начальной школе (I ступень – 1-4 классы – 16 классов) - 400 учеников. Количество учащихся в основной и старшей школе (5–11 классы) –700 учеников, в т.ч. - в подростковой школе (II ступень – 5–9 классы – 20 классов) - 500 учеников; - в старшей школе (III ступень – 10-11 классы – 8 классов) - 200 учеников. Объемно-планировочные и архитектурные решения выполнены в соответствии с Техническим и Технологическим заданием и состоят из основных групп помещений (блоков): - блок начальной школы, - блок основной школы, - центральный блок общешкольных помещений, - технические помещения (подвальный этаж, техподполье, вентшахты на кровле).

Часть 2(раз.) проектной документации раздела "Конструктивные решения"

№ п/п	Конструктивный элемент	Обоснование	Комментаторские
1	Конструктивные схемы зданий (сооружений) (основные несущие конструктивные элементы, расчетные схемы)	Статья 14 Постановления, п.п. 3(б) 36 ПР от 16.02.2008г.	
2	Инженерно-технические мероприятия	Статья 14 Постановления, п.п. 3(б) 36 ПР от 16.02.2008г.	
3	Инженерные объекты на сетях инженерно-технического обеспечения	Статья 14 Постановления, п.п. 3(б) 36 ПР от 16.02.2008г.	
4	Сведения о соответствии требованиям Постановления Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87	Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87	
	Утверждаемая часть раздела		
5	В текстовой части раздела вкратце описываются основные конструктивные элементы, основные технические решения, выполненные расчеты, а также сведения о соответствии требованиям Федерального объекта капитального строительства, нормативным для размещения объекта капитального строительства	Соответствует результатам инженерных изысканий	
6	В текстовой части раздела вкратце описываются основные технические решения, выполненные расчеты, а также сведения о соответствии требованиям Федерального объекта капитального строительства, нормативным для размещения объекта капитального строительства	Соответствует результатам инженерных изысканий	
7	В текстовой части раздела вкратце описываются основные технические решения, выполненные расчеты, а также сведения о соответствии требованиям Федерального объекта капитального строительства, нормативным для размещения объекта капитального строительства	Соответствует результатам инженерных изысканий	
8	В текстовой части раздела вкратце описываются основные технические решения, выполненные расчеты, а также сведения о соответствии требованиям Федерального объекта капитального строительства, нормативным для размещения объекта капитального строительства	Соответствует результатам инженерных изысканий	
9	Сведения о соответствии требованиям Постановления Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87	Соответствует требованиям технического регламента	
10	Сведения, указанные в текстовой части раздела вкратце описываются основные технические решения, выполненные расчеты, а также сведения о соответствии требованиям Федерального объекта капитального строительства, нормативным для размещения объекта капитального строительства, согласно пункт 2 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87	Соответствует требованиям технического регламента	
11	Сведения, указанные в текстовой части раздела вкратце описываются основные технические решения, выполненные расчеты, а также сведения о соответствии требованиям Федерального объекта капитального строительства, нормативным для размещения объекта капитального строительства, согласно пункт 2 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87	Соответствует результатам инженерных изысканий	
12	Сведения, указанные в текстовой части раздела вкратце описываются основные технические решения, выполненные расчеты, а также сведения о соответствии требованиям Федерального объекта капитального строительства, нормативным для размещения объекта капитального строительства, согласно пункт 2 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87	Соответствует требованиям технического регламента	
13	Сведения, указанные в текстовой части раздела вкратце описываются основные технические решения, выполненные расчеты, а также сведения о соответствии требованиям Федерального объекта капитального строительства, нормативным для размещения объекта капитального строительства, согласно пункт 2 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87	Соответствует требованиям технического регламента	
14	Сведения, указанные в текстовой части раздела вкратце описываются основные технические решения, выполненные расчеты, а также сведения о соответствии требованиям Федерального объекта капитального строительства, нормативным для размещения объекта капитального строительства, согласно пункт 2 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87	Соответствует результатам инженерных изысканий	
15	Сведения, указанные в текстовой части раздела вкратце описываются основные технические решения, выполненные расчеты, а также сведения о соответствии требованиям Федерального объекта капитального строительства, нормативным для размещения объекта капитального строительства, согласно пункт 2 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87	Соответствует требованиям технического регламента	
16	Сведения, указанные в текстовой части раздела вкратце описываются основные технические решения, выполненные расчеты, а также сведения о соответствии требованиям Федерального объекта капитального строительства, нормативным для размещения объекта капитального строительства, согласно пункт 2 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87	Соответствует требованиям технического регламента	
17	Сведения, указанные в текстовой части раздела вкратце описываются основные технические решения, выполненные расчеты, а также сведения о соответствии требованиям Федерального объекта капитального строительства, нормативным для размещения объекта капитального строительства, согласно пункт 2 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87	Соответствует требованиям технического регламента	
18	В текстовой части раздела вкратце описываются основные технические решения, выполненные расчеты, а также сведения о соответствии требованиям Федерального объекта капитального строительства, нормативным для размещения объекта капитального строительства, согласно пункт 2 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87	Статья 14 Постановления, п.п. 3(б) 36 ПР от 16.02.2008г. № 87	
19	Сведения, указанные в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87	Соответствует требованиям технического регламента	
20	Сведения, указанные в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87	Соответствует требованиям технического регламента	
21	В текстовой части раздела вкратце описываются основные технические решения, выполненные расчеты, а также сведения о соответствии требованиям Федерального объекта капитального строительства, нормативным для размещения объекта капитального строительства, согласно пункт 2 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87	Статья 14 Постановления, п.п. 3(б) 36 ПР от 16.02.2008г. № 87	
22	Сведения, указанные в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87	Соответствует требованиям технического регламента	
23	Сведения, указанные в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87	Соответствует требованиям технического регламента	
24	Сведения, указанные в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87	Соответствует требованиям технического регламента	
25	В текстовой части раздела вкратце описываются основные технические решения, выполненные расчеты, а также сведения о соответствии требованиям Федерального объекта капитального строительства, нормативным для размещения объекта капитального строительства, согласно пункт 2 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87	Соответствует требованиям технического регламента	
26	Сведения, указанные в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87	Соответствует требованиям технического регламента	
27	Сведения, указанные в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87	Соответствует требованиям технического регламента	
28	Сведения, указанные в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87	Соответствует требованиям технического регламента	

Чек-лист проверки раздела "Конструктивные решения"

№ п/п	Контролируемый параметр	Обоснование	Наличие/отсутствие
1.	Контрольная сумма файла «Конструктивные решения» соответствует контрольной сумме, указанной в разделе «Пояснительная записка»	Приказ 117 р «Положение, утв. ПП № 145 от 05.03.2007 г	
2.	Файл подписан ЭЦП исполнителей или представлен НУЭ	Ф. Т. Требований, утв. Приказом Минстроя РФ/пр	
3.	Наименование объекта на титульном листе соответствует заданию на проектирование	Задание на проектирование	
4.	Содержание раздела соответствует требованиям Положения, утв. Постановлением Правительства № 87	Содержание раздела соответствует требованиям Положения, утв. Постановлением Правительства № 87	
5.	В текстовой части раздела в пункте *«Сведения о инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических, инженерно-технических и климатических условиях земельного участка»* соответствует требованиям *«Организация объекта капитального строительства: указание размеров, регулятивно-планировочных отказываний*	Соответствие регулятивно инженерных отказываний	
6.	В текстовой части раздела в пункте *«Сведения о инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических, инженерно-технических и климатических условиях земельного участка»* соответствует требованиям *«Организация объекта капитального строительства: указание метеорологических условий»*	Соответствие регулятивно инженерных отказываний	
7.	В текстовой части раздела в пункте *«Сведения о инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических, инженерно-технических и климатических условиях земельного участка»* соответствует требованиям *«Организация объекта капитального строительства: указание характеристик рельефа строительства*	Соответствие регулятивно инженерных отказываний	
8.	В текстовой части раздела в пункте *«Сведения о инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических, инженерно-технических и климатических условиях земельного участка»* соответствует требованиям *«Организация объекта капитального строительства: указание сведений о климатических условиях площадки строительства*	Соответствие регулятивно инженерных отказываний	
9.	В текстовой части раздела в пункте *«Сведения о инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических, инженерно-технических и климатических условиях земельного участка»* соответствует требованиям *«Организация объекта капитального строительства: указание сведений о геологических условиях площадки строительства*	Соответствие регулятивно инженерных отказываний	
10.	В текстовой части раздела в пункте *«Сведения о инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических, инженерно-технических и климатических условиях земельного участка»* соответствует требованиям *«Организация объекта капитального строительства: указание глубины промерзания грунта»*	Соответствие регулятивно инженерных отказываний	
11.	Описание, указанное в текстовой части раздела в пункте *«Сведения о инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических, инженерно-технических и климатических условиях земельного участка»*, *требованиям СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»* соответствует требованиям СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»	Соответствие требованиям технического регламента	
12.	Описание, указанное в текстовой части раздела в пункте *«Сведения о инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических, инженерно-технических и климатических условиях земельного участка»*, *требованиям СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»*	Соответствие требованиям технического регламента	
13.	Описание, указанное в текстовой части раздела в пункте *«Сведения о инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических, инженерно-технических и климатических условиях земельного участка»*, *требованиям СП 28.13330.2016 «Защита от коррозии»*	Соответствие требованиям технического регламента	
14.	Описание, указанное в текстовой части раздела в пункте *«Сведения об особых климатических условиях»* соответствует требованиям СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»	Соответствие требованиям технического регламента	
15.	В текстовой части раздела в пункте *«Сведения о климатических и инженерно-геологических условиях»*	Приказ 35 Положения, утв. ПП № 145 от	
16.	Наличие инженерно-геологического заключения, указанного в пункте *«Сведения о климатических и инженерно-геологических условиях»*	Соответствие регулятивно инженерных	
17.	Описание, указанное в пункте *«Сведения о климатических и инженерно-геологических условиях»*	Соответствие требованиям технического	
18.	В текстовой части раздела в пункте *«Сведения о климатических и инженерно-геологических условиях»*	Соответствие требованиям технического	
19.	Описание в подразделе «Климатические условия площадки строительства», указанное в пункте *«Сведения о климатических и инженерно-геологических условиях»*	Приказ 35 Положения, утв. ПП № 145 от	
20.	В текстовой части раздела в пункте *«Сведения о обеспечении конструктивных решений»*	Соответствие требованиям технического	
21.	В текстовой части раздела в пункте *«Сведения о обеспечении конструктивных решений»*	Соответствие требованиям технического	
22.	В текстовой части раздела в пункте *«Сведения о обеспечении конструктивных решений»*	Приказ 35 Положения, утв. ПП № 145 от	
23.	Решения, описанные в пункте *«Сведения о обеспечении конструктивных решений»* соответствуют требованиям задания на проектирование	Соответствие задания на проектирование	
24.	Решения, описанные в пункте *«Сведения о обеспечении конструктивных решений»* соответствуют требованиям ГОСТ 27751-2014 "Надежность	Соответствие требованиям технического	
25.	Решения, описанные в пункте *«Сведения о обеспечении конструктивных решений»* соответствуют требованиям СП 131.13330.2020 "Климатика и климатология для строителей"	Соответствие требованиям технического регламента	
26.	Решения, описанные в пункте *«Сведения о обеспечении конструктивных решений»* соответствуют требованиям СП 16.13330.2017 "Стальные	Соответствие требованиям технического	
27.	Решения, описанные в пункте *«Сведения о обеспечении конструктивных решений»* соответствуют требованиям СП 63.13330.2018 "Бетонные и	Соответствие требованиям технического	
28.	Решения, описанные в пункте *«Сведения о обеспечении конструктивных решений»* соответствуют требованиям СП 64.13330.2017 "Деревянные	Соответствие требованиям технического	
29.	В текстовой части раздела в пункте *«Сведения о обеспечении технических решений»*	Соответствие требованиям технического	
30.	В текстовой части раздела в пункте *«Сведения о обеспечении технических решений»*	Соответствие требованиям технического	
31.	В текстовой части раздела в пункте «Сведения о обеспечении технических решений»	Соответствие требованиям технического	
32.	Нагрузки и воздействия, указанные в текстовой части раздела в пункте «Сведения о обеспечении	Соответствие требованиям технического	
33.	В текстовой части раздела в пункте *«Сведения о обеспечении технических решений»*	Соответствие требованиям технического	
34.	Коэффициенты, указанные в текстовой части раздела в пункте «Сведения о обеспечении» требованиям	Соответствие требованиям технического	
35.	В текстовой части раздела в пункте *«Сведения о обеспечении технических решений»*	Соответствие требованиям технического	
36.	В текстовой части раздела в пункте *«Сведения о обеспечении технических решений»*	Соответствие требованиям технического	
37.	Выводы, указанные в пункте «Сведения о обеспечении» соответствуют расчетам	Соответствие техническому регламенту	
38.	Решения, описанные в пункте «Сведения о обеспечении» соответствуют требованиям задания на проектирование	Соответствие задания на проектирование	
39.	Решения, описанные в пункте «Сведения о обеспечении» соответствуют требованиям ГОСТ 27751-2014 "Надежность	Соответствие требованиям технического	
40.	Решения, описанные в пункте «Сведения о обеспечении» соответствуют требованиям СП 131.13330.2020 «Климатика и	Соответствие требованиям технического	
41.	Решения, описанные в пункте «Сведения о обеспечении» соответствуют требованиям СП 16.13330.2017 «Стальные	Соответствие требованиям технического	
42.	Решения, описанные в пункте «Сведения о обеспечении» соответствуют требованиям СП 63.13330.2018 «Бетонные и	Соответствие требованиям технического	
43.	Решения, описанные в пункте «Сведения о обеспечении» соответствуют требованиям СП 64.13330.2017 «Деревянные	Соответствие требованиям технического	
44.	В текстовой части раздела в пункте *«Сведения конструктивных и технических решений»*	Приказ 35 Положения, утв. ПП № 145 от	
45.	Решения, описанные в пункте «Сведения» соответствуют инженерно-геологическим изысканиям	Соответствие регулятивно инженерных	
46.	Решения, описанные в пункте «Сведения» соответствуют требованиям СП 22.13330.2016 «Основания	Соответствие требованиям технического	
47.	Решения, описанные в пункте «Сведения» соответствуют требованиям СП 28.13330.2021 «Защита	Соответствие требованиям технического	
48.	Решения, описанные в пункте «Сведения» соответствуют СП 20.13330.2017 «Защита	Соответствие требованиям технического	
49.	Решения, описанные в пункте «Сведения» соответствуют требованиям СП 63.13330.2018 «Бетонные и	Соответствие требованиям технического	
50.	Решения, описанные в пункте «Сведения» соответствуют требованиям СП 250.1325800.2016 «Здания и	Соответствие требованиям технического	
51.	В текстовой части раздела в пункте *«Сведения о обеспечении архитектурных решений и мероприятий»*	Приказ 35 Положения, утв. ПП № 145 от	
52.	Решения, описанные в пункте «Сведения» соответствуют СП 54.13330.2021 «Гражданские	Соответствие требованиям технического	
53.	Решения, описанные в пункте «Сведения» соответствуют СП 347.1325800.2017 «Здания	Соответствие требованиям технического	
54.	В текстовой части раздела в пункте *«Сведения о обеспечении архитектурных решений и мероприятий»*	Приказ 35 Положения, утв. ПП № 145 от	
55.	Решения, описанные в пункте «Сведения» соответствуют требованиям СП 31.13330.2021 «Водоснабжение	Соответствие требованиям технического	
56.	В текстовой части раздела в пункте *«Сведения о обеспечении архитектурных решений и мероприятий»*	Приказ 35 Положения, утв. ПП № 145 от	
57.	Решения, описанные в пункте «Сведения» соответствуют требованиям СП 31.13330.2017 «Водоснабжение	Соответствие требованиям технического	
58.	Решения, описанные в пункте «Сведения» соответствуют СП 29.13330.2011 «Полы»	Соответствие требованиям технического	
59.	В текстовой части раздела в пункте *«Сведения о обеспечении архитектурных решений и мероприятий»*	Приказ 35 Положения, утв. ПП № 145 от	На проверке
60.	В текстовой части раздела в пункте *«Сведения о обеспечении архитектурных решений и мероприятий»*	Приказ 35 Положения, утв. ПП № 145 от	На проверке
61.	В текстовой части раздела в пункте *«Сведения о обеспечении архитектурных решений и мероприятий»*	Приказ 35 Положения, утв. ПП № 145 от	На проверке
62.	В текстовой части раздела в пункте *«Сведения о обеспечении архитектурных решений и мероприятий»*	Соответствие требованиям технического	
63.	В текстовой части раздела в пункте *«Сведения о обеспечении архитектурных решений и мероприятий»*	Приказ 35 Положения, утв. ПП № 145 от	
64.	Решения, описанные в пункте «Сведения» соответствуют СП 59.13330.2024 «Доступная	Соответствие требованиям технического	
65.	Решения, описанные в пункте «Сведения» соответствуют требованиям Приказа Минстроя № 1550/пр от	Соответствие требованиям технического	
66.	В разделе в пункте *«Сведения о конструктивных и объемно-планировочных решениях»*	Приказ 35 Положения, утв. ПП № 145 от	
67.	Решения, описанные в пункте «Сведения» соответствуют требованиям СП 29.13330.2011 «Полы»	Соответствие требованиям технического	
68.	В текстовой части раздела в пункте *«Сведения о конструктивных и объемно-планировочных решениях»*	Приказ 35 Положения, утв. ПП № 145 от	
69.	Решения, описанные в пункте «Сведения» соответствуют требованиям СП 31.13330.2012 «Водоснабжение	Соответствие требованиям технического	
70.	В текстовой части раздела в пункте *«Сведения о конструктивных и объемно-планировочных решениях»*	Приказ 35 Положения, утв. ПП № 145 от	
71.	Решения, описанные в пункте «Сведения» соответствуют СП 31.13330.2017 «Водоснабжение	Соответствие требованиям технического	
72.	В текстовой части раздела в пункте *«Сведения о конструктивных и объемно-планировочных решениях»*	Приказ 35 Положения, утв. ПП № 145 от	
73.	Решения, описанные в пункте «Сведения» соответствуют СП 31.13330.2017 «Водоснабжение	Соответствие требованиям технического	
74.	В текстовой части раздела в пункте *«Сведения о мероприятиях по защите строительных*	Приказ 35 Положения, утв. ПП № 145 от	
75.	Решения, описанные в пункте «Сведения» соответствуют СП 31.13330.2016 «Защита	Соответствие требованиям технического	
76.	В текстовой части раздела в пункте *«Сведения основных инженерных решений и специальных»*	Приказ 35 Положения, утв. ПП № 145 от	
77.	Решения, описанные в пункте «Сведения» соответствуют СП 31.13330.2016 «Защита	Соответствие требованиям технического	
78.	Решения, описанные в пункте «Сведения» соответствуют СП 250.1325800.2016 «Здания и	Соответствие требованиям технического	
79.	Решения, описанные в пункте «Сведения» соответствуют СП 42.13330.2016	Соответствие требованиям технического	
80.	Решения, описанные в пункте «Сведения» соответствуют СП 347.1325800.2017 «Здания и	Соответствие требованиям технического	
81.	Решения, описанные в пункте «Сведения» соответствуют СП 381.1325800.2018	Соответствие требованиям технического	
82.	В текстовой части раздела в пункте *«Сведения мероприятия по обеспечению соблюдения*	Приказ 35 Положения, утв. ПП № 145 от	
83.	Мероприятия, указанные в пункте «Сведения» не имеют расхождений с текстовой частью раздела	Соответствие задания на проектирование	
84.	В текстовой части раздела в пункте *«Сведения о обеспечении архитектурных решений и мероприятий»*	На проверке	На проверке
85.	В графической части раздела содержатся *«Основные планировочные решения зданий и сооружений»*	Приказ 35 Положения, утв. ПП № 145 от	
86.	Основные планы в графической части КР соответствуют планам в графической части	Соответствие задания на проектирование	
87.	В графической части раздела содержатся *«Схемы расстановки зданий, сооружений и*	Приказ 35 Положения, утв. ПП № 145 от	
88.	Генеральный разрез в графической части КР соответствует инженерно-геологическим	Соответствие регулятивно инженерных	
89.	Описание в инженерно-геологических условиях на разрез в графической части соответствует	Соответствие регулятивно инженерных	
90.	Описание в текстовой и графической конструкции в графической части КР соответствует	Соответствие требованиям технического	
91.	Описание в текстовой и графической конструкции в графической части КР соответствует	Соответствие задания на проектирование	
92.	В графической части раздела содержатся *«Схемы инженерных решений»* на разрезе,	Приказ 35 Положения, утв. ПП № 145 от	
93.	Описание, указанное на чертежах фундаментов планировка разреза, соответствует описанию,	Соответствие требованиям технического	
94.	В графической части раздела содержатся *«Схемы каркасов и узлов сооружения»*	Приказ 35 Положения, утв. ПП № 145 от	
95.	Описание, указанное в графической части разреза, соответствует требованиям СП	Соответствие требованиям технического	
96.	Описание, указанное в графической части разреза, соответствует требованиям СП	Соответствие требованиям технического	
97.	Описание, указанное в графической части разреза, соответствует требованиям СП	Соответствие требованиям технического	
98.	Описание, указанное в графической части разреза соответствует требованиям СП	Соответствие требованиям технического	
99.	В графической части раздела содержатся *«Схемы подземной, подземной, кровли»*	Приказ 35 Положения, утв. ПП № 145 от	
	На планах подземной проверена спецификация материалов или изделий (может быть отдельным шедулем) в ГОСТ Р 21.101-2020		
	Спецификация материалов или изделий, приведенная на планах подземной, выполнена по форме 5 по п. 6.1 ГОСТ Р 21.101-2020		
	Спецификация материалов или изделий, приведенная на планах подземной, содержит достаточную для		
	На планах подземной проверена спецификация материалов или изделий (может быть отдельным шедулем) по п. 6.1 ГОСТ Р 21.101-2020		
	Спецификация материалов или изделий, приведенная на планах подземной, выполнена по форме 5 по п. 6.1 ГОСТ Р 21.101-2020		
	Спецификация материалов или изделий, приведенная на планах подземной, содержит достаточную для		
	На планах кровли проверена спецификация материалов или изделий (может быть отдельным шедулем) по п. 6.1 ГОСТ Р 21.101-2020. Пункт 5.5.5		
	Спецификация материалов или изделий, приведенная на планах кровли, выполнена по форме 5 по п. 6.1 ГОСТ Р 21.101-2020		
	Спецификация материалов или изделий, приведенная на планах кровли, содержит достаточную для по п. 6.1 ГОСТ Р 21.101-2020		
100.	Описание, указанное в графической части на планах подземной, подземной, кровли,	Соответствие требованиям технического	
101.	Описание, указанное в графической части на планах подземной, подземной, кровли,	Соответствие задания на проектирование	
102.	Решения, описанные в пункте «Сведения» соответствуют СП 17.13330.2017 «Кровли»	Соответствие требованиям технического	
103.	В графической части раздела содержатся *«Схемы расстановки основных конструктивных*	Приказ 35 Положения, утв. ПП № 145 от	
104.	Решения, описанные в пункте «Сведения» соответствуют требованиям СП 70.13330.2012 «Несущие и	Соответствие требованиям технического	
105.	Описание, указанное в графической части расстановки основных конструктивных	Соответствие задания на проектирование	
106.	В графической части раздела содержатся *«Схемы основных фундаментов»*	Приказ 35 Положения, утв. ПП № 145 от	
107.	Описание, указанное на плане основных фундаментов, соответствует описанию, указанному в	Соответствие требованиям технического	
108.	Решения, указанные в текстовой и графической части раздела соответствуют информации	Соответствие задания на проектирование	
109.	Спецификация соответствует предусмотренным видам работ	Приказ 35 Положения, утв. ПП № 145 от	
110.	Спецификация на производственное решение, приведенная в графической части раздела	Приказ 35 Положения, утв. ПП № 145 от	
111.	Спецификация, приведенные в разделе, не дублируют спецификации раздела «Обычно»	Приказ 35 Положения, утв. ПП № 145 от	

Чек-лист проверки расчетов контруктивных решений		
№ п/п	Контролируемый параметр	Наличие/отсутствие
1	Титульный лист содержит:	
1.1	- наименование и реквизиты организации, выполнившей	
1.2	- наименование объекта;	
1.3	- шифр отчета (реквизит документа);	
1.4	- подписи исполнителей;	
1.5	- подпись нормоконтролера;	
1.6	- подписи полномочных лиц (ГИП, главный конструктор).	
2.1	Отчет содержит реквизиты результатов инженерных	
2.2	Реквизиты результатов инженерных изысканий	
2.3	Отчет содержит краткие сведения об объекте	
2.4	Сведения об объекте соответствуют сведениям,	
2.5	В отчете указан уровень ответственности объекта	
2.6	Уровень ответственности объекта соответствует уровню	
2.7	В отчете указано месторасположение объекта	
2.8	Месторасположение объекта соответствтует результатам	
2.9	В отчете указана характеристика района строительства	
2.10	Характеристика района строительства соответствует	
2.11	В отчете указаны сведения о климатических условиях	
2.12	Сведения о климатических условиях площадки строительства	
2.13	В отчете указаны сведения о геологических условиях	
2.14	Сведения о геологических условиях площадки строительства	
2.15	В отчете указаны сведения об особых условиях площадки	
2.16	Сведения об особых условиях площадки строительства (при	
2.17	В отчете приведено описание конструктивных решений здания	
2.18	Описание конструктивных решений здания или сооружения	
2.19	В отчете указана пространственная схема	
2.20	Пространственная схема соответствует пространственной	
2.21	В отчете приведены технические решения, обеспечивающие	
2.22	Технические решения, обеспечивающие необходимую	
2.23	В отчете приведены технические решения, обеспечивающие	
2.12	Технические решения, обеспечивающие необходимую	
3.1	Отчет содержит ссылки на действующие нормативные	
3.2	Отчет содержит сведения о расчетных программных	
3.3	Отчет содержит сведения о нагрузках и воздействиях	
3.4	Сведения о нагрузках и воздействиях (постоянных, временных	
3.5	Сведения о нагрузках и воздействиях (постоянных, временных	
3.6	В отчете приведены коэффициенты надежности по ответственности, по материалу, условиям работы и т.д.;	
3.7	Коэффициенты надежности по ответственности, по материалу, условиям работы соответствуют указанным в разделе "Конструктивные решения"	
3.8	Коэффициенты надежности по ответственности, по материалу, условиям работы соответствуют требованиям СП 20.13330 "Нагрузки и воздействия"	
3.9	В отчете приведены прочностные и деформационные характеристики материалов, устанавливаемые в нормативных документах или по результатам обследования технического состояния конструкций;	

3.10	Прочностные и деформационные характеристики материалов соответствуют требованиям СП 15.13330.2020 «Каменные и армокаменные конструкции»	
3.11	Прочностные и деформационные характеристики материалов соответствуют требованиям СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»	
3.12	Прочностные и деформационные характеристики материалов соответствуют требованиям СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции»	
3.13	Прочностные и деформационные характеристики материалов соответствуют требованиям СП 64.13330.2017 «Деревянные конструкции»	
3.14	В отчете приведены прочностные и деформационные характеристики грунтов, устанавливаемые по результатам инженерно-геологических изысканий;	
3.15	Прочностные и деформационные характеристики грунтов соответствют результатам инженерных изысканий	
3.16	В отчете приведены геометрические параметры конструкций	
3.17	Геометрические параметры конструкций соответствуют указанным в разделе "Конструктивные решения"	
3.18	В отчете приведены условия обеспечения надежности конструкций или оснований для соответствующих групп предельных состояний (регламентируемые нормами проектирования предельные значения усилий, напряжений, деформаций, перемещений, раскрытия трещин и т.п.);	
3.19	Условия обеспечения надежности конструкций или оснований для соответствующих групп предельных состояний соответствуют требованиям СП 15.13330.2020 «Каменные и армокаменные конструкции»	
3.20	Условия обеспечения надежности конструкций или оснований для соответствующих групп предельных состояний соответствуют требованиям СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»	
3.21	Условия обеспечения надежности конструкций или оснований для соответствующих групп предельных состояний соответствуют требованиям СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции»	
3.22	Условия обеспечения надежности конструкций или оснований для соответствующих групп предельных состояний соответствуют требованиям СП 64.13330.2017 «Деревянные конструкции»	
3.23	В отчете приведены схемы приложения нагрузок, описание и сочетания нагрузок (основные и особые сочетания) для соответствующих групп предельных состояний;	
3.24	Схемы приложения нагрузок, описание и сочетания нагрузок (основные и особые сочетания) для соответствующих групп предельных состояний соответствуют требованиям СП 15.13330.2020 «Каменные и армокаменные конструкции»	
3.25	Схемы приложения нагрузок, описание и сочетания нагрузок (основные и особые сочетания) для соответствующих групп предельных состояний соответствуют требованиям СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»	
3.26	Схемы приложения нагрузок, описание и сочетания нагрузок (основные и особые сочетания) для соответствующих групп предельных состояний соответствуют требованиям СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции»	
3.27	Схемы приложения нагрузок, описание и сочетания нагрузок (основные и особые сочетания) для соответствующих групп предельных состояний соответствуют требованиям СП 64.13330.2017 «Деревянные конструкции»	

3.28	В отчете указаны сведения о расчетных моделях (расчетных схемах)	
3.29	В отчете приведен протокол выполнения расчёта	
3.30	В отчете приведены визуализированные результаты расчётов (графическое отображение эпюр, изополей (изолиний) характерных параметров деформаций, усилий, напряжений, требуемой арматуры, коэффициентов использования сечений стальных конструкций, коэффициентов устойчивости, таблицы динамических характеристик расчётной модели (частоты/периоды и формы собственных колебаний, суммы эффективных модальных масс);	
3.31	В отчете приведены другие сведения, необходимые для анализа и интерпретации результатов расчётов (при необходимости);	
4.1	В отчете приведены конкретные выводы по результатам расчетов конструктивной системы в целом, а также основных конструктивных элементов и узлов с оценкой их соответствия требованиям (критериям) рассмотренных предельных состояний.	
4.2	Выводы по результатам расчетов соответствуют требованиям ГОСТ 27751 "Надежность строительных конструкций и оснований"	
4.3	Выводы по результатам расчетов соответствуют требованиям СП 15.13330.2020 «Каменные и армокаменные конструкции»	
4.4	Выводы по результатам расчетов соответствуют требованиям СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»	
4.5	Выводы по результатам расчетов соответствуют требованиям СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции»	
4.6	Выводы по результатам расчетов соответствуют требованиям СП 64.13330.2017 «Деревянные конструкции»	

Таблица 1

для проведения отчетной документации по обследованию технического состояния конструктивных элементов

№ п/п	Конструктивный элемент	Обоснование	Примечание
1	Решения (л.1-л.3, внутренняя и наружная отделка, дополнительная до-отделка объекта, замена, ремонт инженерных коммуникаций, замена, ремонт, модернизация технологического оборудования, замена, ремонт, модернизация технологических трубопроводов)	П. 10 (б) Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от 26.11.2006 Положения	
2	Решения, влияющие на выполнение обследования, связанные с угрозой: 1. Обрушения зданий, сооружений; 2. Аварий на инженерных сетях; 3. Аварий на технологических трубопроводах	П. 4 Требований, утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2013 № 1521 Требования, утв. Приказом Минстроя РФ от 29.12.2020 № 904/пр	
3	Решения (программы) по выполнению обследования, связанные с угрозой: 1. Обрушения зданий, сооружений; 2. Аварий на инженерных сетях; 3. Аварий на технологических трубопроводах	П. 4 Требований, утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2013 № 1521 Требования, утв. Приказом Минстроя РФ от 29.12.2020 № 904/пр	
4	Исполнительная документация по результатам обследования (данные карты объекта)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
5	Карта объекта (заполненная согласно рекомендациям, содержащимся в приложении к Методике)	Письмо Росстандарта	
6	Исполнительная документация по результатам обследования (данные по результатам обследования, в том числе, по результатам инструментального обследования)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
7	Исполнительная документация по результатам обследования (данные инструментальных измерений, полученных при проведении обследования, обмеров, вскрытий)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
8	Исполнительная документация по результатам обследования (сводная карта дефектов объекта (ведомость дефектов)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
9	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом обследовании объекта)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
10	Сроки службы объекта (остаточный ресурс) по результатам проведенного обследования	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1, ВСН 53-86 (р) СТО 1.ГЭСТ.1.0.0.1.0000	
11	Исполнительная документация по результатам технического обследования (данные о техническом состоянии объекта: основных несущих и ограждающих конструкций)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
12	Конструктивные схемы объекта и конструкции (размещение, геометрия и статический расчет)	ГОСТ 27751-2014	
13	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о расчетах основных несущих конструкций)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
14	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о расчетах объекта при выявлении дефектов несущих конструкций)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
15	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии инженерных коммуникаций)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
16	Установленные нагрузки и воздействия, полученные в ходе обследования (данные о нагрузках и воздействиях)	Федеральный Р. ДЕЛО 2.1.0.0.0.1.0.0.0	
17	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии инженерных коммуникаций, в том числе, о наличии и состоянии: 1. Систем отопления; 2. Систем вентиляции и кондиционирования; 3. Систем электроснабжения; 4. Систем водоснабжения; 5. Систем водоотведения; 6. Систем газоснабжения; 7. Систем слаботочных сетей)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
18	Установленные нагрузки и воздействия, полученные в ходе обследования (данные о нагрузках и воздействиях)	Федеральный Р. ДЕЛО 2.1.0.0.0.1.0.0.0	
19	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии инженерных коммуникаций, в том числе, о наличии и состоянии: 1. Систем отопления; 2. Систем вентиляции и кондиционирования; 3. Систем электроснабжения; 4. Систем водоснабжения; 5. Систем водоотведения; 6. Систем газоснабжения; 7. Систем слаботочных сетей)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
20	Установленные нагрузки и воздействия, полученные в ходе обследования (данные о нагрузках и воздействиях)	Федеральный Р. ДЕЛО 2.1.0.0.0.1.0.0.0	
21	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии инженерных коммуникаций, в том числе, о наличии и состоянии: 1. Систем отопления; 2. Систем вентиляции и кондиционирования; 3. Систем электроснабжения; 4. Систем водоснабжения; 5. Систем водоотведения; 6. Систем газоснабжения; 7. Систем слаботочных сетей)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
22	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии объекта)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
23	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии инженерных коммуникаций, в том числе, о наличии и состоянии: 1. Систем отопления; 2. Систем вентиляции и кондиционирования; 3. Систем электроснабжения; 4. Систем водоснабжения; 5. Систем водоотведения; 6. Систем газоснабжения; 7. Систем слаботочных сетей)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
24	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии объекта)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
25	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии инженерных коммуникаций, в том числе, о наличии и состоянии: 1. Систем отопления; 2. Систем вентиляции и кондиционирования; 3. Систем электроснабжения; 4. Систем водоснабжения; 5. Систем водоотведения; 6. Систем газоснабжения; 7. Систем слаботочных сетей)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
26	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии объекта)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
27	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии инженерных коммуникаций, в том числе, о наличии и состоянии: 1. Систем отопления; 2. Систем вентиляции и кондиционирования; 3. Систем электроснабжения; 4. Систем водоснабжения; 5. Систем водоотведения; 6. Систем газоснабжения; 7. Систем слаботочных сетей)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
28	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии объекта)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
29	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии инженерных коммуникаций, в том числе, о наличии и состоянии: 1. Систем отопления; 2. Систем вентиляции и кондиционирования; 3. Систем электроснабжения; 4. Систем водоснабжения; 5. Систем водоотведения; 6. Систем газоснабжения; 7. Систем слаботочных сетей)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
30	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии объекта)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
31	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии инженерных коммуникаций, в том числе, о наличии и состоянии: 1. Систем отопления; 2. Систем вентиляции и кондиционирования; 3. Систем электроснабжения; 4. Систем водоснабжения; 5. Систем водоотведения; 6. Систем газоснабжения; 7. Систем слаботочных сетей)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
32	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии объекта)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
33	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии инженерных коммуникаций, в том числе, о наличии и состоянии: 1. Систем отопления; 2. Систем вентиляции и кондиционирования; 3. Систем электроснабжения; 4. Систем водоснабжения; 5. Систем водоотведения; 6. Систем газоснабжения; 7. Систем слаботочных сетей)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
34	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии объекта)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
35	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии инженерных коммуникаций, в том числе, о наличии и состоянии: 1. Систем отопления; 2. Систем вентиляции и кондиционирования; 3. Систем электроснабжения; 4. Систем водоснабжения; 5. Систем водоотведения; 6. Систем газоснабжения; 7. Систем слаботочных сетей)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
36	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии объекта)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
37	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии инженерных коммуникаций, в том числе, о наличии и состоянии: 1. Систем отопления; 2. Систем вентиляции и кондиционирования; 3. Систем электроснабжения; 4. Систем водоснабжения; 5. Систем водоотведения; 6. Систем газоснабжения; 7. Систем слаботочных сетей)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
38	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии объекта)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
39	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии инженерных коммуникаций, в том числе, о наличии и состоянии: 1. Систем отопления; 2. Систем вентиляции и кондиционирования; 3. Систем электроснабжения; 4. Систем водоснабжения; 5. Систем водоотведения; 6. Систем газоснабжения; 7. Систем слаботочных сетей)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
40	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии объекта)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
41	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии инженерных коммуникаций, в том числе, о наличии и состоянии: 1. Систем отопления; 2. Систем вентиляции и кондиционирования; 3. Систем электроснабжения; 4. Систем водоснабжения; 5. Систем водоотведения; 6. Систем газоснабжения; 7. Систем слаботочных сетей)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
42	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии объекта)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
43	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии инженерных коммуникаций, в том числе, о наличии и состоянии: 1. Систем отопления; 2. Систем вентиляции и кондиционирования; 3. Систем электроснабжения; 4. Систем водоснабжения; 5. Систем водоотведения; 6. Систем газоснабжения; 7. Систем слаботочных сетей)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
44	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии объекта)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
45	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии инженерных коммуникаций, в том числе, о наличии и состоянии: 1. Систем отопления; 2. Систем вентиляции и кондиционирования; 3. Систем электроснабжения; 4. Систем водоснабжения; 5. Систем водоотведения; 6. Систем газоснабжения; 7. Систем слаботочных сетей)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
46	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии объекта)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
47	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии инженерных коммуникаций, в том числе, о наличии и состоянии: 1. Систем отопления; 2. Систем вентиляции и кондиционирования; 3. Систем электроснабжения; 4. Систем водоснабжения; 5. Систем водоотведения; 6. Систем газоснабжения; 7. Систем слаботочных сетей)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
48	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии объекта)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
49	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии инженерных коммуникаций, в том числе, о наличии и состоянии: 1. Систем отопления; 2. Систем вентиляции и кондиционирования; 3. Систем электроснабжения; 4. Систем водоснабжения; 5. Систем водоотведения; 6. Систем газоснабжения; 7. Систем слаботочных сетей)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
50	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии объекта)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
51	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии инженерных коммуникаций, в том числе, о наличии и состоянии: 1. Систем отопления; 2. Систем вентиляции и кондиционирования; 3. Систем электроснабжения; 4. Систем водоснабжения; 5. Систем водоотведения; 6. Систем газоснабжения; 7. Систем слаботочных сетей)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
52	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии объекта)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
53	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии инженерных коммуникаций, в том числе, о наличии и состоянии: 1. Систем отопления; 2. Систем вентиляции и кондиционирования; 3. Систем электроснабжения; 4. Систем водоснабжения; 5. Систем водоотведения; 6. Систем газоснабжения; 7. Систем слаботочных сетей)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
54	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии объекта)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
55	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии инженерных коммуникаций, в том числе, о наличии и состоянии: 1. Систем отопления; 2. Систем вентиляции и кондиционирования; 3. Систем электроснабжения; 4. Систем водоснабжения; 5. Систем водоотведения; 6. Систем газоснабжения; 7. Систем слаботочных сетей)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
56	Объект работ - капитальный ремонт (исполнительная, сметная/смета, проектная и планная)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	

Таблица 2

№ п/п	Конструктивный элемент	Обоснование	Примечание
1	Решения (л.1-л.3, внутренняя и наружная отделка, дополнительная до-отделка объекта, замена, ремонт инженерных коммуникаций, замена, ремонт, модернизация технологического оборудования, замена, ремонт, модернизация технологических трубопроводов)	П. 10 (б) Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от 26.11.2006 Положения	
2	Решения, влияющие на выполнение обследования, связанные с угрозой: 1. Обрушения зданий, сооружений; 2. Аварий на инженерных сетях; 3. Аварий на технологических трубопроводах	П. 4 Требований, утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2013 № 1521 Требования, утв. Приказом Минстроя РФ от 29.12.2020 № 904/пр	
3	Решения (программы) по выполнению обследования, связанные с угрозой: 1. Обрушения зданий, сооружений; 2. Аварий на инженерных сетях; 3. Аварий на технологических трубопроводах	П. 4 Требований, утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2013 № 1521 Требования, утв. Приказом Минстроя РФ от 29.12.2020 № 904/пр	
4	Исполнительная документация по результатам обследования (данные карты объекта)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
5	Карта объекта (заполненная согласно рекомендациям, содержащимся в приложении к Методике)	Письмо Росстандарта	
6	Исполнительная документация по результатам обследования (данные по результатам обследования, в том числе, по результатам инструментального обследования)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
7	Исполнительная документация по результатам обследования (данные инструментальных измерений, полученных при проведении обследования, обмеров, вскрытий)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
8	Исполнительная документация по результатам обследования (сводная карта дефектов объекта (ведомость дефектов)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
9	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом обследовании объекта)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
10	Сроки службы объекта (остаточный ресурс) по результатам проведенного обследования	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1, ВСН 53-86 (р) СТО 1.ГЭСТ.1.0.0.1.0000	
11	Исполнительная документация по результатам технического обследования (данные о техническом состоянии объекта: основных несущих и ограждающих конструкций)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
12	Конструктивные схемы объекта и конструкции (размещение, геометрия и статический расчет)	ГОСТ 27751-2014	
13	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о расчетах основных несущих конструкций)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
14	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о расчетах объекта при выявлении дефектов несущих конструкций)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
15	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии инженерных коммуникаций)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
16	Установленные нагрузки и воздействия, полученные в ходе обследования (данные о нагрузках и воздействиях)	Федеральный Р. ДЕЛО 2.1.0.0.0.1.0.0.0	
17	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии инженерных коммуникаций, в том числе, о наличии и состоянии: 1. Систем отопления; 2. Систем вентиляции и кондиционирования; 3. Систем электроснабжения; 4. Систем водоснабжения; 5. Систем водоотведения; 6. Систем газоснабжения; 7. Систем слаботочных сетей)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
18	Установленные нагрузки и воздействия, полученные в ходе обследования (данные о нагрузках и воздействиях)	Федеральный Р. ДЕЛО 2.1.0.0.0.1.0.0.0	
19	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии инженерных коммуникаций, в том числе, о наличии и состоянии: 1. Систем отопления; 2. Систем вентиляции и кондиционирования; 3. Систем электроснабжения; 4. Систем водоснабжения; 5. Систем водоотведения; 6. Систем газоснабжения; 7. Систем слаботочных сетей)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
20	Установленные нагрузки и воздействия, полученные в ходе обследования (данные о нагрузках и воздействиях)	Федеральный Р. ДЕЛО 2.1.0.0.0.1.0.0.0	
21	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии инженерных коммуникаций, в том числе, о наличии и состоянии: 1. Систем отопления; 2. Систем вентиляции и кондиционирования; 3. Систем электроснабжения; 4. Систем водоснабжения; 5. Систем водоотведения; 6. Систем газоснабжения; 7. Систем слаботочных сетей)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
22	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии объекта)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
23	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии инженерных коммуникаций, в том числе, о наличии и состоянии: 1. Систем отопления; 2. Систем вентиляции и кондиционирования; 3. Систем электроснабжения; 4. Систем водоснабжения; 5. Систем водоотведения; 6. Систем газоснабжения; 7. Систем слаботочных сетей)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
24	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии объекта)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
25	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии инженерных коммуникаций, в том числе, о наличии и состоянии: 1. Систем отопления; 2. Систем вентиляции и кондиционирования; 3. Систем электроснабжения; 4. Систем водоснабжения; 5. Систем водоотведения; 6. Систем газоснабжения; 7. Систем слаботочных сетей)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
26	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии объекта)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
27	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии инженерных коммуникаций, в том числе, о наличии и состоянии: 1. Систем отопления; 2. Систем вентиляции и кондиционирования; 3. Систем электроснабжения; 4. Систем водоснабжения; 5. Систем водоотведения; 6. Систем газоснабжения; 7. Систем слаботочных сетей)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
28	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии объекта)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
29	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии инженерных коммуникаций, в том числе, о наличии и состоянии: 1. Систем отопления; 2. Систем вентиляции и кондиционирования; 3. Систем электроснабжения; 4. Систем водоснабжения; 5. Систем водоотведения; 6. Систем газоснабжения; 7. Систем слаботочных сетей)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
30	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии объекта)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
31	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии инженерных коммуникаций, в том числе, о наличии и состоянии: 1. Систем отопления; 2. Систем вентиляции и кондиционирования; 3. Систем электроснабжения; 4. Систем водоснабжения; 5. Систем водоотведения; 6. Систем газоснабжения; 7. Систем слаботочных сетей)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
32	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии объекта)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
33	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии инженерных коммуникаций, в том числе, о наличии и состоянии: 1. Систем отопления; 2. Систем вентиляции и кондиционирования; 3. Систем электроснабжения; 4. Систем водоснабжения; 5. Систем водоотведения; 6. Систем газоснабжения; 7. Систем слаботочных сетей)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
34	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии объекта)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
35	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии инженерных коммуникаций, в том числе, о наличии и состоянии: 1. Систем отопления; 2. Систем вентиляции и кондиционирования; 3. Систем электроснабжения; 4. Систем водоснабжения; 5. Систем водоотведения; 6. Систем газоснабжения; 7. Систем слаботочных сетей)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
36	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии объекта)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
37	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии инженерных коммуникаций, в том числе, о наличии и состоянии: 1. Систем отопления; 2. Систем вентиляции и кондиционирования; 3. Систем электроснабжения; 4. Систем водоснабжения; 5. Систем водоотведения; 6. Систем газоснабжения; 7. Систем слаботочных сетей)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
38	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии объекта)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
39	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии инженерных коммуникаций, в том числе, о наличии и состоянии: 1. Систем отопления; 2. Систем вентиляции и кондиционирования; 3. Систем электроснабжения; 4. Систем водоснабжения; 5. Систем водоотведения; 6. Систем газоснабжения; 7. Систем слаботочных сетей)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
40	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии объекта)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
41	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии инженерных коммуникаций, в том числе, о наличии и состоянии: 1. Систем отопления; 2. Систем вентиляции и кондиционирования; 3. Систем электроснабжения; 4. Систем водоснабжения; 5. Систем водоотведения; 6. Систем газоснабжения; 7. Систем слаботочных сетей)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
42	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии объекта)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
43	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии инженерных коммуникаций, в том числе, о наличии и состоянии: 1. Систем отопления; 2. Систем вентиляции и кондиционирования; 3. Систем электроснабжения; 4. Систем водоснабжения; 5. Систем водоотведения; 6. Систем газоснабжения; 7. Систем слаботочных сетей)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
44	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии объекта)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
45	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии инженерных коммуникаций, в том числе, о наличии и состоянии: 1. Систем отопления; 2. Систем вентиляции и кондиционирования; 3. Систем электроснабжения; 4. Систем водоснабжения; 5. Систем водоотведения; 6. Систем газоснабжения; 7. Систем слаботочных сетей)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
46	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии объекта)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
47	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии инженерных коммуникаций, в том числе, о наличии и состоянии: 1. Систем отопления; 2. Систем вентиляции и кондиционирования; 3. Систем электроснабжения; 4. Систем водоснабжения; 5. Систем водоотведения; 6. Систем газоснабжения; 7. Систем слаботочных сетей)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
48	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии объекта)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
49	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии инженерных коммуникаций, в том числе, о наличии и состоянии: 1. Систем отопления; 2. Систем вентиляции и кондиционирования; 3. Систем электроснабжения; 4. Систем водоснабжения; 5. Систем водоотведения; 6. Систем газоснабжения; 7. Систем слаботочных сетей)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
50	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии объекта)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
51	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии инженерных коммуникаций, в том числе, о наличии и состоянии: 1. Систем отопления; 2. Систем вентиляции и кондиционирования; 3. Систем электроснабжения; 4. Систем водоснабжения; 5. Систем водоотведения; 6. Систем газоснабжения; 7. Систем слаботочных сетей)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
52	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии объекта)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
53	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии инженерных коммуникаций, в том числе, о наличии и состоянии: 1. Систем отопления; 2. Систем вентиляции и кондиционирования; 3. Систем электроснабжения; 4. Систем водоснабжения; 5. Систем водоотведения; 6. Систем газоснабжения; 7. Систем слаботочных сетей)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
54	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии объекта)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
55	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии инженерных коммуникаций, в том числе, о наличии и состоянии: 1. Систем отопления; 2. Систем вентиляции и кондиционирования; 3. Систем электроснабжения; 4. Систем водоснабжения; 5. Систем водоотведения; 6. Систем газоснабжения; 7. Систем слаботочных сетей)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	
56	Объект работ - капитальный ремонт (исполнительная, сметная/смета, проектная и планная)	Задание А.1.ГЭСТ.1.1.0.0.1 Задание	

Таблица 3

№ п/п	Конструктивный элемент	Объекты	Примечание	Ссылка на таблицу
1	Решения (л.1-л.3, внутренняя и наружная отделка, дополнительная до-отделка объекта, замена, ремонт инженерных коммуникаций, замена, ремонт, модернизация технологического оборудования, замена, ремонт, модернизация технологических трубопроводов)			
2	Решения, влияющие на выполнение обследования, связанные с угрозой: 1. Обрушения зданий, сооружений; 2. Аварий на инженерных сетях; 3. Аварий на технологических трубопроводах			
3	Решения (программы) по выполнению обследования, связанные с угрозой: 1. Обрушения зданий, сооружений; 2. Аварий на инженерных сетях; 3. Аварий на технологических трубопроводах			
4	Исполнительная документация по результатам обследования (данные карты объекта)			
5	Карта объекта (заполненная согласно рекомендациям, содержащимся в приложении к Методике)			
6	Исполнительная документация по результатам обследования (данные по результатам обследования, в том числе, по результатам инструментального обследования)			
7	Исполнительная документация по результатам обследования (данные инструментальных измерений, полученных при проведении обследования, обмеров, вскрытий)			
8	Исполнительная документация по результатам обследования (сводная карта дефектов объекта (ведомость дефектов)			
9	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом обследовании объекта)			
10	Сроки службы объекта (остаточный ресурс) по результатам проведенного обследования			
11	Исполнительная документация по результатам технического обследования (данные о техническом состоянии объекта: основных несущих и ограждающих конструкций)	Раздел "Конструктивные решения" Раздел "Конструктивные решения" Раздел "Конструктивные решения" Раздел "Конструктивные решения"		
12	Конструктивные схемы объекта и конструкции (размещение, геометрия и статический расчет)			
13	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о расчетах основных несущих конструкций)			
14	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о расчетах объекта при выявлении дефектов несущих конструкций)			
15	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии инженерных коммуникаций)			
16	Установленные нагрузки и воздействия, полученные в ходе обследования (данные о нагрузках и воздействиях)			
17	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии инженерных коммуникаций, в том числе, о наличии и состоянии: 1. Систем отопления; 2. Систем вентиляции и кондиционирования; 3. Систем электроснабжения; 4. Систем водоснабжения; 5. Систем водоотведения; 6. Систем газоснабжения; 7. Систем слаботочных сетей)			
18	Установленные нагрузки и воздействия, полученные в ходе обследования (данные о нагрузках и воздействиях)			
19	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии инженерных коммуникаций, в том числе, о наличии и состоянии: 1. Систем отопления; 2. Систем вентиляции и кондиционирования; 3. Систем электроснабжения; 4. Систем водоснабжения; 5. Систем водоотведения; 6. Систем газоснабжения; 7. Систем слаботочных сетей)			
20	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии объекта)			
21	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии инженерных коммуникаций, в том числе, о наличии и состоянии: 1. Систем отопления; 2. Систем вентиляции и кондиционирования; 3. Систем электроснабжения; 4. Систем водоснабжения; 5. Систем водоотведения; 6. Систем газоснабжения; 7. Систем слаботочных сетей)			
22	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии объекта)			
23	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии инженерных коммуникаций, в том числе, о наличии и состоянии: 1. Систем отопления; 2. Систем вентиляции и кондиционирования; 3. Систем электроснабжения; 4. Систем водоснабжения; 5. Систем водоотведения; 6. Систем газоснабжения; 7. Систем слаботочных сетей)			
24	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии объекта)			
25	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии инженерных коммуникаций, в том числе, о наличии и состоянии: 1. Систем отопления; 2. Систем вентиляции и кондиционирования; 3. Систем электроснабжения; 4. Систем водоснабжения; 5. Систем водоотведения; 6. Систем газоснабжения; 7. Систем слаботочных сетей)			
26	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии объекта)			
27	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии инженерных коммуникаций, в том числе, о наличии и состоянии: 1. Систем отопления; 2. Систем вентиляции и кондиционирования; 3. Систем электроснабжения; 4. Систем водоснабжения; 5. Систем водоотведения; 6. Систем газоснабжения; 7. Систем слаботочных сетей)			
28	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии объекта)			
29	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии инженерных коммуникаций, в том числе, о наличии и состоянии: 1. Систем отопления; 2. Систем вентиляции и кондиционирования; 3. Систем электроснабжения; 4. Систем водоснабжения; 5. Систем водоотведения; 6. Систем газоснабжения; 7. Систем слаботочных сетей)			
30	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии объекта)			
31	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии инженерных коммуникаций, в том числе, о наличии и состоянии: 1. Систем отопления; 2. Систем вентиляции и кондиционирования; 3. Систем электроснабжения; 4. Систем водоснабжения; 5. Систем водоотведения; 6. Систем газоснабжения; 7. Систем слаботочных сетей)			
32	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии объекта)			
33	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии инженерных коммуникаций, в том числе, о наличии и состоянии: 1. Систем отопления; 2. Систем вентиляции и кондиционирования; 3. Систем электроснабжения; 4. Систем водоснабжения; 5. Систем водоотведения; 6. Систем газоснабжения; 7. Систем слаботочных сетей)			
34	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии объекта)			
35	Исполнительная документация по результатам обследования (данные о техническом состоянии инженерных коммуникаций, в том числе, о наличии и состоянии: 1. Систем отопления; 2. Систем вентиляции и кондиционирования;

[illegible]		
[illegible]		
[illegible]		
[illegible]		

ПП 87	Чек-лист	Указано	Не указано
Титульный лист	- наименование объекта; - наименование и реквизиты организации, разработавшей раздел; - шифр отчета; - подписи исполнителей; - подписи полномочных лиц (ГИП, главный инженер).		
а) характеристику источников электроснабжения в соответствии с техническими условиями на подключение объекта капитального строительства к сетям электроснабжения общего пользования	- реквизиты технических условий; - источники питания; - точки присоединения; - категория надежности; - выделенная максимальная мощность; - выполняемые работы заявителем. Проверка соответствия реквизитам в ОПЗ и ТУ.		
б) обоснование принятой схемы электроснабжения, выбора конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в системе электроснабжения, в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются);	- выбранная схема электроснабжения; - описание решения выбора конструктивных и инженерно- технических решений, используемых в системе электроснабжения, в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов. Постановление 861		
в) сведения о количестве энергопринимающих устройств, об их установленной, расчетной и максимальной мощности;	- сведения количестве энергопринимающих устройств, об их установленной, расчетной и максимальной мощности; - проверка расчета электрических нагрузок, запрашиваемому отдельно; -проверка расчета освещенности, запрашиваемому отдельно.		
	Проверка по ПУЭ. СП 256.1325800.2016, СП 437, ГОСТ Р 622, Постановление 861 и т.д..		
г) требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии;	- категория надежности электроснабжения; - показатель потери напряжения; - расчет потерей напряжения. Проверка по ПУЭ, СП 256		
д) описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах;	- описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников; - автоматической и ручное включение резерва. Проверка соответствия требованиям ПУЭ, СП 256 и т.д.		
е) описание проектных решений по компенсации реактивной мощности;	- коэффициент реактивной мощности; - количество и место установки УКРМ; Проверка по Приказу Минэнерго 380		
е_1) проектные решения по релейной защите и автоматике, включая противоаварийную и режимную автоматику;	- описание проектных решений по релейной защите и автоматике, включая противоаварийную и режимную автоматику; Проверка соответствия требованиям ПУЭ, СП 256, СП 52, СП 439 и т.д.		
ж) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системе электроснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход электрической энергии, и по учету расхода электрической энергии, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование;	- описание мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системе электроснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход электрической энергии;		
ж_1) описание мест расположения приборов учета используемой электрической энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов, а также технических решений включения приборов учета электрической энергии в интеллектуальную систему	- описание мест расположения приборов учета; - описание мест расположения устройств сбора и передачи данных; - описание технических решений включения приборов учета электрической энергии в интеллектуальную систему учета		
учета электрической энергии (мощности);	электрической энергии. Постановление 861		
ж_2) описание и перечень приборов учета электрической энергии, измерительных трансформаторов (при необходимости их установки одновременно с приборами учета), иного оборудования, которое указано в Основных положениях функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 442."О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", используется для коммерческого учета электрической энергии (мощности) и обеспечивает возможность присоединения приборов учета электрической энергии к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности) гарантирующего поставщика, и способ присоединения приборов учета электрической энергии к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности) гарантирующего поставщика (при необходимости);	- описание и перечень приборов учета электрической энергии; - описание измерительных трансформаторов (при необходимости их установки одновременно с приборами учета) Проверка соответствия требованиям ПУЭ, Постановлению Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 442.		
ж_3) сведения о показателях энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе о показателях, характеризующих годовую удельную величину расхода электроэнергии в объекте капитального строительства;	- сведения о показателях энергетической эффективности; - сведения о показателях, характеризующих годовую удельную величину расхода электроэнергии в объекте капитального строительства Проверка соответствия требованиям ПУЭ, Постановлению Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 442.		
ж_4) сведения о нормируемых показателях удельных годовых расходов электроэнергии и максимально допустимых величинах отклонений от таких нормируемых показателей	- сведения о нормируемых показателях удельных годовых расходов электроэнергии и максимально допустимых величинах отклонений от таких нормируемых показателей		
таких нормируемых показателей (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распространяются);	Проверка соответствия требованиям ПУЭ, Постановлению Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 442.		
ж_5) перечень мероприятий по учету и контролю расходования используемой электроэнергии;	- описание принятых решений по учету и контролю расходования используемой электроэнергии. Проверка по Проверка по ПУЭ. СП 256.1325800.2016, СП 437, ГОСТ Р 622, Постановление 861 и т.д..		
ж_6) спецификацию предполагаемого к применению оборудования, изделий, материалов, позволяющих исключить нерациональный расход электроэнергии, в том числе основные их характеристики;	- спецификация предполагаемого к применению оборудования, изделий, материалов, позволяющих исключить нерациональный расход электроэнергии, в том числе основные их характеристики Проверка по п.ж), ПУЭ, СП 256 и т.д.		
ж_7) требования к установке индивидуальных и общих (квартирных) приборов учета электрической энергии в многоквартирных домах на границе раздела внутридомовых электрических сетей и внутриквартирных электрических сетей вне жилых помещений и обеспечению защиты от несанкционированного вмешательства в работу приборов учета (указанные требования применяются в случае строительства, реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома, в котором не исполнено указанное требование, но имеется соответствующая техническая возможность);	- описание требований к установке индивидуальных и общих (квартирных) приборов учета электрической энергии в многоквартирных домах на границе раздела внутридомовых электрических сетей и внутриквартирных электрических сетей вне жилых помещений и обеспечению защиты от несанкционированного вмешательства в работу приборов учета.		
з) сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов;	- сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов, количество, наименование, мощность		
и) решения по организации мусорного и ремонтного хозяйства - для объектов производственного назначения;	- описание решения организации мусорного и ремонтного хозяйства - для объектов производственного назначения Проверка по ПУЭ и т.д.		
к) перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите;	- описание решений по заземлению (занулению) и молниезащите Проверка по ПУЭ, СО 153 и т.д.		
л) сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые подлежат применению при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства;	- сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые подлежат применению при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства Проверка по Проверка по ПУЭ. СП 256.1325800.2016, СП 437, ГОСТ Р 622, Постановление 861 и т.д..		
м) описание системы рабочего и аварийного освещения;	- описание решений системы рабочего и аварийного освещения Проверка по Проверка по ПУЭ. СП 256.1325800.2016, СП 439, ГОСТ Р 622, Постановление 861 и т.д..		
н) описание дополнительных и резервных источников электроэнергии, в том числе наличие устройств автоматического включения резерва (с указанием одностороннего или двустороннего его действия);	- описание решений дополнительных и резервных источников электроэнергии, в том числе наличие устройств автоматического включения резерва (с указанием одностороннего или двустороннего его действия); - указание наличия АВР и его действия. Проверка по Проверка по ПУЭ. СП 256.1325800.2016, СП 439, ГОСТ Р 622, Постановление 861 и т.д..		
о_1) перечень энергопринимающих устройств аварийной и (или) технологической брони и его обоснование;	- перечень энергопринимающих устройств аварийной и (или) технологической брони и его обоснование Проверка по Проверка по ПУЭ. Постановление 861 и т.д..		
о_2) сведения о типе и количестве установок, потребляющих электрическую энергию, параметрах и режимах их работы;	- сведения о типе и количестве установок, потребляющих электрическую энергию, параметрах и режимах их работы.		

Реестр лицензий города "Старый Оскол области"

№	Регистрационный номер	Наименование лицензиата	Адрес (место нахождения)	Дата предоставления лицензии
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]



Чек-лист проверки раздела "Система водоотведения"

№	Наименование фактора	Обоснование	Наличие/отсутствие
1	Контрольная сумма файла «Система водоотведения» соответствует контрольной сумме, указанной в разделе «Пояснительная записка»	Пункт 13 (г) Положения, утв. ПП № 145 от 05.03.2007	да/нет
2	Файл подписан ЭЦП исполнителей или представлен ИУД	П. 7 Требований, утв. Приказом Минстроя 783/пр	да/нет
3	Наименование объекта на титульном листе соответствует заданию на проектирование	Задание на проектирование	да/нет
4	Контрольная сумма файла и реквизиты отчетной документации по результатам инженерно-геодезических изысканий соответствуют контрольной сумме и реквизитам, указанным в разделе «Пояснительная записка».	П. 10 (б) Положения, утв. Постановлением Правительства № 87	да/нет
5	Наименование объекта на титульном листе соответствует заданию на проектирование	Задание на проектирование	да/нет
6	Контрольная сумма файла и реквизиты отчетной документации по результатам инженерно-геологических изысканий соответствуют контрольной сумме и реквизитам, указанным в разделе «Пояснительная записка».	П. 10 (б) Положения, утв. Постановлением Правительства № 87	да/нет
7	Наименование объекта на титульном листе соответствует заданию на проектирование	Задание на проектирование	да/нет
8	Контрольная сумма файла и реквизиты отчетной документации по результатам инженерно-экологических изысканий соответствуют контрольной сумме и реквизитам, указанным в разделе «Пояснительная записка».	П. 10 (б) Положения, утв. Постановлением Правительства № 87	да/нет
9	Наименование объекта на титульном листе соответствует заданию на проектирование	Задание на проектирование	да/нет
10	Контрольная сумма файла и реквизиты отчетной документации по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий соответствуют контрольной сумме и реквизитам, указанным в разделе «Пояснительная записка».	П. 10 (б) Положения, утв. Постановлением Правительства № 87	да/нет
11	Наименование объекта на титульном листе соответствует заданию на проектирование	Задание на проектирование	да/нет
12	Контрольная сумма файла и реквизиты отчетной документации по результатам обследования соответствуют контрольной сумме и реквизитам, указанным в разделе «Пояснительная записка».	П. 10 (б) Положения, утв. Постановлением Правительства № 87	да/нет
13	Наименование объекта на титульном листе соответствует заданию на проектирование	Задание на проектирование	да/нет
14	В разделе 1 «Пояснительная записка» указаны реквизиты акта (решения) собственника о проведении реконструкции, капитального ремонта, сноса	П. 10 (б) Положения, утв. Постановлением Правительства № 87	да/нет
15	Наименование объекта акта (решения) собственника о проведении реконструкции, капитального ремонта, сноса соответствует заданию на проектирование	Задание на проектирование	да/нет
16	Контрольная сумма файла технических условий подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения соответствует контрольной сумме, указанной в разделе «Пояснительная записка»	П. 10 (б), 11 Положения, утв. Постановлением Правительства № 87	да/нет
17	В разделе 1 «Пояснительная записка» указаны реквизиты технических условий подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения (дата, месяц, год)	П. 10 (б), 11 Положения, утв. Постановлением Правительства № 87	да/нет
18	Наименование объекта в технических условий подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения соответствует заданию на проектирование	Задание на проектирование	да/нет
19	Технические условия подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения содержат данные подключения к существующим сетям - информацию о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках присоединения	Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 №2130	да/нет
20	Технические условия подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения содержат данные подключения к существующим сетям - о точке подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения (адрес или описание местоположения точки или номер колодца или камеры)	Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 №2130	да/нет
21	Технические условия подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения содержат данные подключения к существующим сетям - о нормативах по объему сточных вод, нормативах состава сточных вод, требованиях к составу и свойствам сточных вод, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения	Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 №2130	да/нет
22	Технические условия подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения содержат данные подключения к существующим сетям - о разрешаемом отборе объема холодной воды и режиме водопотребления (отпуска воды)	Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 №2130	да/нет
23	Технические условия подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения содержат данные подключения к существующим сетям - о режиме отведения сточных вод	Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 №2130	да/нет
24	Технические условия подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения содержат данные подключения к существующим сетям -об отметках лотков в точке (точках) присоединения к централизованной системе водоотведения	Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 №2130	да/нет
25	Технические условия подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения содержат данные подключения к существующим сетям - о требованиях к устройствам, предназначенным для отбора проб и учета объема сточных вод, требованиях к проектированию узла учета, к месту размещения устройств учета, требованиях к схеме установки устройств учета и иных компонентов узла учета, требованиях к технически характеристикам устройств учета, в том числе точности, диапазону измерений и уровню погрешности (требования к устройствам не должны содержать указания на определенные марки приборов и методики измерений)	Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 №2130	да/нет
26	Технические условия подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения содержат данные подключения к существующим сетям - о требованиях по сокращению сброса загрязняющих веществ, которые должны быть учтены в плане снижения сбросов, плане по обеспечению соблюдения требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения	Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 №2130	да/нет
27	Контрольная сумма файла технических условий подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения дождевой канализации соответствует контрольной сумме, указанной в разделе «Пояснительная записка»	П. 10 (б), 11 Положения, утв. Постановлением Правительства № 87	да/нет
28	В разделе 1 «Пояснительная записка» указаны реквизиты технических условий подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения дождевой канализации (дата, месяц, год)	П. 10 (б), 11 Положения, утв. Постановлением Правительства № 87	да/нет
29	Наименование объекта в технических условий подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения дождевой канализации соответствует заданию на проектирование	Задание на проектирование	да/нет
30	Технические условия подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения дождевой канализации содержат данные подключения к существующим сетям - информацию о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках присоединения	Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 №2130	да/нет
31	Технические условия подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения дождевой канализации содержат данные подключения к существующим сетям - о точке подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения (адрес или описание местоположения точки или номер колодца или камеры)	Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 №2130	да/нет
32	Технические условия подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения дождевой канализации содержат данные подключения к существующим сетям - о нормативах по объему сточных вод, нормативах состава сточных вод, требованиях к составу и свойствам сточных вод, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения	Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 №2130	да/нет
33	Технические условия подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения дождевой канализации содержат данные подключения к существующим сетям -о разрешаемом отборе объема холодной воды и режиме водопотребления (отпуска воды)	Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 №2130	да/нет
34	Технические условия подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения дождевой канализации содержат данные подключения к существующим сетям - о режиме отведения сточных вод	Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 №2130	да/нет
35	Технические условия подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения дождевой канализации содержат данные подключения к существующим сетям - об отметках лотков в точке (точках) присоединения к централизованной системе водоотведения	Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 №2130	да/нет
36	Технические условия подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения дождевой канализации содержат данные подключения к существующим сетям - о требованиях к устройствам, предназначенным для отбора проб и учета объема сточных вод, требованиях к проектированию узла учета, к месту размещения устройств учета, требованиях к схеме установки устройств учета и иных компонентов узла учета, требованиях к технически характеристикам устройств учета, в том числе точности, диапазону измерений и уровню погрешности (требования к устройствам не должны содержать указания на определенные марки приборов и методики измерений)	Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 №2130	да/нет
37	Технические условия подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения дождевой канализации содержат данные подключения к существующим сетям - о требованиях по сокращению сброса загрязняющих веществ, которые должны быть учтены в плане снижения сбросов, плане по обеспечению соблюдения требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения	Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 №2130	да/нет
38			

Раздел 9 «Проект организации строительства» (для объектов, являющихся линейными)							
ПШ ВТ	Часть	Указано	Не указано				
Титульный лист	- контрольная сумма совпадает с контрольной суммой, указанной в разделе 1 «Пояснительная записка»; - наименование объекта; - наименование и реквизиты организации, разработавшей раздел; - подписи: - главного инженера проекта; - лицевая основные(ных) лиц (ГИП, главный архитектор)						
а) характеристика трассы линейного объекта, района его строительства, реконструкции, капитального ремонта, описание полосы отвода и мест расположения на трассе сооружений, строений и оборудований, характерных в составе линейного объекта и обеспечивающих его функционирование;	- местоположение и адрес объекта; - климатическая характеристика (климатический район, подрайон, категория климата по инженерно-климатическим условиям, нагорный район, снеговой район, интенсивность сейсмических воздействий);			ПП-001-01-00	Система часть раздела «Проект организации строительства» не содержит обязательных требований, подлежащих применению при выполнении обязательных требований технических регламентов (в случае отсутствия технических регламентов - требований, обеспечивающих соблюдение требований, установленных статьями 6 и 7 Федерального закона «О техническом регулировании»)	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87
б) сведения о земельных участках, занятых в ходе строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта, в том числе расположенных, в соответствии с законодательством Российской Федерации, на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также сведения о земельных участках, которые будут использованы для размещения объектов, предусмотренных частью 1 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в том числе расположенных, в соответствии с законодательством Российской Федерации, на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также сведения о земельных участках, которые будут использованы для размещения объектов, предусмотренных частью 1 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в том числе расположенных, в соответствии с законодательством Российской Федерации, на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности	сведения о земельных участках, занятых в ходе строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта (в соответствии с данными раздела ПОС);			ПП-001-01-00	Система часть раздела «Проект организации строительства» не содержит обязательных требований, подлежащих применению при выполнении обязательных требований технических регламентов (в случае отсутствия технических регламентов - требований, обеспечивающих соблюдение требований, установленных статьями 6 и 7 Федерального закона «О техническом регулировании»)	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87
в) сведения о месте размещения баз материально-технического обеспечения, принадлежащих организациям и объектов энергетического обеспечения, обслуживающих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт на отдельных участках трассы, а также о местах проживания, санитарно-бытовом и медицинском обслуживании, питании, водоснабжении и отдыхе специалистов, занятых на строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, в соответствии с технологическим и иным проектом, в соответствии с требованиями, предусмотренными частью 3 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (при необходимости);	- сведения о материально-технической базе, с которыми осуществляется доставка материалов, конструкций и оборудования; - сведения о месторождениях и расстояниях до ближайших ПГС, на которых будет осуществляться вывоз строительного мусора, загрязненного грунта и т.п.;			ПП-001-01-00	Система часть раздела «Проект организации строительства» не содержит обязательных требований, подлежащих применению при выполнении обязательных требований технических регламентов (в случае отсутствия технических регламентов - требований, обеспечивающих соблюдение требований, установленных статьями 6 и 7 Федерального закона «О техническом регулировании»)	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87
г) сведения о способах доставки материалов, изделий и конструкций к месту их применения, в том числе с использованием существующих и временных подъездных путей, железнодорожных тупиков и причалов, промежуточных складов и временных подъездных путей, в том числе временной дороги в пределах линейного объекта;	- сведения о транспортных путях, по которым осуществляется доставка материалов, конструкций и оборудования; - сведения о месторождениях и расстояниях до ближайших ПГС, на которых будет осуществляться вывоз строительного мусора, загрязненного грунта и т.п.			ПП-001-01-00	Система часть раздела «Проект организации строительства» не содержит обязательных требований, подлежащих применению при выполнении обязательных требований технических регламентов (в случае отсутствия технических регламентов - требований, обеспечивающих соблюдение требований, установленных статьями 6 и 7 Федерального закона «О техническом регулировании»)	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87
д) обоснование потребности в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, электрической энергии, воде, газе, паре, воздухе, энергии, сжатом воздухе, кислороде, инертных газах (при необходимости), а также во временных зданиях и сооружениях;	- перечень основных строительных машин и механизмов; - расчет потребности во временных зданиях и сооружениях (п.4.14.1 МДС 12-46.2008); - расчет потребности в электроэнергии, воде, сжатом воздухе (п.4.14.3 МДС 12-46.2008);			ПП-001-01-00	Система часть раздела «Проект организации строительства» не содержит обязательных требований, подлежащих применению при выполнении обязательных требований технических регламентов (в случае отсутствия технических регламентов - требований, обеспечивающих соблюдение требований, установленных статьями 6 и 7 Федерального закона «О техническом регулировании»)	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87
е) перечень специальных вспомогательных сооружений, отводов, сливных, прикольчатой и устройств, требующих разработки рабочих чертежей для их строительства, реконструкции, капитального ремонта (при необходимости);	- перечень специальных сооружений (закусочные-отражатели, отвод для статических испытаний и т.п.);			ПП-001-01-00	Система часть раздела «Проект организации строительства» не содержит обязательных требований, подлежащих применению при выполнении обязательных требований технических регламентов (в случае отсутствия технических регламентов - требований, обеспечивающих соблюдение требований, установленных статьями 6 и 7 Федерального закона «О техническом регулировании»)	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87
ж) сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ по участкам трассы;	- указать разделы, в которых приведены спецификации и ведомости объемов работ; - перечень климатических условий работы в соответствии с пунктами Правила Минстроя РФ № 421-пр. Климатические условия определяются наличием трех из перечисленных ниже факторов: - интенсивным движением городского транспорта и помещений в непосредственной близости (в пределах 50 м) от зоны производства работ; - сети подземных коммуникаций, подлежащих перекладке или подвеске; - расположением объектов капитального строительства и сооружений в непосредственной близости (непосредственной близости (в пределах 50 м) от зоны производства работ); - стесненные условия или невозможность складирования материалов; - ограничение поворота стрелы (грузовыдвигателя) крана в			ПП-001-01-00	Система часть раздела «Проект организации строительства» не содержит обязательных требований, подлежащих применению при выполнении обязательных требований технических регламентов (в случае отсутствия технических регламентов - требований, обеспечивающих соблюдение требований, установленных статьями 6 и 7 Федерального закона «О техническом регулировании»)	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87
	соответствии с данными проекта организации строительства.						
з) обоснование организационно-технологической схемы, определяющей оптимальную последовательность сооружения линейного объекта;	- сведения об этапах строительства; - перечень работ подготовительного периода; - перечень работ основного периода.			ПП-001-01-00	Система часть раздела «Проект организации строительства» не содержит обязательных требований, подлежащих применению при выполнении обязательных требований технических регламентов (в случае отсутствия технических регламентов - требований, обеспечивающих соблюдение требований, установленных статьями 6 и 7 Федерального закона «О техническом регулировании»)	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87
и) перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций;	- перечень актов освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций по объекту перед производством последующих работ.			ПП-001-01-00	Система часть раздела «Проект организации строительства» не содержит обязательных требований, подлежащих применению при выполнении обязательных требований технических регламентов (в случае отсутствия технических регламентов - требований, обеспечивающих соблюдение требований, установленных статьями 6 и 7 Федерального закона «О техническом регулировании»)	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87
к) указание мест обхода или предохранения специальными средствами естественных препятствий и преград, переходов на малых объектах;	- сведения о геокредстве (перемрзлы, подземные стены, сваи(ряды и т.п.).			ПП-001-01-00	Система часть раздела «Проект организации строительства» не содержит обязательных требований, подлежащих применению при выполнении обязательных требований технических регламентов (в случае отсутствия технических регламентов - требований, обеспечивающих соблюдение требований, установленных статьями 6 и 7 Федерального закона «О техническом регулировании»)	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87
л) описание технических решений по максимальному использованию отдельных участков проектируемого линейного объекта для нужд строительства, реконструкции, капитального ремонта;	- сведения о размещении строительных механизмов, хранении отвалов и резервы грунта, устройстве объездов, площадок складирования материалов и т.п.			ПП-001-01-00	Система часть раздела «Проект организации строительства» не содержит обязательных требований, подлежащих применению при выполнении обязательных требований технических регламентов (в случае отсутствия технических регламентов - требований, обеспечивающих соблюдение требований, установленных статьями 6 и 7 Федерального закона «О техническом регулировании»)	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87
м) перечень мероприятий по предупреждению в ходе строительства, реконструкции, капитального ремонта опасных инженерно-геологических и техногенных явлений, иных опасных природных процессов;	- описание решений по работе в охранных зонах инженерных сетей, по водоотведению, при наличии карстовых видов и т.п.; - в случае сложных природных условиях (на грунтах с особыми свойствами, с оползневыми (обвальными), с осыпными, карстовыми явлениями) указание сведений о прогнозе вероятности этих опасных явлений, с учетом сезонности производства работ и режима производства работ в сложный период, мероприятия по обеспечению безопасности в строительстве; - инженерные сооружения (п.4.20 МДС 12-46.2008);			ПП-001-01-00	Система часть раздела «Проект организации строительства» не содержит обязательных требований, подлежащих применению при выполнении обязательных требований технических регламентов (в случае отсутствия технических регламентов - требований, обеспечивающих соблюдение требований, установленных статьями 6 и 7 Федерального закона «О техническом регулировании»)	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87
н) перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте безопасного движения в период его строительства, реконструкции, капитального ремонта;	- описание с учетом сложности схемы движения транспортных средств, в т.ч. условия ограничений, временные дорожные знаки, информационные щиты, местоположение выезда/ввода на строительную, места разворотов и разгрузки и			ПП-001-01-00	Система часть раздела «Проект организации строительства» не содержит обязательных требований, подлежащих применению при выполнении обязательных требований технических регламентов (в случае отсутствия технических регламентов - требований, обеспечивающих соблюдение требований, установленных статьями 6 и 7 Федерального закона «О техническом регулировании»)	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87
о) 1) описание проектных решений и мероприятий по реализации требований, предусмотренных частью	- описание и расчеты и меры обеспечения транспортной безопасности;						
2) требований по обеспечению транспортной безопасности объектов инженерной инфраструктуры на виде транспорта на этапе их проектирования и строительства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 670 "Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры на виде транспорта на этапе их проектирования и строительства и требований по обеспечению транспортной безопасности объектов судной, строевой, сопровождения, не являющихся объектами транспортной инфраструктуры и расположенных на земельных участках, находящихся в федеральной собственности, на которых отведены в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации в охранные зоны земель транспорта, и о внесении изменений в Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";	- описание и прогнозами и внутрихозяйственным решения, обеспечивающие контроль за входом (выходом) физических лиц, выездом (выходом) транспортных средств и грузов, в т.ч. в целях предотвращения несанкционированного проникновения на объекты (подъезды, подходы к объектам); - мероприятия по защите от диверсионно-террористических воздействий, учитывающие особенности строительства отдельных объектов транспортной инфраструктуры.						
п) обоснование потребности строительства, реконструкции, капитального ремонта в кадрах, жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве, реконструкции, капитальном ремонте;	- расчет численности работающих, в т.ч. по категориям трабочих НТР(служащих,МОП и охранник (п.п.4.14.1 МДС 12-46.2008);			ПП-001-01-00	Система часть раздела «Проект организации строительства» не содержит обязательных требований, подлежащих применению при выполнении обязательных требований технических регламентов (в случае отсутствия технических регламентов - требований, обеспечивающих соблюдение требований, установленных статьями 6 и 7 Федерального закона «О техническом регулировании»)	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87
р) обоснование принятой продолжительности строительства, реконструкции, капитального ремонта;	- расчет общей продолжительности строительства; - расчет продолжительности подготовительных работ (в пределах 15-25% общей продолжительности);			ПП-001-01-00	Система часть раздела «Проект организации строительства» не содержит обязательных требований, подлежащих применению при выполнении обязательных требований технических регламентов (в случае отсутствия технических регламентов - требований, обеспечивающих соблюдение требований, установленных статьями 6 и 7 Федерального закона «О техническом регулировании»)	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87
с) основные проектные решения и перечень мероприятий, обеспечивающих сохранение окружающей среды в период строительства, реконструкции, капитального ремонта;	- описание мероприятий по охране окружающей среды в период строительства (по предупреждению загрязнения атмосферного воздуха, воды, почвы, акустического воздействия и т.п.);			ПП-001-01-00	Система часть раздела «Проект организации строительства» не содержит обязательных требований, подлежащих применению при выполнении обязательных требований технических регламентов (в случае отсутствия технических регламентов - требований, обеспечивающих соблюдение требований, установленных статьями 6 и 7 Федерального закона «О техническом регулировании»)	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87
т) 2) перечень проектных решений по устройству временных сетей инженерно-технического обеспечения на период строительства, реконструкции капитального ремонта линейного объекта (при необходимости);	- описание сетей устройства временных инженерных сетей, и подключения к существующим инженерным сетям.						
т) 3) в случае необходимости изъятия существующих на земельном участке зданий, строений и сооружений сведения, указанные в подпункте "д.1" пункта 23 настоящего Положения;	- перечень сносимых зданий и сооружений; - описание организации сноса или демонтажных работ; - сведения о месте и способах утилизации, захоронения, расчеты и обоснования размеров зон разлета осколков тел; - решения по защите сетей инженерно-технического обеспечения; - сведения о выезде и утилизации отходов; - решения по рекультивации и благоустройству земельного участка.						
т) 4) календарный план (график-схема) работ с указанием плана трассы и пунктов на начале и окончании, а также с выполнением ведомости объемов работ, в том числе по видам работ, с выполнением ведомости потребности в основных строительных машинах, материалах, организацией материально-технического обеспечения строительства, реконструкции, капитального ремонта, выделением пунктов, перегрузочных складов, ремонтных и вахтовых поселков (городков), постоянных и временных автомобильных и железных дорог и других путей для транспортирования оборудования, конструкций, материалов и изделий, с указанием линий связи и линий электропередачи, используемых в период строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации линейного объекта;	- показан план трассы и сетей транспортировки материалов и конструкций						
т) план полосы отвода с указанием существующих и новых отводов, расположенных на них зданий, строений, сооружений, в том числе жилых, частных служебных и технических зданий, населенных пунктов и отдельных зданий на перегонах (карты, планы линейного объекта), а также наименование границ участков подробных лиц, земельных участков, временно отведенных на период строительства, реконструкции, капитального ремонта, и указанием площадок складирования материалов и изделий, полигонов	- указание на плане полосы отвода; - ведомости объемов работ по каждому элементу; - экспликация существующих, возводимых, подлежащих сносу, а также временных зданий и сооружений; - места размещения и габариты площадок складирования и складов материалов и оборудования; - места стоянок и границы опасных зон монтажных кранов; - конструкций временных дорог и проездов, площадок складирования, конструкции ограждений огнебезопасных;						
сборки конструкций;	- трассы и точки подключения инженерных сетей для обеспечения строительства, реконструкции, капитального ремонта, сметы; - представление плана полосы отвода для каждого из этапов строительства (в случае выделения этапов строительства);						
т) 5) принципиальная технологическая схема, определяющая последовательность выполнения работ на линейном объекте (с указанием технологической последовательности работ);	- схематическая последовательность возведения линейного объекта.						
т) в случае необходимости сноса (демонтажа) на земельном участке зданий, строений и сооружений документы, указанные в подпункте "м" пункта 23 настоящего Положения	- план земельного участка с указанием сносимых объектов, инженерных сетей, зон разлета, опасных зон, мест складирования демонтируемых материалов; - чертежи защитных устройств инженерных сетей и подземных коммуникаций; - технологическая карта схема последовательности сноса						
				ПП-001-01-00	Система часть раздела «Проект организации строительства» не содержит обязательных требований, подлежащих применению при выполнении обязательных требований технических регламентов (в случае отсутствия технических регламентов - требований, обеспечивающих соблюдение требований, установленных статьями 6 и 7 Федерального закона «О техническом регулировании»)	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87
				ПП-001-01-00	Система часть раздела «Проект организации строительства» не содержит обязательных требований, подлежащих применению при выполнении обязательных требований технических регламентов (в случае отсутствия технических регламентов - требований, обеспечивающих соблюдение требований, установленных статьями 6 и 7 Федерального закона «О техническом регулировании»)	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87
				ПП-001-01-00	Система часть раздела «Проект организации строительства» не содержит обязательных требований, подлежащих применению при выполнении обязательных требований технических регламентов (в случае отсутствия технических регламентов - требований, обеспечивающих соблюдение требований, установленных статьями 6 и 7 Федерального закона «О техническом регулировании»)	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87
				ПП-001-01-00	Система часть раздела «Проект организации строительства» не содержит обязательных требований, подлежащих применению при выполнении обязательных требований технических регламентов (в случае отсутствия технических регламентов - требований, обеспечивающих соблюдение требований, установленных статьями 6 и 7 Федерального закона «О техническом регулировании»)	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87
				ПП-001-01-00	Система часть раздела «Проект организации строительства» не содержит обязательных требований, подлежащих применению при выполнении обязательных требований технических регламентов (в случае отсутствия технических регламентов - требований, обеспечивающих соблюдение требований, установленных статьями 6 и 7 Федерального закона «О техническом регулировании»)	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87
				ПП-001-01-00	Система часть раздела «Проект организации строительства» не содержит обязательных требований, подлежащих применению при выполнении обязательных требований технических регламентов (в случае отсутствия технических регламентов - требований, обеспечивающих соблюдение требований, установленных статьями 6 и 7 Федерального закона «О техническом регулировании»)	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87
				ПП-001-01-00	Система часть раздела «Проект организации строительства» не содержит обязательных требований, подлежащих применению при выполнении обязательных требований технических регламентов (в случае отсутствия технических регламентов - требований, обеспечивающих соблюдение требований, установленных статьями 6 и 7 Федерального закона «О техническом регулировании»)	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87

	Наименование фактора	Обоснование	Предмет контроля	Периодичность проведения	Методика оценки	Предмет экспертизы
1	Наличие постоянных (более 1 месяца) или временных (менее 1 месяца) трудовых отношений с гражданами, имеющими гражданство иностранного государства	п. 1 ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции"	Соответствующие сведения, предусмотренные ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции"	Постоянно		
2	Наличие в трудовом коллективе лиц, ранее совершавших коррупционные правонарушения	п. 1 ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции"		Постоянно		
3	Наличие в трудовом коллективе лиц, ранее привлекавшихся к дисциплинарной ответственности	Трудовое законодательство Российской Федерации	Соответствующие сведения, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации	Постоянно	Методика не разрабатывается	
	Внутренние факторы					
1	Отсутствие в Учреждении должности, замещение которой предусматривает осуществление обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства	Статья 575 Гражданского кодекса РФ, п. 1 ст. 575 Гражданского кодекса РФ	Соответствующие сведения, предусмотренные статьей 575 Гражданского кодекса РФ, п. 1 ст. 575 Гражданского кодекса РФ	Постоянно	Не проводится. Не требуется в связи с отсутствием в Учреждении	
2	Отсутствие в Учреждении должностей, замещение которых предусматривает осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, лесными участками, водными объектами, иными природными ресурсами, а также полномочий по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений	Статья 575 Гражданского кодекса РФ	Соответствующие сведения, предусмотренные статьей 575 Гражданского кодекса РФ	Постоянно	Методика не разрабатывается. Не проводится. Не требуется в связи с отсутствием в Учреждении	
3	Отсутствие в Учреждении должностей, замещение которых предусматривает осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, лесными участками, водными объектами, иными природными ресурсами, а также полномочий по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений	Статья 575 Гражданского кодекса РФ	Соответствующие сведения, предусмотренные статьей 575 Гражданского кодекса РФ	Постоянно	Методика не разрабатывается. Не проводится. Не требуется в связи с отсутствием в Учреждении	
4	Отсутствие в Учреждении должностей, замещение которых предусматривает осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, лесными участками, водными объектами, иными природными ресурсами, а также полномочий по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений	Статья 575 Гражданского кодекса РФ	Соответствующие сведения, предусмотренные статьей 575 Гражданского кодекса РФ	Постоянно	Методика не разрабатывается. Не проводится. Не требуется в связи с отсутствием в Учреждении	
5	Отсутствие в Учреждении должностей, замещение которых предусматривает осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, лесными участками, водными объектами, иными природными ресурсами, а также полномочий по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений	Статья 575 Гражданского кодекса РФ	Соответствующие сведения, предусмотренные статьей 575 Гражданского кодекса РФ	Постоянно	Методика не разрабатывается. Не проводится. Не требуется в связи с отсутствием в Учреждении	
6	Отсутствие в Учреждении должностей, замещение которых предусматривает осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, лесными участками, водными объектами, иными природными ресурсами, а также полномочий по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений	Статья 575 Гражданского кодекса РФ	Соответствующие сведения, предусмотренные статьей 575 Гражданского кодекса РФ	Постоянно	Методика не разрабатывается. Не проводится. Не требуется в связи с отсутствием в Учреждении	
7	Отсутствие в Учреждении должностей, замещение которых предусматривает осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, лесными участками, водными объектами, иными природными ресурсами, а также полномочий по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений	Статья 575 Гражданского кодекса РФ	Соответствующие сведения, предусмотренные статьей 575 Гражданского кодекса РФ	Постоянно	Методика не разрабатывается. Не проводится. Не требуется в связи с отсутствием в Учреждении	
8	Отсутствие в Учреждении должностей, замещение которых предусматривает осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, лесными участками, водными объектами, иными природными ресурсами, а также полномочий по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений	Статья 575 Гражданского кодекса РФ	Соответствующие сведения, предусмотренные статьей 575 Гражданского кодекса РФ	Постоянно	Методика не разрабатывается. Не проводится. Не требуется в связи с отсутствием в Учреждении	
9	Отсутствие в Учреждении должностей, замещение которых предусматривает осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, лесными участками, водными объектами, иными природными ресурсами, а также полномочий по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений	Статья 575 Гражданского кодекса РФ	Соответствующие сведения, предусмотренные статьей 575 Гражданского кодекса РФ	Постоянно	Методика не разрабатывается. Не проводится. Не требуется в связи с отсутствием в Учреждении	
10	Отсутствие в Учреждении должностей, замещение которых предусматривает осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, лесными участками, водными объектами, иными природными ресурсами, а также полномочий по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений	Статья 575 Гражданского кодекса РФ	Соответствующие сведения, предусмотренные статьей 575 Гражданского кодекса РФ	Постоянно	Методика не разрабатывается. Не проводится. Не требуется в связи с отсутствием в Учреждении	
11	Отсутствие в Учреждении должностей, замещение которых предусматривает осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, лесными участками, водными объектами, иными природными ресурсами, а также полномочий по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений	Статья 575 Гражданского кодекса РФ	Соответствующие сведения, предусмотренные статьей 575 Гражданского кодекса РФ	Постоянно	Методика не разрабатывается. Не проводится. Не требуется в связи с отсутствием в Учреждении	
12	Отсутствие в Учреждении должностей, замещение которых предусматривает осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, лесными участками, водными объектами, иными природными ресурсами, а также полномочий по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений	Статья 575 Гражданского кодекса РФ	Соответствующие сведения, предусмотренные статьей 575 Гражданского кодекса РФ	Постоянно	Методика не разрабатывается. Не проводится. Не требуется в связи с отсутствием в Учреждении	
13	Отсутствие в Учреждении должностей, замещение которых предусматривает осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, лесными участками, водными объектами, иными природными ресурсами, а также полномочий по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений	Статья 575 Гражданского кодекса РФ	Соответствующие сведения, предусмотренные статьей 575 Гражданского кодекса РФ	Постоянно	Методика не разрабатывается. Не проводится. Не требуется в связи с отсутствием в Учреждении	
14	Отсутствие в Учреждении должностей, замещение которых предусматривает осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, лесными участками, водными объектами, иными природными ресурсами, а также полномочий по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений	Статья 575 Гражданского кодекса РФ	Соответствующие сведения, предусмотренные статьей 575 Гражданского кодекса РФ	Постоянно	Методика не разрабатывается. Не проводится. Не требуется в связи с отсутствием в Учреждении	
15	Отсутствие в Учреждении должностей, замещение которых предусматривает осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, лесными участками, водными объектами, иными природными ресурсами, а также полномочий по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений	Статья 575 Гражданского кодекса РФ	Соответствующие сведения, предусмотренные статьей 575 Гражданского кодекса РФ	Постоянно	Методика не разрабатывается. Не проводится. Не требуется в связи с отсутствием в Учреждении	
16	Отсутствие в Учреждении должностей, замещение которых предусматривает осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, лесными участками, водными объектами, иными природными ресурсами, а также полномочий по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений	Статья 575 Гражданского кодекса РФ	Соответствующие сведения, предусмотренные статьей 575 Гражданского кодекса РФ	Постоянно	Методика не разрабатывается. Не проводится. Не требуется в связи с отсутствием в Учреждении	
17	Отсутствие в Учреждении должностей, замещение которых предусматривает осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, лесными участками, водными объектами, иными природными ресурсами, а также полномочий по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений	Статья 575 Гражданского кодекса РФ	Соответствующие сведения, предусмотренные статьей 575 Гражданского кодекса РФ	Постоянно	Методика не разрабатывается. Не проводится. Не требуется в связи с отсутствием в Учреждении	
18	Отсутствие в Учреждении должностей, замещение которых предусматривает осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, лесными участками, водными объектами, иными природными ресурсами, а также полномочий по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений	Статья 575 Гражданского кодекса РФ	Соответствующие сведения, предусмотренные статьей 575 Гражданского кодекса РФ	Постоянно	Методика не разрабатывается. Не проводится. Не требуется в связи с отсутствием в Учреждении	
19	Отсутствие в Учреждении должностей, замещение которых предусматривает осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, лесными участками, водными объектами, иными природными ресурсами, а также полномочий по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений	Статья 575 Гражданского кодекса РФ	Соответствующие сведения, предусмотренные статьей 575 Гражданского кодекса РФ	Постоянно	Методика не разрабатывается. Не проводится. Не требуется в связи с отсутствием в Учреждении	
20	Отсутствие в Учреждении должностей, замещение которых предусматривает осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, лесными участками, водными объектами, иными природными ресурсами, а также полномочий по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений	Статья 575 Гражданского кодекса РФ	Соответствующие сведения, предусмотренные статьей 575 Гражданского кодекса РФ	Постоянно	Методика не разрабатывается. Не проводится. Не требуется в связи с отсутствием в Учреждении	
21	Отсутствие в Учреждении должностей, замещение которых предусматривает осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, лесными участками, водными объектами, иными природными ресурсами, а также полномочий по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений	Статья 575 Гражданского кодекса РФ	Соответствующие сведения, предусмотренные статьей 575 Гражданского кодекса РФ	Постоянно	Методика не разрабатывается. Не проводится. Не требуется в связи с отсутствием в Учреждении	
22	Отсутствие в Учреждении должностей, замещение которых предусматривает осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, лесными участками, водными объектами, иными природными ресурсами, а также полномочий по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений	Статья 575 Гражданского кодекса РФ	Соответствующие сведения, предусмотренные статьей 575 Гражданского кодекса РФ	Постоянно	Методика не разрабатывается. Не проводится. Не требуется в связи с отсутствием в Учреждении	
23	Отсутствие в Учреждении должностей, замещение которых предусматривает осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, лесными участками, водными объектами, иными природными ресурсами, а также полномочий по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений	Статья 575 Гражданского кодекса РФ	Соответствующие сведения, предусмотренные статьей 575 Гражданского кодекса РФ	Постоянно	Методика не разрабатывается. Не проводится. Не требуется в связи с отсутствием в Учреждении	
24	Отсутствие в Учреждении должностей, замещение которых предусматривает осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, лесными участками, водными объектами, иными природными ресурсами, а также полномочий по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений	Статья 575 Гражданского кодекса РФ	Соответствующие сведения, предусмотренные статьей 575 Гражданского кодекса РФ	Постоянно	Методика не разрабатывается. Не проводится. Не требуется в связи с отсутствием в Учреждении	
25	Отсутствие в Учреждении должностей, замещение которых предусматривает осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, лесными участками, водными объектами, иными природными ресурсами, а также полномочий по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений	Статья 575 Гражданского кодекса РФ	Соответствующие сведения, предусмотренные статьей 575 Гражданского кодекса РФ	Постоянно	Методика не разрабатывается. Не проводится. Не требуется в связи с отсутствием в Учреждении	
26	Отсутствие в Учреждении должностей, замещение которых предусматривает осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, лесными участками, водными объектами, иными природными ресурсами, а также полномочий по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений	Статья 575 Гражданского кодекса РФ	Соответствующие сведения, предусмотренные статьей 575 Гражданского кодекса РФ	Постоянно	Методика не разрабатывается. Не проводится. Не требуется в связи с отсутствием в Учреждении	
27	Отсутствие в Учреждении должностей, замещение которых предусматривает осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, лесными участками, водными объектами, иными природными ресурсами, а также полномочий по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений	Статья 575 Гражданского кодекса РФ	Соответствующие сведения, предусмотренные статьей 575 Гражданского кодекса РФ	Постоянно	Методика не разрабатывается. Не проводится. Не требуется в связи с отсутствием в Учреждении	
28	Отсутствие в Учреждении должностей, замещение которых предусматривает осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, лесными участками, водными объектами, иными природными ресурсами, а также полномочий по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений	Статья 575 Гражданского кодекса РФ	Соответствующие сведения, предусмотренные статьей 575 Гражданского кодекса РФ	Постоянно	Методика не разрабатывается. Не проводится. Не требуется в связи с отсутствием в Учреждении	
29	Отсутствие в Учреждении должностей, замещение которых предусматривает осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, лесными участками, водными объектами, иными природными ресурсами, а также полномочий по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений	Статья 575 Гражданского кодекса РФ	Соответствующие сведения, предусмотренные статьей 575 Гражданского кодекса РФ	Постоянно	Методика не разрабатывается. Не проводится. Не требуется в связи с отсутствием в Учреждении	
30	Отсутствие в Учреждении должностей, замещение которых предусматривает осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, лесными участками, водными объектами, иными природными ресурсами, а также полномочий по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений	Статья 575 Гражданского кодекса РФ	Соответствующие сведения, предусмотренные статьей 575 Гражданского кодекса РФ	Постоянно	Методика не разрабатывается. Не проводится. Не требуется в связи с отсутствием в Учреждении	
31	Отсутствие в Учреждении должностей, замещение которых предусматривает осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, лесными участками, водными объектами, иными природными ресурсами, а также полномочий по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений	Статья 575 Гражданского кодекса РФ	Соответствующие сведения, предусмотренные статьей 575 Гражданского кодекса РФ	Постоянно	Методика не разрабатывается. Не проводится. Не требуется в связи с отсутствием в Учреждении	
32	Отсутствие в Учреждении должностей, замещение которых предусматривает осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, лесными участками, водными объектами, иными природными ресурсами, а также полномочий по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений	Статья 575 Гражданского кодекса РФ	Соответствующие сведения, предусмотренные статьей 575 Гражданского кодекса РФ	Постоянно	Методика не разрабатывается. Не проводится. Не требуется в связи с отсутствием в Учреждении	
33	Отсутствие в Учреждении должностей, замещение которых предусматривает осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, лесными участками, водными объектами, иными природными ресурсами, а также полномочий по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений	Статья 575 Гражданского кодекса РФ	Соответствующие сведения, предусмотренные статьей 575 Гражданского кодекса РФ	Постоянно	Методика не разрабатывается. Не проводится. Не требуется в связи с отсутствием в Учреждении	
34	Отсутствие в Учреждении должностей, замещение которых предусматривает осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, лесными участками, водными объектами, иными природными ресурсами, а также полномочий по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений	Статья 575 Гражданского кодекса РФ	Соответствующие сведения, предусмотренные статьей 575 Гражданского кодекса РФ	Постоянно	Методика не разрабатывается. Не проводится. Не требуется в связи с отсутствием в Учреждении	
35	Отсутствие в Учреждении должностей, замещение которых предусматривает осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, лесными участками, водными объектами, иными природными ресурсами, а также полномочий по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений	Статья 575 Гражданского кодекса РФ	Соответствующие сведения, предусмотренные статьей 575 Гражданского кодекса РФ	Постоянно	Методика не разрабатывается. Не проводится. Не требуется в связи с отсутствием в Учреждении	
36	Отсутствие в Учреждении должностей, замещение которых предусматривает осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, лесными участками, водными объектами, иными природными ресурсами, а также полномочий по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений	Статья 575 Гражданского кодекса РФ	Соответствующие сведения, предусмотренные статьей 575 Гражданского кодекса РФ	Постоянно	Методика не разрабатывается. Не проводится. Не требуется в связи с отсутствием в Учреждении	
37	Отсутствие в Учреждении должностей, замещение которых предусматривает осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, лесными участками, водными объектами, иными природными ресурсами, а также полномочий по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений	Статья 575 Гражданского кодекса РФ	Соответствующие сведения, предусмотренные статьей 575 Гражданского кодекса РФ	Постоянно	Методика не разрабатывается. Не проводится. Не требуется в связи с отсутствием в Учреждении	
38	Отсутствие в Учреждении должностей, замещение которых предусматривает осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, лесными участками, водными объектами, иными природными ресурсами, а также полномочий по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений	Статья 575 Гражданского кодекса РФ	Соответствующие сведения, предусмотренные статьей 575 Гражданского кодекса РФ	Постоянно	Методика не разрабатывается. Не проводится. Не требуется в связи с отсутствием в Учреждении	
39	Отсутствие в Учреждении должностей, замещение которых предусматривает осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, лесными участками, водными объектами, иными природными ресурсами, а также полномочий по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений	Статья 575 Гражданского кодекса РФ	Соответствующие сведения, предусмотренные статьей 575 Гражданского кодекса РФ	Постоянно	Методика не разрабатывается. Не проводится. Не требуется в связи с отсутствием в Учреждении	
40	Отсутствие в Учреждении должностей, замещение которых предусматривает осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, лесными участками, водными объектами, иными природными ресурсами, а также полномочий по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений	Статья 575 Гражданского кодекса РФ	Соответствующие сведения, предусмотренные статьей 575 Гражданского кодекса РФ	Постоянно	Методика не разрабатывается. Не проводится. Не требуется в связи с отсутствием в Учреждении	
41	Отсутствие в Учреждении должностей, замещение которых предусматривает осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, лесными участками, водными объектами, иными природными ресурсами, а также полномочий по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений	Статья 575 Гражданского кодекса РФ	Соответствующие сведения, предусмотренные статьей 575 Гражданского кодекса РФ	Постоянно	Методика не разрабатывается. Не проводится. Не требуется в связи с отсутствием в Учреждении	
42	Отсутствие в Учреждении должностей, замещение которых предусматривает осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, лесными участками, водными объектами, иными природными ресурсами, а также полномочий по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений	Статья 575 Гражданского кодекса РФ	Соответствующие сведения, предусмотренные статьей 575 Гражданского кодекса РФ	Постоянно	Методика не разрабатывается. Не проводится. Не требуется в связи с отсутствием в Учреждении	
43	Отсутствие в Учреждении должностей, замещение которых предусматривает осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, лесными участками, водными объектами, иными природными ресурсами, а также полномочий по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений	Статья 575 Гражданского кодекса РФ	Соответствующие сведения, предусмотренные статьей 575 Гражданского кодекса РФ	Постоянно	Методика не разрабатывается. Не проводится. Не требуется в связи с отсутствием в Учреждении	
44	Отсутствие в Учреждении должностей, замещение которых предусматривает осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, лесными участками, водными объектами, иными природными ресурсами, а также полномочий по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений	Статья 575 Гражданского кодекса РФ	Соответствующие сведения, предусмотренные статьей 575 Гражданского кодекса РФ	Постоянно	Методика не разрабатывается. Не проводится. Не требуется в связи с отсутствием в Учреждении	
45	Отсутствие в Учреждении должностей, замещение которых предусматривает осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, лесными участками, водными объектами, иными природными ресурсами, а также полномочий по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений	Статья 575 Гражданского кодекса РФ	Соответствующие сведения, предусмотренные статьей 575 Гражданского кодекса РФ	Постоянно	Методика не разрабатывается. Не проводится. Не требуется в связи с отсутствием в Учреждении	
46	Отсутствие в Учреждении должностей, замещение которых предусматривает осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, лесными участками, водными объектами, иными природными ресурсами, а также полномочий по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений	Статья 575 Гражданского кодекса РФ	Соответствующие сведения, предусмотренные статьей 575 Гражданского кодекса РФ	Постоянно	Методика не разрабатывается. Не проводится. Не требуется в связи с отсутствием в Учреждении	
47	Отсутствие в Учреждении должностей, замещение которых предусматривает осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, лесными участками, водными объектами, иными природными ресурсами, а также полномочий по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений	Статья 575 Гражданского кодекса РФ	Соответствующие сведения, предусмотренные статьей 575 Гражданского кодекса РФ	Постоянно	Методика не разрабатывается. Не проводится. Не требуется в связи с отсутствием в Учреждении	
48	Отсутствие в Учреждении должностей, замещение которых предусматривает осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, лесными участками, водными объектами, иными природными ресурсами, а также полномочий по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений	Статья 575 Гражданского кодекса РФ	Соответствующие сведения, предусмотренные статьей 575 Гражданского кодекса РФ	Постоянно	Методика не разрабатывается. Не проводится. Не требуется в связи с отсутствием в Учреждении	
49	Отсутствие в Учреждении должностей, замещение которых предусматривает осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, лесными участками, водными объектами, иными природными ресурсами, а также полномочий по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений	Статья 575 Гражданского кодекса РФ	Соответствующие сведения, предусмотренные статьей 575 Гражданского кодекса РФ	Постоянно	Методика не разрабатывается. Не проводится. Не требуется в связи с отсутствием в Учреждении	
50	Отсутствие в Учреждении должностей, замещение которых предусматривает осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, лесными участками, водными объектами, иными природными ресурсами, а также полномочий по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений	Статья 575 Гражданского кодекса РФ	Соответствующие сведения, предусмотренные статьей 575 Гражданского кодекса РФ	Постоянно	Методика не разрабатывается. Не проводится. Не требуется в связи с отсутствием в Учреждении	
51	Отсутствие в Учреждении должностей, замещение которых предусматривает осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, лесными участками, водными объектами, иными природными ресурсами, а также полномочий по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений	Статья 575 Гражданского кодекса РФ	Соответствующие сведения, предусмотренные статьей 575 Гражданского кодекса РФ	Постоянно	Методика не разрабатывается. Не проводится. Не требуется в связи с отсутствием в Учреждении	
52	Отсутствие в Учреждении должностей, замещение которых предусматривает осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, лесными участками, водными объектами, иными природными ресурсами, а также полномочий по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений	Статья 575 Гражданского кодекса РФ	Соответствующие сведения, предусмотренные статьей 575 Гражданского кодекса РФ	Постоянно	Методика не разрабатывается. Не проводится. Не требуется в связи с отсутствием в Учреждении	
53	Отсутствие в Учреждении должностей, замещение которых предусматривает осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, лесными участками, водными объектами, иными природными ресурсами, а также полномочий по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений	Статья 575 Гражданского кодекса РФ	Соответствующие сведения, предусмотренные статьей 575 Гражданского кодекса РФ	Постоянно	Методика не разрабатывается. Не проводится. Не требуется в связи с отсутствием в Учреждении	
54	Отсутствие в Учреждении должностей, замещение которых предусматривает осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, лесными участками, водными объектами, иными природными ресурсами, а также полномочий по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений	Статья 575 Гражданского кодекса РФ	Соответствующие сведения, предусмотренные статьей 575 Гражданского кодекса РФ	Постоянно	Методика не разрабатывается. Не проводится. Не требуется в связи с отсутствием в Учреждении	
55	Отсутствие в Учреждении должностей, замещение которых предусматривает осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, лесными участками, водными объектами, иными природными ресурсами, а также полномочий по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений	Статья 575 Гражданского кодекса РФ	Соответствующие сведения, предусмотренные статьей 575 Гражданского кодекса РФ	Постоянно	Методика не разрабатывается. Не проводится. Не требуется в связи с отсутствием в Учреждении	
56	Отсутствие в Учреждении должностей, замещение которых предусматривает осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, лесными участками, водными объектами, иными природными ресурсами, а также полномочий по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений	Статья 575 Гражданского кодекса РФ	Соответствующие сведения, предусмотренные статьей 575 Гражданского кодекса РФ	Постоянно	Методика не разрабатывается. Не проводится. Не требуется в связи с отсутствием в Учреждении	
57	Отсутствие в Учреждении должностей, замещение которых предусматривает осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, лесными участками, водными объектами, иными природными ресурсами, а также полномочий по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений	Статья 575 Гражданского кодекса РФ	Соответствующие сведения, предусмотренные статьей 575 Гражданского кодекса РФ	Постоянно	Методика не разрабатывается. Не проводится. Не требуется в связи с отсутствием в Учреждении	
58	Отсутствие в Учреждении должностей, замещение которых предусматривает осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, лесными участками, водными объектами, иными природными ресурсами, а также полномочий по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений	Статья 575 Гражданского кодекса РФ	Соответствующие сведения, предусмотренные статьей 575 Гражданского кодекса РФ	Постоянно	Методика не разрабатывается. Не проводится. Не требуется в связи с отсутствием в Учреждении	
59	Отсутствие в Учреждении должностей, замещение которых предусматривает осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, лесными участками, водными объектами, иными природными ресурсами, а также полномочий по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений	Статья 575 Гражданского кодекса РФ	Соответствующие сведения, предусмотренные статьей 575 Гражданского кодекса РФ	Постоянно	Методика не разрабатывается. Не проводится. Не требуется в связи с отсутствием в Учреждении	
60	Отсутствие в Учреждении должностей, замещение которых предусматривает осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, лесными участками, водными объектами, иными природными ресурсами, а также полномочий по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений	Статья 575 Гражданского кодекса РФ	Соответствующие сведения, предусмотренные статьей 575 Гражданского кодекса РФ	Постоянно	Методика не разрабатывается. Не проводится. Не требуется в связи с отсутствием в Учреждении	
61	Отсутствие в Учреждении должностей, замещение которых предусматривает осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, лесными участками, водными объектами, иными природными ресурсами, а также полномочий по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений	Статья 575 Гражданского кодекса РФ	Соответствующие сведения, предусмотренные статьей 575 Гражданского кодекса РФ	Постоянно	Методика не разрабатывается. Не проводится. Не требуется в связи с отсутствием в Учреждении	
62	Отсутствие в Учреждении должностей, замещение которых предусматривает осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, лесными участками, водными объектами, иными природными ресурсами, а также полномочий по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений	Статья 575 Гражданского кодекса РФ	Соответствующие сведения, предусмотренные статьей 575 Гражданского кодекса РФ	Постоянно	Методика не разрабатывается. Не проводится. Не требуется в связи с отсутствием в Учреждении	
63	Отсутствие в Учреждении должностей, замещение которых предусматривает осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, лесными участками, водными объектами, иными природными ресурсами, а также полномочий по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений	Статья 575 Гражданского кодекса РФ	Соответствующие сведения, предусмотренные статьей 575 Гражданского кодекса РФ	Постоянно	Методика не разрабатывается. Не проводится. Не требуется в связи с отсутствием в Учреждении	
64	Отсутствие в Учреждении должностей, замещение которых предусматривает осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, лесными участками, водными объектами, иными природными ресурсами, а также полномочий по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений	Статья 575 Гражданского кодекса РФ	Соответствующие сведения, предусмотренные статьей 575 Гражданского кодекса РФ	Постоянно	Методика не разрабатывается. Не проводится. Не требуется в связи с отсутствием в Учреждении	
65	Отсутствие в Учреждении должностей, замещение которых предусматривает осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, лесными участками, водными объектами, иными природными ресурсами, а также полномочий по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений	Статья 575 Гражданского кодекса РФ	Соответствующие сведения, предусмотренные статьей 575 Гражданского кодекса РФ	Постоянно	Методика не разрабатывается. Не проводится. Не требуется в связи с отсутствием в Учреждении	
66	Отсутствие в Учреждении должностей, замещение которых предусматривает осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, лесными участками, водными объектами, иными природными ресурсами, а также полномочий по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений	Статья 575 Гражданского кодекса РФ	Соответствующие сведения, предусмотренные статьей 575 Гражданского кодекса РФ	Постоянно	Методика не разрабатывается. Не проводится. Не требуется в связи с отсутствием в Учреждении	
67	Отсутствие в Учреждении должностей, замещение которых предусматривает осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, лесными участками, водными объектами, иными природными ресурсами, а также полномочий по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений	Статья 575 Гражданского кодекса РФ	Соответствующие сведения, предусмотренные статьей 575 Гражданского кодекса РФ	Постоянно	Методика не разрабатывается. Не проводится. Не требуется в связи с отсутствием в Учреждении	
68	Отсутствие в Учреждении должностей, замещение которых предусматривает осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, лесными участками, водными объектами, иными природными ресурсами, а также полномочий по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений	Статья 575 Гражданского кодекса РФ	Соответствующие сведения, предусмотренные статьей 575 Гражданского кодекса РФ	Постоянно	Методика не разрабатывается. Не проводится. Не требуется в связи с отсутствием в Учреждении	
69	Отсутствие в Учреждении должностей, замещение которых предусматривает осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, лесными участками, водными объектами, иными природными ресурсами, а также полномочий по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений	Статья 575 Гражданского кодекса РФ	Соответствующие сведения, предусмотренные статьей 575 Гражданского кодекса РФ	Постоянно	Методика не разрабатывается. Не проводится. Не требуется в связи с отсутствием в Учреждении	
70	Отсутствие в Учреждении должностей, замещение которых предусматривает осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, лесными участками, водными объектами, иными природными ресурсами, а также полномочий по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений	Статья 575 Гражданского кодекса РФ	Соответствующие сведения, предусмотренные статьей 575 Гражданского кодекса РФ	Постоянно	Методика не разрабатывается. Не проводится. Не требуется в связи с отсутствием в Учреждении	
71	Отсутствие в Учреждении должностей, замещение которых предусматривает осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, лесными участками, водными объектами, иными природными ресурсами, а также полномочий по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений	Статья 575 Гражданского кодекса РФ	Соответствующие сведения, предусмотренные статьей 575 Гражданского кодекса РФ	Постоянно	Методика не разрабатывается. Не проводится. Не требуется в связи с отсутствием в Учреждении	
72	Отсутствие в Учреждении должностей, замещение которых предусматривает осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, лесными участками, водными объектами, иными природными ресурсами, а также полномочий по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений	Статья 575 Гражданского кодекса РФ	Соответствующие сведения, предусмотренные статьей 575 Гражданского кодекса РФ	Постоянно	Методика не разрабатывается. Не проводится. Не требуется в связи с отсутствием в Учреждении	
73	Отсутствие в Учреждении должностей, замещение которых предусматривает осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, лесными участками, водными объектами, иными природными ресурсами, а также полномочий по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений	Статья 575 Гражданского кодекса РФ	Соответствующие сведения, предусмотренные статьей 575 Гражданского кодекса РФ	Постоянно	Методика не разрабатывается. Не проводится. Не требуется в связи с отсутствием в Учреждении	
74	Отсутствие в Учреждении должностей, замещение которых предусматривает осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, лесными участками, водными объектами, иными природными ресурсами, а также полномочий по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений	Статья 575 Гражданского кодекса РФ	Соответствующие сведения, предусмотренные статьей 575 Гражданского кодекса РФ	Постоянно	Методика не разрабатывается. Не проводится. Не требуется в связи с отсутствием в Учреждении	
75	Отсутствие в Учреждении должностей, замещение которых предусматривает осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, лесными участками, водными объектами, иными природными ресурсами, а также полномочий по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений	Статья 575 Гражданского кодекса РФ	Соответствующие сведения, предусмотренные статьей 575 Гражданского кодекса РФ	Постоянно	Методика не разрабатывается. Не проводится. Не требуется в связи с отсутствием в Учреждении	
76	Отсутствие в Учреждении должностей, замещение которых предусматривает осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, лесными участками, водными объектами, иными природными ресурсами, а также полномочий по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений	Статья 575 Гражданского кодекса РФ	Соответствующие сведения, предусмотренные статьей 575 Гражданского кодекса РФ	Постоянно	Методика не разрабатывается. Не проводится. Не требуется в связи с отсутствием в Учреждении	
77	Отсутствие в Учреждении должностей, замещение которых предусматривает осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, лесными участками, водными объектами, иными природными ресурсами, а также полномочий по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений	Статья 575 Гражданского кодекса РФ	Соответствующие сведения, предусмотренные статьей 575 Гражданского кодекса РФ	Постоянно	Методика

[illegible]	[illegible]				
[illegible]	[illegible]				
[illegible]	[illegible]				

Новый
Требования к Пояснительной записке: best-формат
- Проверка наличия сведений о правовой основе объекта капитального строительства, соответствие требованиям
- проверка соответствия сведений о проектной мощности объекта капитального строительства, указанных в ЕГН на соответствие сведениям, содержащимся в проектной документации
Сведения экономической показателя объекта капитального строительства:
- проверка наличия сведений об общей протяженности участков и количестве труб (Ду трубопроводных или/и трубный)
- проверка соответствия сведений о протяженности участков и количестве труб, данным реестра ТКР
- проверка наличия сведений о протяженности участков по виду прокладки, данным реестра ТКР
- проверка соответствия сведений о протяженности участков по виду прокладки, данным реестра ТКР
- проверка наличия сведений о количестве по Бабинам (при наличии)
- проверка соответствия сведений о количестве по Бабинам, данным реестра ТКР
- проверка наличия сведений о конструктивных, размеро-структурных или геометрических технных камерах
- проверка соответствия сведений о технных камерах, данным реестра ТКР

Хасина И.Ф.

№	Старый Наименование данных	Обоснование	Примечание
	Требования к разделу «Пояснительная записка: best-формат»		
	В ЕГС указаны реквизиты технических условий на технологическое присоединение объекта: Номер технических условий; Наименование технических условий, данных в ЕГС, соответствует наименованию технических условий, загруженных в личный кабинет	п. 19 Постановления ;ств Постановлениеи Правительства РФ 87 Человек организацией	
	Сведения о потребителе (в случае технического заказчика - дополнительно АГП, заявителе) или данные о застройщике (в случае)	п. 19 Постановления Человек организацией	
	Сведения об источнике финансирования (в случае наличия - дополнительно АГП, заявителе) или данные о застройщике, непосредственно осуществляющем строительство объекта: Сведения об источнике финансирования соответствуют данным кадастра, загруженным финансирующими по запросам ГИС ГЧ ЕК	п. 19 Постановления ;ств Постановлениеи Правительства РФ 87	
	В ЕГС указаны сведения о разработчиках, специфицированные по каждому виду проектных работ: Сведения о разработчиках соответствуют данным, загруженным по запросам ГИС ГЧ ЕК, непосредственно осуществлявшим строительство объекта: Сведения о компетентной, специфицированной и инженерно-технической экспертизе	п. 19 Постановления ;ств Постановлениеи Правительства РФ 87	
	В ЕГС указаны сведения о выданных разрешениях на отклонение объекта от параметров разбивочных осей, предусмотренных в проектной документации, выданных по запросам ГИС ГЧ ЕК: Сведения о выданных разрешениях соответствуют данным, загруженным по запросам ГИС ГЧ ЕК	п. 19 Постановления ;ств Постановлениеи Правительства РФ 87 Человек организацией Человек организацией	
	В ЕГС указаны сведения о выданных по запросам ГИС ГЧ ЕК разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию: Сведения о выданных разрешениях соответствуют данным, загруженным по запросам ГИС ГЧ ЕК	п. 19 Постановления ;ств Постановлениеи Правительства РФ 87	
	В ЕГС указаны сведения о выданных по запросам ГИС ГЧ ЕК разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию: Сведения о выданных разрешениях соответствуют данным, загруженным по запросам ГИС ГЧ ЕК	п. 19 Постановления ;ств Постановлениеи Правительства РФ 87	
	Требования к разделу «Проект полосы отвода»		
	Требования к пояснительной части раздела		
	В пояснительной части имеются сведения о наличии в составе ПОДТ - описания и решений 1 обязательного мероприятия по подготовке территории, уведомления о предоставлении гаранта ПВДО	п. 1 Приложения ;ств Постановлениеи Правительства РФ 87 Приказ Минстроя РФ 36 Приказ Минстроя РФ 36	
	Наименования объектов ВС на нитрадиме имеют соответствует названию на проектировании и договору на проведение экспертизы	Человек организацией	
	Сведения о рельефе местности, климатическом и инженерно-геологическом условий, опасных природных процессов, достаточного покрытия, растительного покрова, почвенного и водоочистных покрытия	п. 19 Постановления ;ств Постановлениеи Правительства РФ 87 Человек организацией	
	Сведения о рельефе местности, климатическом и инженерно-геологическом условий, опасных природных процессов, достаточного покрытия, растительного покрова, почвенного и водоочистных покрытия: Сведения о рельефе местности соответствуют данным кадастра, загруженным по запросам ГИС ГЧ ЕК		
	В разделе ПОДТ в пункте (а) указаны сведения об обязательных стоянках покрытости земли от зоны прокладки	п. 19 Постановления ;ств Постановлениеи Правительства РФ 87 ГОСТ 21.706:2008 п.5.2.1	
	Сведения об обязательных стоянках покрытости земли соответствуют данным отчета по камеральным исследованиям	Человек организацией	
	В разделе ПОДТ в пункте (г) указаны сведения о глубине заложения трубопровода: Сведения о глубине заложения соответствуют данным отчета по камеральным исследованиям	п. 19 Постановления ;ств Постановлениеи Правительства РФ 87 ГОСТ 21.706:2008 п.5.2.1	
	В разделе ПОДТ указаны сведения о наличии или отсутствии на особых участках использованного карьера грунтов (ПГРГ) и протяженность участков этой по зоне земли	п. 19 Постановления ;ств Постановлениеи Правительства РФ 87 ГОСТ 21.706:2008 п.5.2.1	
	В разделе ПОДТ указаны сведения о длине разных земельных участков, предоставленных для размещения линейного объекта: Сведения о площадях участков соответствуют данным отчета по камеральным исследованиям ГОСТ 21.706:2008 Сведения о площадях земельных участков соответствуют публичной кадастровой карте	п. 19 Постановления ;ств Постановлениеи Правительства РФ 87 ГОСТ 21.706:2008 п.5.2.1 Человек организацией	
	В разделе ПОДТ указаны сведения о перечне искусственных сооружений (мостов, эстакад, виадуков, тоннелей, переходов, переприсыпку, опорных подпорных конструкций, подпорных переходов): Сведения о перечислении соответствуют графической части и данным раздела ТКР	п. 19 Постановления ;ств Постановлениеи Правительства РФ 87 Человек организацией	
	В разделе ПОДТ указаны сведения по противопыльным рельефу грунта и геоинтерфейс корректировке	п. 19 Постановления ;ств Постановлениеи Правительства РФ 87	
	В разделе ПОДТ указаны сведения о разделах и узлах поворотов, кривых прямых и промежуточных участков, прямолинейных и поворотных уклонов, предусмотренных высотою: Сведения о разделах и узлах поворота, кривых прямых и промежуточных участков, прямолинейных и поворотных уклонов соответствуют разделу ТКР	п. 19 Постановления ;ств Постановлениеи Правительства РФ 87	
	В разделе ПОДТ указаны сведения обязательности необходимости размещения объекта в его инфраструктуры на земле: Сведения о размещении объекта в инфраструктуры на земле соответствуют фасадам, точки необходимости переходных переходных переходной (при наличии)	п. 19 Постановления ;ств Постановлениеи Правительства РФ 87	
	Требования к графической части раздела		
	На графической части имеются топографическая подоснова с указанием границ административно-территориальных образований (поселения) участков, по территории которых планируется прокладка трассы линейного объекта, с обозначением на ней границ земельных участков, предоставленной (при наличии) соответствует данным публичной кадастровой карты	п. 19 Постановления ;ств Постановлениеи Правительства РФ 87	
	На графической части имеются в продольной профиле трассы: Не менее пикетажа плоскости отсчета, обозначенных существующих, инженерных, ремонтируемых, линейных сооружений, пересечений, примыканий, переходов, переприсыпок, переустройства и перенесения коммуникаций, пикетов нормирования мест расположения опорной арматуры: Пикетажа плоскости отсчета, обозначенных существующих, технической дороги, уклона поворота, уклона прямых и промежуточных, ремонтируемых, ремонтируемых, линейных сооружений, переходов, переприсыпок, переустройства и перенесения коммуникаций, пикетов нормирования мест расположения опорной арматуры	п. 19 Постановления ;ств Постановлениеи Правительства РФ 87	
	Требования к разделу «Технологическое и инженерно-техническое обеспечение, мероприятия по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций»		
	Требования к пояснительной части раздела		
	Показатели (в т.ч. капитальные суммы) разделу ТКР, указанные в разделе ПОДТ, соответствуют показателям соответствует ценовым показателям ТКР	п. 2 Приложения ;ств Приказ Минстроя 36 Приказ Минстроя 36	
	Наименования объектов ВС на нитрадиме имеют соответствует названию на проектировании и договору на проведение экспертизы	Человек организацией	
	В разделе ТКР указаны сведения о климатическом, инженерно-геологическом, гидрологическом, метеорологическом и экологическом условиях участка, на которых будет осуществляться строительство, реконструкция, капитальный ремонт линейного объекта: Сведения о топографическом, климатическом и геологическом, гидрологическом, метеорологическом и экологическом условиях, участка, на которых будет осуществляться строительство, реконструкция, капитальный ремонт линейного объекта соответствуют сведениям отчетов камеральных исследований ГОСТ 21.706:2008	п. 19 Постановления ;ств Постановлениеи Правительства РФ 87 Человек организацией	
	В разделе ТКР указаны сведения об особых природно-климатических условиях, имеющихся у участка, предусмотренного для размещения линейного объекта (особенности, вечные мерзлоты, сейсмичность, оползни и т.д.): Сведения соответствуют данным отчета камеральных исследований	п. 19 Постановления ;ств Постановлениеи Правительства РФ 87 Человек организацией	
	В разделе ТКР указаны сведения о противопожарных и противопаводковых гидротехнических мероприятиях в отношении линейного объекта	п. 19 Постановления ;ств Постановлениеи Правительства РФ 87 Человек организацией	
	В разделе ТКР указаны сведения об границах водоохранных зон или технических систем, определяемых по отношению к материалам изысканий и капитальной основной части линейного объекта	п. 19 Постановления ;ств Постановлениеи Правительства РФ 87 Человек организацией	
	В разделе ТКР указаны сведения о технологическом обеспечении пропускной способности линейного объекта: Сведения о пропускной способности соответствуют данным кадастра на проектирование или экспертизе условий.	п. 19 Постановления ;ств Постановлениеи Правительства РФ 87 Человек организацией	
	В разделе ТКР указаны сведения о количестве и характеристиках технологического оборудования, устройства типовой или	п. 19 Постановления ;ств Постановлениеи Правительства РФ 87 Человек организацией	
	- в пояснительной технологической и инженерно технологическом (в соответствии с данными 35 или 36ФЗ)	Ч.4 ст. 36 ;ФЗ 2004 п.1-п.5	
	- в составе пояснительной, пояснительной, об общей протяженности технной сети и бабинах (при наличии), а также протяженности каждого из типов прокладки, вида основания и количества труб, данным реестра ТКР		
	- в составе пояснительной пояснительной (в соответствии с ГОСТ ссылками труб ГЕС технологическая трубопроводная п. 10.4 СП 32.13330-2012)		
	- об обозначении необходимости устройства колодцев при прокладке трубопроводов		
	- в пояснительной пояснительной технологии по территории участков (обязательности стороной) и стороной (при наличии)		
	- в пояснительной пояснительной технологии по территории участков (обязательности стороной) и стороной (при наличии)		
	- в составе установки регулирующей и запорной арматуры с размещением электрохимических технологий камер и стоек		
	- в составе установки устройств для слуховых воздухо и гидравлических технологий, обеспечивающих герметичность и прочностности стыков воды по технологическим участка внешней зоны		
	- в составе системы сопряженного дистанционного контроля и управления		
	- в пояснительной обзорных или комплексных многообъектовых чертежах (при наличии); - в пояснительной, пояснительной или корректировочных и общих работ на строительству технологии (при наличии) Сведения описной части соответствуют проектным решениям, приведенным в пояснительной записке		
	В разделе ТКР указаны сведения по корреспонденции	п. 19 Постановления ;ств Постановлениеи Правительства РФ 87 Человек организацией	
	В разделе ТКР указаны сведения о количестве и типе: Виды работ, в том числе строительных, с транспортных, грузов и механизмов, используемых в процессе строительства, реконструкции линейного объекта: Сведения соответствуют разделу ПОС	п. 19 Постановления ;ств Постановлениеи Правительства РФ 87 Человек организацией	
	В разделе ТКР указаны сведения о технологии и организации строительства, в том числе производственных и распределения по группам производственных процессов, число и численность рабочих мест: Сведения соответствуют разделу ПОС	п. 19 Постановления ;ств Постановлениеи Правительства РФ 87 Человек организацией	
	В разделе ТКР указаны сведения о технологии и организации строительства, автоматизированных систем управления технологическим процессом, автоматических систем контроля и управления устойчивости и контроля работы линейного объекта: Сведения соответствуют разделу ПОС	п. 19 Постановления ;ств Постановлениеи Правительства РФ 87 Человек организацией	
	Требования к графической части раздела		
	На графической части имеются схема линейного объекта с обозначением мест установки технологического оборудования: Схема соответствует требованиям ГОСТ Р 21.706:2008	п. 19 Постановления ;ств Постановлениеи Правительства РФ 87 ГОСТ Р 21.706:2008	
	На графической части имеются схема трассы технологии, содержащий в виде технологии, в виде технологии, в виде технологии,

№	Наименование фактора	Обоснование	Наличие/
	Чек-лист по разделу 1 «Пояснительная записка» и приложенным материалам к части сетей связи		
1.	Технические условия на подключение к сетям телефонной связи загружены в ЛК отдельными файлами в раздел «Документы подключения к инженерным сетям»	Положение, утверждённое постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, п.11 Градостроительный кодекс, ст. 52. 1, ч.11 Требования, утверждённые приказом Минстрой РФ от 12.05.2017 № 783/пр	
2.	В разделе 1 «Пояснительная записка» указаны реквизиты технических условий на подключение к сетям телефонной связи (дата, месяц, год).	Положение, утверждённое постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, п.11 Градостроительный кодекс, ст. 52. 1, ч.11 Требования, утверждённые приказом Минстрой РФ от 12.05.2017 № 783/пр	
3.	Реквизиты технических условий на подключение к сетям телефонной связи, указанные в разделе 1 «Пояснительная записка», совпадают с реквизитами технических условий на диспетчеризацию лифтового и иного оборудования систем инженерного обеспечения, загруженных в ЛК.	Положение, утверждённое постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, п.11 Градостроительный кодекс, ст. 52. 1, ч.11 Требования, утверждённые приказом Минстрой РФ от 12.05.2017 № 783/пр	
4.	Технические условия на вывод информации в ОВО (ЧОП) о состоянии систем безопасности (охранно-тревожная сигнализация) загружены в ЛК отдельными файлами в раздел «Документы подключения к инженерным сетям»	Положение, утверждённое постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, п.11 Градостроительный кодекс, ст. 52. 1, ч.11 Требования, утверждённые приказом Минстрой РФ от 12.05.2017 № 783/пр	
5.	В разделе 1 «Пояснительная записка» указаны реквизиты технических условий на вывод информации в ОВО (ЧОП) о состоянии систем безопасности (охранно-тревожная сигнализация) (дата, месяц, год).	Положение, утверждённое постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, п.11 Градостроительный кодекс, ст. 52. 1, ч.11 Требования, утверждённые приказом Минстрой РФ от 12.05.2017 № 783/пр	
6.	Реквизиты технических условий на вывод информации в ОВО (ЧОП) о состоянии систем безопасности (охранно-тревожная сигнализация), указанные в разделе 1 «Пояснительная записка», совпадают с реквизитами технических условий на диспетчеризацию лифтового и иного оборудования систем инженерного обеспечения, загруженных в ЛК.	Положение, утверждённое постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, п.11 Градостроительный кодекс, ст. 52. 1, ч.11 Требования, утверждённые приказом Минстрой РФ от 12.05.2017 № 783/пр	
7.	Технические условия на подключение и вывод видеоинформации в систему технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» загружены в ЛК отдельными файлами в раздел «Документы подключения к инженерным сетям»	Положение, утверждённое постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, п.11 Градостроительный кодекс, ст. 52. 1, ч.11 Требования, утверждённые приказом Минстрой РФ от 12.05.2017 № 783/пр	
8.	В разделе 1 «Пояснительная записка» указаны реквизиты технических условий на подключение и вывод видеоинформации в систему технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» (дата, месяц, год).	Положение, утверждённое постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, п.11 Градостроительный кодекс, ст. 52. 1, ч.11 Требования, утверждённые приказом Минстрой РФ от 12.05.2017 № 783/пр	
9.	Реквизиты технических условий на подключение и вывод видеоинформации в систему технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», указанные в разделе 1 «Пояснительная записка», совпадают с реквизитами технических условий на диспетчеризацию лифтового и иного оборудования систем инженерного обеспечения, загруженных в ЛК.	Положение, утверждённое постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, п.11 Градостроительный кодекс, ст. 52. 1, ч.11 Требования, утверждённые приказом Минстрой РФ от 12.05.2017 № 783/пр	
10.	Технические условия на подключение к автоматизированной системе регионального оповещения Московской области загружены в ЛК отдельными файлами в раздел «Документы подключения к инженерным сетям»	Положение, утверждённое постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, п.11 Градостроительный кодекс, ст. 52. 1, ч.11 Требования, утверждённые приказом Минстрой РФ от 12.05.2017 № 783/пр	
11.	В разделе 1 «Пояснительная записка» указаны реквизиты технических условий на подключение к автоматизированной системе регионального оповещения Московской области (дата, месяц, год).	Положение, утверждённое постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, п.11 Градостроительный кодекс, ст. 52. 1, ч.11 Требования, утверждённые приказом Минстрой РФ от 12.05.2017 № 783/пр	
12.	Реквизиты технических условий на подключение к автоматизированной системе регионального оповещения Московской области, указанные в разделе 1 «Пояснительная записка», совпадают с реквизитами технических условий на диспетчеризацию лифтового и иного оборудования систем инженерного обеспечения, загруженных в ЛК.	Положение, утверждённое постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, п.11 Градостроительный кодекс, ст. 52. 1, ч.11 Требования, утверждённые приказом Минстрой РФ от 12.05.2017 № 783/пр	
13.	Технические условия на передачу информации о потреблении энергоресурсов загружены в ЛК отдельными файлами в раздел «Документы подключения к инженерным сетям»	Положение, утверждённое постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, п.11 Градостроительный кодекс, ст. 52. 1, ч.11 Требования, утверждённые приказом Минстрой РФ от 12.05.2017 № 783/пр	
14.	В разделе 1 «Пояснительная записка» указаны реквизиты технических условий на передачу информации о потреблении энергоресурсов (дата, месяц, год).	Положение, утверждённое постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, п.11 Градостроительный кодекс, ст. 52. 1, ч.11 Требования, утверждённые приказом Минстрой РФ от 12.05.2017 № 783/пр	
15.	Реквизиты технических условий на передачу информации о потреблении энергоресурсов, указанные в разделе 1 «Пояснительная записка», совпадают с реквизитами технических условий на диспетчеризацию лифтового и иного оборудования систем инженерного обеспечения, загруженных в ЛК.	Положение, утверждённое постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, п.11 Градостроительный кодекс, ст. 52. 1, ч.11 Требования, утверждённые приказом Минстрой РФ от 12.05.2017 № 783/пр	
16.	Технические условия на диспетчеризацию лифтового и иного оборудования систем инженерного обеспечения загружены в ЛК отдельными файлами в раздел «Документы подключения к инженерным сетям»	Положение, утверждённое постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, п.11 Градостроительный кодекс, ст. 52. 1, ч.11 Требования, утверждённые приказом Минстрой РФ от 12.05.2017 № 783/пр	
17.	В разделе 1 «Пояснительная записка» указаны реквизиты технических условий на диспетчеризацию лифтового и иного оборудования систем инженерного обеспечения	Положение, утверждённое постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, п.11 Градостроительный кодекс, ст. 52. 1, ч.11 Требования, утверждённые приказом Минстрой РФ от 12.05.2017 № 783/пр	
18.	Реквизиты технических условий на диспетчеризацию лифтового и иного оборудования систем инженерного обеспечения, указанные в разделе 1 «Пояснительная записка», совпадают с реквизитами технических условий на диспетчеризацию лифтового и иного оборудования систем инженерного обеспечения, загруженных в ЛК.	Положение, утверждённое постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, п.10 и 11 Градостроительный кодекс, ст. 52. 1, ч.11 Требования, утверждённые приказом Минстрой РФ от 12.05.2017 № 783/пр	
19.	В разделе 1 «Пояснительная записка» указаны реквизиты технических условий на подключение к сетям радиофикации (дата, месяц, год).	Положение, утверждённое постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, п.10 Градостроительный кодекс, ст. 52. 1, ч.11 Требования, утверждённые приказом Минстрой РФ от 12.05.2017 № 783/пр	
20.	Технические условия на подключение к сетям радиофикации оператора связи загружены в ЛК отдельными файлами в раздел «Документы подключения к инженерным сетям»	Положение, утверждённое постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, п.11 Градостроительный кодекс, ст. 52. 1, ч.11 Требования, утверждённые приказом Минстрой РФ от 12.05.2017 № 783/пр	
21.	Реквизиты технических условий на подключение к сетям радиофикации, указанные в разделе 1 «Пояснительная записка», совпадают с реквизитами технических условий на подключение к сетям радиофикации, загруженных в ЛК.	Положение, утверждённое постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, п.10 и 11 Градостроительный кодекс, ст. 52. 1, ч.11 Требования, утверждённые приказом Минстрой РФ от 12.05.2017 № 783/пр	
22.	В разделе 1 «Пояснительная записка» указаны реквизиты технических условий на подключение к сетям передачи данных (дата, месяц, год).	Положение, утверждённое постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, п.10 Градостроительный кодекс, ст. 52. 1, ч.11 Требования, утверждённые приказом Минстрой РФ от 12.05.2017 № 783/пр	
23.	Технические условия на подключение к сетям передачи данных оператора связи загружены в ЛК отдельными файлами в раздел «Документы подключения к инженерным сетям»	Положение, утверждённое постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, п.11 Градостроительный кодекс, ст. 52. 1, ч.11 Требования, утверждённые приказом Минстрой РФ от 12.05.2017 № 783/пр	
24.	Реквизиты технических условий на подключение к сетям передачи данных, указанные в разделе 1 «Пояснительная записка», совпадают с реквизитами технических условий на подключение к сетям передачи данных, загруженных в ЛК.	Положение, утверждённое постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, п.10 и 11 Градостроительный кодекс, ст. 52. 1, ч.11 Требования, утверждённые приказом Минстрой РФ от 12.05.2017 № 783/пр	
	Чек-лист непосредственно по подразделу 5 «Сети связи» раздела 5		
25.	Представлен подраздел 5 «Сети связи» раздела 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения»	Положение, утверждённое постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, п.20 СП134.13330.2022, табл.4.1.	
26.	Подраздел 5 «Сети связи» раздела 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения» содержит текстовую часть с описанием проектных решений по сетям связи.	Положение, утверждённое постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, п.20	
27.	Подраздел 5 «Сети связи» раздела 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения» содержит графическую часть с проектными решениями по наружным коммуникациям связи и сигнализации.	РД45.120-2000 ГОСТ Р 21.617-2023 ГОСТ Р 21.618-2023 ГОСТ Р 21.703-2000 СП519.1325800.2023	
28.	Подраздел 5 «Сети связи» раздела 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения» содержит графическую часть с принципиальными схемами внутренних сетей и систем связи и сигнализации.	Положение, утверждённое постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, п.20 п/п «Р»	
29.	Подраздел 5 «Сети связи» раздела 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения» содержит графическую часть с указанием мест установки оборудования и устройств слаботочных систем.	Положение, утверждённое постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, п.20 п/п «С»	
30.	Согласование проектных решений по системе видеонаблюдения «Безопасный регион» с Многоуправлением МО	План мероприятий, утверждённый постановлением правительства МО от 27.03.2018 № 195/12	
31.	Согласование мест установки и сцен обзора видеокамер системы «Безопасный регион» с ГУРБ МО	План мероприятий, утверждённый постановлением правительства МО от 27.03.2018 № 195/12	
32.	Представлены проектные решения по организации системы связи для МГН	СП59.13330.2020, п.6.5.8.	
33.		СП132.13330.2011, табл.1, табл.2.	

№ п/п	Нормативные факторы	Нормативы	Выбрано
1	Состав проектной документации совпадает с Заданием на проектирование	п.8 ПП Положения, утв. Постановлением Правительства № 87	
2	Раздел 1 обязательных элементов содержит характеристику и результаты выполнения которых обеспечивается соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства	п.9 (а) Положения, утвержденного постановлением Правительства № 87; п. 27 Положения, утв. Постановлением Правительства № 87	
3	Раздел подготовлен комплексно исполнителями с опытом(в составе коллектива) не менее 5 лет(для разделов, выполняемых исполнителями в составе коллектива - Программой выполнения инженерных изысканий, согласованной с Заказчиком) и имеющими в штате специалистов, аттестованных в области инженерных изысканий	Программа выполнения, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03	
4	Раздел 1 содержит: 1) Общие сведения; 2) Сведения о технологии и режиме работы объекта, в том числе: а) Технологическая схема производства; б) Перечень используемого сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции, отходов производства; в) Перечень используемого оборудования; 3) Сведения о санитарно-защитной зоне, в том числе: а) Обоснование размера санитарно-защитной зоны; б) Перечень мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 4) Сведения о санитарно-эпидемиологическом обследовании территории, на которой предполагается размещение объекта, в том числе: а) Результаты лабораторно-инструментальных исследований и измерений загрязнения окружающей среды; б) Оценка радиационной обстановки	п.27 (1) Положения, утвержденного постановлением Правительства № 87; СанПиН 2.1.3684-21; СанПиН 2.1.3684-21; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; СанПиН 1.2.3685-21	
5	Раздел 2 содержит: 1) Сведения о технологии и режиме работы объекта, в том числе: а) Технологическая схема производства; б) Перечень используемого сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции, отходов производства; в) Перечень используемого оборудования; 2) Сведения о санитарно-защитной зоне, в том числе: а) Обоснование размера санитарно-защитной зоны; б) Перечень мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения	п.27 (2) Положения, утвержденного постановлением Правительства № 87; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; СанПиН 1.2.3685-21; СанПиН 2.1.3684-21; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; СанПиН 1.2.3685-21	
6	Раздел подготовлен комплексно исполнителями с опытом(в составе коллектива) не менее 5 лет(для разделов, выполняемых исполнителями в составе коллектива - Программой выполнения инженерных изысканий, согласованной с Заказчиком) и имеющими в штате специалистов, аттестованных в области инженерных изысканий	Приказ Минприроды РФ от 04.12.2014 № 546	
7	Раздел содержит: 1) Сведения о технологии и режиме работы объекта, в том числе: а) Технологическая схема производства; б) Перечень используемого сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции, отходов производства; в) Перечень используемого оборудования; 2) Сведения о санитарно-защитной зоне, в том числе: а) Обоснование размера санитарно-защитной зоны; б) Перечень мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения	п.27 (3) Положения, утвержденного постановлением Правительства № 87; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; СанПиН 1.2.3685-21; СанПиН 2.1.3684-21; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; СанПиН 1.2.3685-21	
8	Раздел содержит: 1) Сведения о технологии и режиме работы объекта, в том числе: а) Технологическая схема производства; б) Перечень используемого сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции, отходов производства; в) Перечень используемого оборудования; 2) Сведения о санитарно-защитной зоне, в том числе: а) Обоснование размера санитарно-защитной зоны; б) Перечень мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения	п.27 (4) Положения, утвержденного постановлением Правительства № 87; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; СанПиН 1.2.3685-21; СанПиН 2.1.3684-21; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; СанПиН 1.2.3685-21	
9	Раздел подготовлен комплексно исполнителями с опытом(в составе коллектива) не менее 5 лет(для разделов, выполняемых исполнителями в составе коллектива - Программой выполнения инженерных изысканий, согласованной с Заказчиком) и имеющими в штате специалистов, аттестованных в области инженерных изысканий	Приказ Минприроды РФ от 04.12.2014 № 546	
10	Раздел содержит: 1) Сведения о технологии и режиме работы объекта, в том числе: а) Технологическая схема производства; б) Перечень используемого сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции, отходов производства; в) Перечень используемого оборудования; 2) Сведения о санитарно-защитной зоне, в том числе: а) Обоснование размера санитарно-защитной зоны; б) Перечень мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения	п.27 (5) Положения, утвержденного постановлением Правительства № 87; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; СанПиН 1.2.3685-21; СанПиН 2.1.3684-21; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; СанПиН 1.2.3685-21	
11	Раздел подготовлен комплексно исполнителями с опытом(в составе коллектива) не менее 5 лет(для разделов, выполняемых исполнителями в составе коллектива - Программой выполнения инженерных изысканий, согласованной с Заказчиком) и имеющими в штате специалистов, аттестованных в области инженерных изысканий	Приказ Минприроды РФ от 04.12.2014 № 546	
12	Раздел содержит: 1) Сведения о технологии и режиме работы объекта, в том числе: а) Технологическая схема производства; б) Перечень используемого сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции, отходов производства; в) Перечень используемого оборудования; 2) Сведения о санитарно-защитной зоне, в том числе: а) Обоснование размера санитарно-защитной зоны; б) Перечень мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения	п.27 (6) Положения, утвержденного постановлением Правительства № 87; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; СанПиН 1.2.3685-21; СанПиН 2.1.3684-21; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; СанПиН 1.2.3685-21	
13	Раздел подготовлен комплексно исполнителями с опытом(в составе коллектива) не менее 5 лет(для разделов, выполняемых исполнителями в составе коллектива - Программой выполнения инженерных изысканий, согласованной с Заказчиком) и имеющими в штате специалистов, аттестованных в области инженерных изысканий	Приказ Минприроды РФ от 04.12.2014 № 546	
14	Раздел содержит: 1) Сведения о технологии и режиме работы объекта, в том числе: а) Технологическая схема производства; б) Перечень используемого сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции, отходов производства; в) Перечень используемого оборудования; 2) Сведения о санитарно-защитной зоне, в том числе: а) Обоснование размера санитарно-защитной зоны; б) Перечень мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения	п.27 (7) Положения, утвержденного постановлением Правительства № 87; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; СанПиН 1.2.3685-21; СанПиН 2.1.3684-21; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; СанПиН 1.2.3685-21	
15	Раздел подготовлен комплексно исполнителями с опытом(в составе коллектива) не менее 5 лет(для разделов, выполняемых исполнителями в составе коллектива - Программой выполнения инженерных изысканий, согласованной с Заказчиком) и имеющими в штате специалистов, аттестованных в области инженерных изысканий	Приказ Минприроды РФ от 04.12.2014 № 546	
16	Раздел содержит: 1) Сведения о технологии и режиме работы объекта, в том числе: а) Технологическая схема производства; б) Перечень используемого сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции, отходов производства; в) Перечень используемого оборудования; 2) Сведения о санитарно-защитной зоне, в том числе: а) Обоснование размера санитарно-защитной зоны; б) Перечень мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения	п.27 (8) Положения, утвержденного постановлением Правительства № 87; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; СанПиН 1.2.3685-21; СанПиН 2.1.3684-21; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; СанПиН 1.2.3685-21	
17	Раздел подготовлен комплексно исполнителями с опытом(в составе коллектива) не менее 5 лет(для разделов, выполняемых исполнителями в составе коллектива - Программой выполнения инженерных изысканий, согласованной с Заказчиком) и имеющими в штате специалистов, аттестованных в области инженерных изысканий	Приказ Минприроды РФ от 04.12.2014 № 546	
18	Раздел содержит: 1) Сведения о технологии и режиме работы объекта, в том числе: а) Технологическая схема производства; б) Перечень используемого сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции, отходов производства; в) Перечень используемого оборудования; 2) Сведения о санитарно-защитной зоне, в том числе: а) Обоснование размера санитарно-защитной зоны; б) Перечень мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения	п.27 (9) Положения, утвержденного постановлением Правительства № 87; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; СанПиН 1.2.3685-21; СанПиН 2.1.3684-21; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; СанПиН 1.2.3685-21	
19	Раздел подготовлен комплексно исполнителями с опытом(в составе коллектива) не менее 5 лет(для разделов, выполняемых исполнителями в составе коллектива - Программой выполнения инженерных изысканий, согласованной с Заказчиком) и имеющими в штате специалистов, аттестованных в области инженерных изысканий	Приказ Минприроды РФ от 04.12.2014 № 546	
20	Раздел содержит: 1) Сведения о технологии и режиме работы объекта, в том числе: а) Технологическая схема производства; б) Перечень используемого сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции, отходов производства; в) Перечень используемого оборудования; 2) Сведения о санитарно-защитной зоне, в том числе: а) Обоснование размера санитарно-защитной зоны; б) Перечень мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения	п.27 (10) Положения, утвержденного постановлением Правительства № 87; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; СанПиН 1.2.3685-21; СанПиН 2.1.3684-21; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; СанПиН 1.2.3685-21	
21	Раздел подготовлен комплексно исполнителями с опытом(в составе коллектива) не менее 5 лет(для разделов, выполняемых исполнителями в составе коллектива - Программой выполнения инженерных изысканий, согласованной с Заказчиком) и имеющими в штате специалистов, аттестованных в области инженерных изысканий	Приказ Минприроды РФ от 04.12.2014 № 546	
22	Раздел содержит: 1) Сведения о технологии и режиме работы объекта, в том числе: а) Технологическая схема производства; б) Перечень используемого сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции, отходов производства; в) Перечень используемого оборудования; 2) Сведения о санитарно-защитной зоне, в том числе: а) Обоснование размера санитарно-защитной зоны; б) Перечень мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения	п.27 (11) Положения, утвержденного постановлением Правительства № 87; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; СанПиН 1.2.3685-21; СанПиН 2.1.3684-21; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; СанПиН 1.2.3685-21	
23	Раздел подготовлен комплексно исполнителями с опытом(в составе коллектива) не менее 5 лет(для разделов, выполняемых исполнителями в составе коллектива - Программой выполнения инженерных изысканий, согласованной с Заказчиком) и имеющими в штате специалистов, аттестованных в области инженерных изысканий	Приказ Минприроды РФ от 04.12.2014 № 546	
24	Раздел содержит: 1) Сведения о технологии и режиме работы объекта, в том числе: а) Технологическая схема производства; б) Перечень используемого сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции, отходов производства; в) Перечень используемого оборудования; 2) Сведения о санитарно-защитной зоне, в том числе: а) Обоснование размера санитарно-защитной зоны; б) Перечень мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения	п.27 (12) Положения, утвержденного постановлением Правительства № 87; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; СанПиН 1.2.3685-21; СанПиН 2.1.3684-21; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; СанПиН 1.2.3685-21	
25	Раздел подготовлен комплексно исполнителями с опытом(в составе коллектива) не менее 5 лет(для разделов, выполняемых исполнителями в составе коллектива - Программой выполнения инженерных изысканий, согласованной с Заказчиком) и имеющими в штате специалистов, аттестованных в области инженерных изысканий	Приказ Минприроды РФ от 04.12.2014 № 546	
26	Раздел содержит: 1) Сведения о технологии и режиме работы объекта, в том числе: а) Технологическая схема производства; б) Перечень используемого сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции, отходов производства; в) Перечень используемого оборудования; 2) Сведения о санитарно-защитной зоне, в том числе: а) Обоснование размера санитарно-защитной зоны; б) Перечень мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения	п.27 (13) Положения, утвержденного постановлением Правительства № 87; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; СанПиН 1.2.3685-21; СанПиН 2.1.3684-21; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; СанПиН 1.2.3685-21	
27	Раздел подготовлен комплексно исполнителями с опытом(в составе коллектива) не менее 5 лет(для разделов, выполняемых исполнителями в составе коллектива - Программой выполнения инженерных изысканий, согласованной с Заказчиком) и имеющими в штате специалистов, аттестованных в области инженерных изысканий	Приказ Минприроды РФ от 04.12.2014 № 546	
28	Раздел содержит: 1) Сведения о технологии и режиме работы объекта, в том числе: а) Технологическая схема производства; б) Перечень используемого сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции, отходов производства; в) Перечень используемого оборудования; 2) Сведения о санитарно-защитной зоне, в том числе: а) Обоснование размера санитарно-защитной зоны; б) Перечень мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения	п.27 (14) Положения, утвержденного постановлением Правительства № 87; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; СанПиН 1.2.3685-21; СанПиН 2.1.3684-21; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; СанПиН 1.2.3685-21	
29	Раздел подготовлен комплексно исполнителями с опытом(в составе коллектива) не менее 5 лет(для разделов, выполняемых исполнителями в составе коллектива - Программой выполнения инженерных изысканий, согласованной с Заказчиком) и имеющими в штате специалистов, аттестованных в области инженерных изысканий	Приказ Минприроды РФ от 04.12.2014 № 546	
30	Раздел содержит: 1) Сведения о технологии и режиме работы объекта, в том числе: а) Технологическая схема производства; б) Перечень используемого сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции, отходов производства; в) Перечень используемого оборудования; 2) Сведения о санитарно-защитной зоне, в том числе: а) Обоснование размера санитарно-защитной зоны; б) Перечень мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения	п.27 (15) Положения, утвержденного постановлением Правительства № 87; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; СанПиН 1.2.3685-21; СанПиН 2.1.3684-21; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; СанПиН 1.2.3685-21	
31	Раздел подготовлен комплексно исполнителями с опытом(в составе коллектива) не менее 5 лет(для разделов, выполняемых исполнителями в составе коллектива - Программой выполнения инженерных изысканий, согласованной с Заказчиком) и имеющими в штате специалистов, аттестованных в области инженерных изысканий	Приказ Минприроды РФ от 04.12.2014 № 546	
32	Раздел содержит: 1) Сведения о технологии и режиме работы объекта, в том числе: а) Технологическая схема производства; б) Перечень используемого сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции, отходов производства; в) Перечень используемого оборудования; 2) Сведения о санитарно-защитной зоне, в том числе: а) Обоснование размера санитарно-защитной зоны; б) Перечень мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения	п.27 (16) Положения, утвержденного постановлением Правительства № 87; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; СанПиН 1.2.3685-21; СанПиН 2.1.3684-21; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; СанПиН 1.2.3685-21	
33	Раздел подготовлен комплексно исполнителями с опытом(в составе коллектива) не менее 5 лет(для разделов, выполняемых исполнителями в составе коллектива - Программой выполнения инженерных изысканий, согласованной с Заказчиком) и имеющими в штате специалистов, аттестованных в области инженерных изысканий	Приказ Минприроды РФ от 04.12.2014 № 546	
34	Раздел содержит: 1) Сведения о технологии и режиме работы объекта, в том числе: а) Технологическая схема производства; б) Перечень используемого сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции, отходов производства; в) Перечень используемого оборудования; 2) Сведения о санитарно-защитной зоне, в том числе: а) Обоснование размера санитарно-защитной зоны; б) Перечень мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения	п.27 (17) Положения, утвержденного постановлением Правительства № 87; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; СанПиН 1.2.3685-21; СанПиН 2.1.3684-21; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; СанПиН 1.2.3685-21	
35	Раздел подготовлен комплексно исполнителями с опытом(в составе коллектива) не менее 5 лет(для разделов, выполняемых исполнителями в составе коллектива - Программой выполнения инженерных изысканий, согласованной с Заказчиком) и имеющими в штате специалистов, аттестованных в области инженерных изысканий	Приказ Минприроды РФ от 04.12.2014 № 546	
36	Раздел содержит: 1) Сведения о технологии и режиме работы объекта, в том числе: а) Технологическая схема производства; б) Перечень используемого сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции, отходов производства; в) Перечень используемого оборудования; 2) Сведения о санитарно-защитной зоне, в том числе: а) Обоснование размера санитарно-защитной зоны; б) Перечень мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения	п.27 (18) Положения, утвержденного постановлением Правительства № 87; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; СанПиН 1.2.3685-21; СанПиН 2.1.3684-21; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; СанПиН 1.2.3685-21	
37	Раздел подготовлен комплексно исполнителями с опытом(в составе коллектива) не менее 5 лет(для разделов, выполняемых исполнителями в составе коллектива - Программой выполнения инженерных изысканий, согласованной с Заказчиком) и имеющими в штате специалистов, аттестованных в области инженерных изысканий	Приказ Минприроды РФ от 04.12.2014 № 546	
38	Раздел содержит: 1) Сведения о технологии и режиме работы объекта, в том числе: а) Технологическая схема производства; б) Перечень используемого сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции, отходов производства; в) Перечень используемого оборудования; 2) Сведения о санитарно-защитной зоне, в том числе: а) Обоснование размера санитарно-защитной зоны; б) Перечень мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения	п.27 (19) Положения, утвержденного постановлением Правительства № 87; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; СанПиН 1.2.3685-21; СанПиН 2.1.3684-21; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; СанПиН 1.2.3685-21	
39	Раздел подготовлен комплексно исполнителями с опытом(в составе коллектива) не менее 5 лет(для разделов, выполняемых исполнителями в составе коллектива - Программой выполнения инженерных изысканий, согласованной с Заказчиком) и имеющими в штате специалистов, аттестованных в области инженерных изысканий	Приказ Минприроды РФ от 04.12.2014 № 546	
40	Раздел содержит: 1) Сведения о технологии и режиме работы объекта, в том числе: а) Технологическая схема производства; б) Перечень используемого сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции, отходов производства; в) Перечень используемого оборудования; 2) Сведения о санитарно-защитной зоне, в том числе: а) Обоснование размера санитарно-защитной зоны; б) Перечень мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения	п.27 (20) Положения, утвержденного постановлением Правительства № 87; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; СанПиН 1.2.3685-21; СанПиН 2.1.3684-21; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; СанПиН 1.2.3685-21	
41	Раздел подготовлен комплексно исполнителями с опытом(в составе коллектива) не менее 5 лет(для разделов, выполняемых исполнителями в составе коллектива - Программой выполнения инженерных изысканий, согласованной с Заказчиком) и имеющими в штате специалистов, аттестованных в области инженерных изысканий	Приказ Минприроды РФ от 04.12.2014 № 546	
42	Раздел содержит: 1) Сведения о технологии и режиме работы объекта, в том числе: а) Технологическая схема производства; б) Перечень используемого сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции, отходов производства; в) Перечень используемого оборудования; 2) Сведения о санитарно-защитной зоне, в том числе: а) Обоснование размера санитарно-защитной зоны; б) Перечень мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения	п.27 (21) Положения, утвержденного постановлением Правительства № 87; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; СанПиН 1.2.3685-21; СанПиН 2.1.3684-21; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; СанПиН 1.2.3685-21	
43	Раздел подготовлен комплексно исполнителями с опытом(в составе коллектива) не менее 5 лет(для разделов, выполняемых исполнителями в составе коллектива - Программой выполнения инженерных изысканий, согласованной с Заказчиком) и имеющими в штате специалистов, аттестованных в области инженерных изысканий	Приказ Минприроды РФ от 04.12.2014 № 546	
44	Раздел содержит: 1) Сведения о технологии и режиме работы объекта, в том числе: а) Технологическая схема производства; б) Перечень используемого сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции, отходов производства; в) Перечень используемого оборудования; 2) Сведения о санитарно-защитной зоне, в том числе: а) Обоснование размера санитарно-защитной зоны; б) Перечень мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения	п.27 (22) Положения, утвержденного постановлением Правительства № 87; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; СанПиН 1.2.3685-21; СанПиН 2.1.3684-21; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; СанПиН 1.2.3685-21	
45	Раздел подготовлен комплексно исполнителями с опытом(в составе коллектива) не менее 5 лет(для разделов, выполняемых исполнителями в составе коллектива - Программой выполнения инженерных изысканий, согласованной с Заказчиком) и имеющими в штате специалистов, аттестованных в области инженерных изысканий	Приказ Минприроды РФ от 04.12.2014 № 546	
46	Раздел содержит: 1) Сведения о технологии и режиме работы объекта, в том числе: а) Технологическая схема производства; б) Перечень используемого сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции, отходов производства; в) Перечень используемого оборудования; 2) Сведения о санитарно-защитной зоне, в том числе: а) Обоснование размера санитарно-защитной зоны; б) Перечень мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения	п.27 (23) Положения, утвержденного постановлением Правительства № 87; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; СанПиН 1.2.3685-21; СанПиН 2.1.3684-21; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; СанПиН 1.2.3685-21	
47	Раздел подготовлен комплексно исполнителями с опытом(в составе коллектива) не менее 5 лет(для разделов, выполняемых исполнителями в составе коллектива - Программой выполнения инженерных изысканий, согласованной с Заказчиком) и имеющими в штате специалистов, аттестованных в области инженерных изысканий	Приказ Минприроды РФ от 04.12.2014 № 546	
48	Раздел содержит: 1) Сведения о технологии и режиме работы объекта, в том числе: а) Технологическая схема производства; б) Перечень используемого сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции, отходов производства; в) Перечень используемого оборудования; 2) Сведения о санитарно-защитной зоне, в том числе: а) Обоснование размера санитарно-защитной зоны; б) Перечень мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения	п.27 (24) Положения, утвержденного постановлением Правительства № 87; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; СанПиН 1.2.3685-21; СанПиН 2.1.3684-21; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; СанПиН 1.2.3685-21	
49	Раздел подготовлен комплексно исполнителями с опытом(в составе коллектива) не менее 5 лет(для разделов, выполняемых исполнителями в составе коллектива - Программой выполнения инженерных изысканий, согласованной с Заказчиком) и имеющими в штате специалистов, аттестованных в области инженерных изысканий	Приказ Минприроды РФ от 04.12.2014 № 546	
50	Раздел содержит: 1) Сведения о технологии и режиме работы объекта, в том числе: а) Технологическая схема производства; б) Перечень используемого сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции, отходов производства; в) Перечень используемого оборудования; 2) Сведения о санитарно-защитной зоне, в том числе: а) Обоснование размера санитарно-защитной зоны; б) Перечень мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения	п.27 (25) Положения, утвержденного постановлением Правительства № 87; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; СанПиН 1.2.3685-21; СанПиН 2.1.3684-21; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; СанПиН 1.2.3685-21	
51	Раздел подготовлен комплексно исполнителями с опытом(в составе коллектива) не менее 5 лет(для разделов, выполняемых исполнителями в составе коллектива - Программой выполнения инженерных изысканий, согласованной с Заказчиком) и имеющими в штате специалистов, аттестованных в области инженерных изысканий	Приказ Минприроды РФ от 04.12.2014 № 546	
52	Раздел содержит: 1) Сведения о технологии и режиме работы объекта, в том числе: а) Технологическая схема производства; б) Перечень используемого сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции, отходов производства; в) Перечень используемого оборудования; 2) Сведения о санитарно-защитной зоне, в том числе: а) Обоснование размера санитарно-защитной зоны; б) Перечень мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения	п.27 (26) Положения, утвержденного постановлением Правительства № 87; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; СанПиН 1.2.3685-21; СанПиН 2.1.3684-21; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; СанПиН 1.2.3685-21	
53	Раздел подготовлен комплексно исполнителями с опытом(в составе коллектива) не менее 5 лет(для разделов, выполняемых исполнителями в составе коллектива - Программой выполнения инженерных изысканий, согласованной с Заказчиком) и имеющими в штате специалистов, аттестованных в области инженерных изысканий	Приказ Минприроды РФ от 04.12.2014 № 546	
54	Раздел содержит: 1) Сведения о технологии и режиме работы объекта, в том числе: а) Технологическая схема производства; б) Перечень используемого сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции, отходов производства; в) Перечень используемого оборудования; 2) Сведения о санитарно-защитной зоне, в том числе: а) Обоснование размера санитарно-защитной зоны; б) Перечень мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения	п.27 (27) Положения, утвержденного постановлением Правительства № 87; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; СанПиН 1.2.3685-21; СанПиН 2.1.3684-21; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; СанПиН 1.2.3685-21	
55	Раздел подготовлен комплексно исполнителями с опытом(в составе коллектива) не менее 5 лет(для разделов, выполняемых исполнителями в составе коллектива - Программой выполнения инженерных изысканий, согласованной с Заказчиком) и имеющими в штате специалистов, аттестованных в области инженерных изысканий	Приказ Минприроды РФ от 04.12.2014 № 546	
56	Раздел 1 обязательных элементов содержит характеристику и результаты выполнения которых обеспечивается соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства	п.9 (а) Положения, утвержденного постановлением Правительства № 87; п. 27 Положения, утв. Постановлением Правительства № 87	
57	Раздел подготовлен комплексно исполнителями с опытом(в составе коллектива) не менее 5 лет(для разделов, выполняемых исполнителями в составе коллектива - Программой выполнения инженерных изысканий, согласованной с Заказчиком) и имеющими в штате специалистов, аттестованных в области инженерных изысканий	Приказ Минприроды РФ от 04.12.2014 № 546	
58	Раздел содержит: 1) Сведения о технологии и режиме работы объекта, в том числе: а) Технологическая схема производства; б) Перечень используемого сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции, отходов производства; в) Перечень используемого оборудования; 2) Сведения о санитарно-защитной зоне, в том числе: а) Обоснование размера санитарно-защитной зоны; б) Перечень мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения	п.27 (28) Положения, утвержденного постановлением Правительства № 87; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; СанПиН 1.2.3685-21; СанПиН 2.1.3684-21; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; СанПиН 1.2.3685-21	
59	Раздел подготовлен комплексно исполнителями с опытом(в составе коллектива) не менее 5 лет(для разделов, выполняемых исполнителями в составе коллектива - Программой выполнения инженерных изысканий, согласованной с Заказчиком) и имеющими в штате специалистов, аттестованных в области инженерных изысканий	Приказ Минприроды РФ от 04.12.2014 № 546	
60	Раздел содержит: 1) Сведения о технологии и режиме работы объекта, в том числе: а) Технологическая схема производства; б) Перечень используемого сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции, отходов производства; в) Перечень используемого оборудования; 2) Сведения о санитарно-защитной зоне, в том числе: а) Обоснование размера санитарно-защитной зоны; б) Перечень мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения	п.27 (29) Положения, утвержденного постановлением Правительства № 87; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; СанПиН 1.2.3685-21; СанПиН 2.1.3684-21; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; СанПиН 1.2.3685-21	
61	Раздел подготовлен комплексно исполнителями с опытом(в составе коллектива) не менее 5 лет(для разделов, выполняемых исполнителями в составе коллектива - Программой выполнения инженерных изысканий, согласованной с Заказчиком) и имеющими в штате специалистов, аттестованных в области инженерных изысканий	Приказ Минприроды РФ от 04.12.2014 № 546	
62	Раздел содержит: 1) Сведения о технологии и режиме работы объекта, в том числе: а) Технологическая схема производства; б) Перечень используемого сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции, отходов производства; в) Перечень используемого оборудования; 2) Сведения о санитарно-защитной зоне, в том числе: а) Обоснование размера санитарно-защитной зоны; б) Перечень мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения	п.27 (30) Положения, утвержденного постановлением Правительства № 87; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; СанПиН 1.2.3685-21; СанПиН 2.1.3684-21; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; СанПиН 1.2.3685-21	
63	Раздел подготовлен комплексно исполнителями с опытом(в составе коллектива) не менее 5 лет(для разделов, выполняемых исполнителями в составе коллектива - Программой выполнения инженерных изысканий, согласованной с Заказчиком) и имеющими в штате специалистов, аттестованных в области инженерных изысканий	Приказ Минприроды РФ от 04.12.2014 № 546	
64	Раздел содержит: 1) Сведения о технологии и режиме работы объекта, в том числе: а) Технологическая схема производства; б) Перечень используемого сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции, отходов производства; в) Перечень используемого оборудования; 2) Сведения о санитарно-защитной зоне, в том числе: а) Обоснование размера санитарно-защитной зоны; б) Перечень мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения	п.27 (31) Положения, утвержденного постановлением Правительства № 87; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; СанПиН 1.2.3685-21; СанПиН 2.1.3684-21; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; СанПиН 1.2.3685-21	
65	Раздел подготовлен комплексно исполнителями с опытом(в составе коллектива) не менее 5 лет(для разделов, выполняемых исполнителями в составе коллектива - Программой выполнения инженерных изысканий, согласованной с Заказчиком) и имеющими в штате специалистов, аттестованных в области инженерных изысканий	Приказ Минприроды РФ от 04.12.2014 № 546	
66	Раздел содержит: 1) Сведения о технологии и режиме работы объекта, в том числе: а) Технологическая схема производства; б) Перечень используемого сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции, отходов производства; в) Перечень используемого оборудования; 2) Сведения о санитарно-защитной зоне, в том числе: а) Обоснование размера санитарно-защитной зоны; б) Перечень мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения	п.27 (32) Положения, утвержденного постановлением Правительства № 87; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; СанПиН 1.2.3685-21; СанПиН 2.1.3684-21; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; СанПиН 1.2.3685-21	
67	Раздел подготовлен комплексно исполнителями с опытом(в составе коллектива) не менее 5 лет(для разделов, выполняемых исполнителями в составе коллектива - Программой выполнения инженерных изысканий, согласованной с Заказчиком) и имеющими в штате специалистов, аттестованных в области инженерных изысканий	Приказ Минприроды РФ от 04.12.2014 № 546	
68	Раздел содержит: 1) Сведения о технологии и режиме работы объекта, в том числе: а) Технологическая схема производства; б) Перечень используемого сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции, отходов производства; в) Перечень используемого оборудования; 2) Сведения о санитарно-защитной зоне, в том числе: а) Обоснование размера санитарно-защитной зоны; б) Перечень мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения	п.27 (33) Положения, утвержденного постановлением Правительства № 87; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; СанПиН 1.2.3685-21; СанПиН 2.1.3684-21; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; СанПиН 1.2.3685-21	
69	Раздел подготовлен комплексно исполнителями с опытом(в составе коллектива) не менее 5 лет(для разделов, выполняемых исполнителями в составе коллектива - Программой выполнения инженерных изысканий, согласованной с Заказчиком) и имеющими в штате специалистов, аттестованных в области инженерных изысканий	Приказ Минприроды РФ от 04.12.2014 № 546	
70	Раздел содержит: 1) Сведения о технологии и режиме работы объекта, в том числе: а) Технологическая схема производства; б) Перечень используемого сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции, отходов производства; в) Перечень используемого оборудования; 2) Сведения о санитарно-защитной зоне, в том числе: а) Обоснование размера санитарно-защитной зоны; б) Перечень мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения	п.27 (34) Положения, утвержденного постановлением Правительства № 87; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; СанПиН 1.2.3685-21; СанПиН 2.1.3684-21; Сан

2	Проверяется по знаку отображения в разделе 1 «Общие сведения» и в разделе 2 «Архитектурно-планировочные решения», или разделе 3 «Сметы», «Архитектурные решения» и «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»	П.11 (г), п.37 (Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ № 87) СанПиН 1.2.3685-21	

№	Наименование услуги	Нормативно-правовые акты	
	Раздел 1 Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам		
1	Раздел 1 Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам	Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017) Постановление Правительства РФ от 12.03.2019 № 262 "О внесении изменений в Положение о лицензировании образовательной деятельности" (вместе с "Изменениями, которые вносятся в Положение о лицензировании образовательной деятельности") Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2015 № 1527 "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2016 № 40803)	

Чек-лист проверки раздела "Сметная документация"

№ п/п	Контролируемый параметр	Обоснование	Наличие/отсутствие
	Техническое задание		
1	Наименование объекта в сметной документации должно соответствовать заданию на проектирование	Задание на проектирование	

№	Вывод о несоответствии	Ссылка на материалы	Основание
1	Представить сведения об источнике и размеру финансирования. Сметная стоимость	Раздел «Иные документы»	п.13(а) Постановление Правительства РФ от 5 марта 2007 г. N 145 "О
2	Уровень текущих цен в представленной сметной документации должен соответствовать	Раздел «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный	п.20(1) Постановление Правительства РФ от 5 марта 2007 г. N 145 "О
3	Сметную документацию привести в соответствие физическим объемам работ,	Раздел «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный	п.273 Постановление Правительства РФ от 5 марта 2007 г. N 145 "О
4	Пояснительную записку к сметной документации привести в соответствие с требованием	Раздел «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный	п.29, Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О
5	Представить ведомости объемов работ, разработанные на основании проектной и (или)	Раздел «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный	п.28, 35 "Методики определения сметной стоимости строительства,
6	Представить сопоставительные ведомости объемов работ, подготовленные в соответствии	Раздел «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный	п.189, Приложение №12 "Методики определения сметной стоимости
7	Представить сводный сметный расчет, утвержденный застройщиком или техническим	Раздел «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный	Гл. IX, Приложение №6 "Методики определения сметной стоимости
8	Распределение затрат по главам сводного сметного расчета выполнить в соответствии с	Раздел «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный	Гл. IX, Приложение №6 "Методики определения сметной стоимости
9	При применении в сметах цен на основании прайс-листов на материалы и оборудование	Раздел «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный	п. 13 - 24 "Методики определения сметной стоимости строительства,
10	Сметную стоимость пусконаладочных работ определить локальными сметными	Раздел «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный	Раздел VII "Методики определения сметной стоимости строительства,
11	Необходимость учета затрат на авторский надзор не обоснована в составе документации	Раздел «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный	п.173 "Методики определения сметной стоимости строительства,
12	Необходимость учета затрат на резерв средств на непредвиденные работы и затраты не	Раздел «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный	п. 179 а, б, в Приказа № 421/пр от 04.08.2020 (с изменениями на 30
13	Расчет суммы НДС выполняется от итогов глав 1 - 12 сводного сметного расчета с учетом	Раздел «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный	п.181 "Методики определения сметной стоимости строительства,
14	При проверке сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального	Раздел «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный	п. 164 Постановление Правительства РФ от 5 марта 2007 г. N 145 "О
15	Сметную документацию, представленную в формате pdf (том пояснительной записки, том	Раздел «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный	ГОСТ Р 21.101-2020 "Система проектной документации для
16	Представляемые документы оформить в соответствии с требованиями, утвержденными	Раздел «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный	п.4 Требований, утв. Приказом Минстроя России от 12.05.2017 N
17	Проектную документацию, сформированную в форме электронного документа, подписать	Раздел «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный	п.7 Требований, утв. Приказом Минстроя России от 12.05.2017 N 783/пр
18	Предоставить согласованную заказчиком транспортную схему утилизации отходов	Раздел «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный	Приложения №9 п.2.10 "Методики определения сметной стоимости
19	В представленной документации неправомерно применены коэффициенты,	Раздел «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный	п. 60 Приказа №421/пр от 04.08.2020 (с изм. на 30.01.2024г.)
20	В представленных на рассмотрение Локальных сметных расчетах отсутствует ссылка на	Раздел «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный	Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
21	Исключить из конъюнктурного анализа затраты на перевозку к материалам в размере 3	Раздел «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный	п. 91 Приказа № 421/пр от 04.08.2020 "Методики определения сметной стоимости
22	В представленном конъюнктурном анализе цен присутствуют коммерческие предложения	Раздел «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный	п. 14 Приказа № 421/пр от 04.08.2020 (с изменениями на 30 января 2024 г.)
23	Подпись уполномоченного лица в документах (ССР, КА) должна быть заверена печатью	Раздел «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный	ГОСТ Р 7.0.8-2025 «Система стандартов по информации, библиотечному и
24	По результатам проверки, для формирования пакета «ПД окончательная» необходимо	Раздел «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный	
25	Для объектов капитального ремонта, коэффициенты стесненности применяем	Раздел «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный	Методика №421/пр от 04.08.2020
26	Коэффициенты на демонтаж оборудования применяются исключительно к сборникам	Раздел «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный	Методика №421/пр от 04.08.2020
27	Коэффициенты, указанные в пунктах 2 и 5 таблицы 1 Приложения № 10 к Методике №421/пр,	Раздел «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный	Методика №421/пр от 04.08.2020;
28	При отсутствии в ТССЦ /ФССЦ сметных цен на материальные ресурсы и оборудование сметные	Раздел «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный	Методика №421/пр от 04.08.2020;
29	Сметная стоимость пусконаладочных работ определяется на основании программы и графика	Раздел «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный	Методика №421/пр от 04.08.2020;
30	При отнесении стоимости пусконаладочных работ к затратам "вхолостую" и "под нагрузкой"	Раздел «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный	Методика №421/пр от 04.08.2020;
31	Сметные нормы, за исключением случаев, предусмотренных положениями разделов	Раздел «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный	Методика №571/пр от 14.07.2022;
32	При применении сметных норм следует руководствоваться положениями разделов "Общие	Раздел «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный	Методика №571/пр от 14.07.2022;
33	Кодировка материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг, сметная стоимость которых в	Раздел «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный	Методика №421/пр от 04.08.2020;

№	Наименование фактора	Обоснование	Наличие/			
1.	Реквизиты отчета по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий, указанные в разделе 1	Наличие противоречий				
2.	Отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям имеет один титульный лист	п. 5.7, 5.8, 9.1.6 ГОСТ Р 21.301-2021				
3.	Инженерные изыскания, результаты которых направлены на государственную экспертизу, подготовлены	ч. 2 и 3 ст. 47 Градостроительного кодекса РФ				
4.	Электронные документы оформлены в соответствии с требованиями, утвержденными приказом Минстроя	п. 18 Положения, утв. постановлением Правительства №145				
5.	Отчетная документация по результатам инженерно- гидрометеорологических изысканий содержит	п.4.39 СП 47.13330.2016				
6.	Наименование объекта работ, приведенное в техническом отчете по результатам инженерно-	п. 1 ст. 47, п.11 ст.48 190-ФЗ «Градостроительный кодекс				
7.	Срок давности материалов инженерно-гидрометеорологических изысканий при изучении	Пункты 7.1.8, СП 47.13330.2016.				
8.	К тому Отчета по результатам инженерно- гидрометеорологических изысканий оформлен	ГОСТ Р 21.101-2020				
9.	Контрольная сумма файла, указанная в ИУЛ, рассчитана по алгоритму расчёта CRC32-CCITT.	ГОСТ Р 21.101-2020				
10.	Задание на выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий утверждено	п.4.13 СП 47.13330.2016				
11.	В Задании на выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий указаны реквизиты документа	п/п 6 пункта 10 Приказа Минстроя от 08.06.2018 №341/пр				
12.	В Задании на выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий приведены:	п.4.15, п. 7.1.19 СП 47.13330.2016				
13.	К Заданию на выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий приложен ситуационный план	п.4.17 СП 47.13330.2016				
14.	Программа работ на выполнение инженерно- гидрометеорологических изысканий согласована	п.4.18 СП 47.13330.2016				
15.	В Программе работ на выполнение инженерно- гидрометеорологических изысканий указаны реквизиты	п/п 7 пункта 10 Приказа Минстроя от 08.06.2018 №341/пр				
16.	В Программе на выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий приведены сведения о	п.4.19, п. 7.1.20 СП 47.13330.2016				
17.	В Программе на выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий приведена обзорная схема	п.4.19 СП 47.13330.2016				
18.	Наличие сведений о влиянии водных объектов на объект(ы) проектирования: расстояние от объекта(ов)	пп. 4.3, 4.39, 4.41 СП 47.13330.2016				
19.	Наличие актуальных сведений о климате и об опасных гидрометеорологических процессах и явлениях,	п. 4.41 СП 47.13330.2016				
20.	Наличие расчетов максимальных расходов (в весеннее половодье и во время дождевых паводков) и	пп. 4.3., 4.41, 7.1.8, 7.1.9, 7.1.18, 7.1.21. СП 47.13330.2016				
21.	Наличие сведений о русловых процессах – тип руслового процесса, интенсивность и степень его	пп. 7.1.21, 7.3.1.10 СП 47.13330.2016				
22.	Наличие сведений о ледовом режиме – наивысший уровень ледохода, расчетная толщина льда, размер	пп. 4.3, 4.41, 7.1.21 СП 47.13330.2016				
23.	Наличие в графической части: материалов, позволяющих оценить возможность затопления территории	пп. 4.41, 7.1.21 СП 47.13330.2016				
24.	Результаты инженерных изысканий подготовлены в цифровой форме (при наличии требования в задании	п. 4.2. ст. 47 Градостроительного кодекса РФ				

Раздел 1 «Виды продукции (перечень работ), оказываемых (выполняемых) исполнителем»			
Код по ОКПД 2	Наименование	Сумма	Примечание
Итоговый лист	Сводный лист выполняемых/оказываемых услуг, связанных с разработкой проектной документации объекта капитального строительства, в том числе: выполнение изысканий, выполнение мероприятий по охране окружающей среды и рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства		
Подготовительные работы на месте, достаточные обзор земельного участка или стройплощадки, строительство, реконструкция, капитальный ремонт	Снятие объекта капитального строительства с государственного кадастрового учета; снятие или перенос инженерных коммуникаций и иных объектов, мешающих выполнению работ (за исключением объектов, подлежащих сохранению в соответствии с проектной документацией); вырубка лесных насаждений, мешающих выполнению работ (в соответствии с проектом лесного хозяйства); перенос (с последующим восстановлением) зеленых насаждений		
Объекты транспортной инфраструктуры	Аэродромы, аэропортовые комплексы и аэровокзалы, за исключением аэродромов, используемых для выполнения авиационных работ, авиационных мероприятий по поиску и спасанию, Код 52.23.11 по классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) (с использованием взлетно-посадочных полос, перронов и стоянок воздушных судов, перронов и стоянок для вертолетов); железнодорожные вокзалы (за исключением железнодорожных платформ, пешеходных переходов и иных подобных сооружений)		
Объекты капитального строительства, в отношении которых осуществляется подготовка проектной документации, в том числе: объекты, предназначенные для оборонного комплекса, для обеспечения обороны и безопасности, для обеспечения деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной охраны, органов государственной охраны высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, органов прокуратуры, органов внутренних дел, органов безопасности, органов государственной охраны, органов внешней разведки Российской Федерации, органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также объекты, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, Уставом гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации, Уставом службы в органах федеральной службы безопасности, Уставом внутренней службы в органах федеральной службы безопасности, Уставом гарнизонной и караульной служб органов федеральной службы безопасности, Уставом службы в таможенных органах Российской Федерации, Уставом гарнизонной и караульной служб таможенных органов Российской Федерации, Уставом службы в органах внутренних дел Российской Федерации, Уставом гарнизонной и караульной служб органов внутренних дел Российской Федерации, Уставом войсковой части (специальной войсковой части) войск национальной гвардии Российской Федерации, Уставом гарнизонной и караульной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, Уставом службы в органах принудительного исполнения Российской Федерации, Уставом гарнизонной и караульной службы органов принудительного исполнения Российской Федерации, Уставом военно-морского флота, Уставом дисциплинарного воинского состава Вооруженных Сил Российской Федерации, Уставом военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации, Уставом гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской Федерации, Уставом внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, Уставом гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил

№	Наименование фактора	Обоснование	Наличие/
1.	Реквизиты отчета по результатам инженерно-геодезических изысканий, указанные в разделе 1 «Пояснительная записка», совпадают с реквизитами представленного отчета по результатам инженерно-геодезических изысканий.	Наличие противоречий	
2.	Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям имеет один титульный лист	п. 5.7, 5.8, 9.1.6 ГОСТ Р 21.301-2021	
3.	Инженерные изыскания, результаты которых направлены на государственную экспертизу, подготовлены лицом, которое не соответствует установленным требованиям.	ч. 2 и 3 ст. 47 Градостроительного кодекса РФ	
4.	Электронные документы оформлены в соответствии с требованиями, утвержденными приказом Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр: обеспечена возможность поиска по текстовому содержанию документа и копирования текста, имеются оглавление и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.	п. 18 Положения, утв. постановлением Правительства №145	
5.	Отчетная документация по результатам инженерно-геодезических изысканий содержит текстовую часть отчета, текстовые приложения, графические приложения.	п.4.39 СП 47.13330.2016	
6.	Наименование объекта работ, приведенное в техническом отчете по результатам инженерно-геодезических изысканий, задании и программе на их производство, соответствует наименованию объекта, представленному в Задании на ПИР и Заявлении на проведение экспертизы.	п. 1 ст. 47, п.11 ст.48 190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ»	
7.	Срок давности инженерно-топографических планов составляет не более двух лет при условии подтверждения актуальности отображенной на них информации	п. 5.1.20 СП 47.13330.2016	
8.	Инженерно-топографический план, полученный в результате проведения инженерно-геодезических изысканий, выполнен на всю территорию проектирования.	п. 1, ст. 47 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ»	
9.	К тому Отчета по результатам инженерно-геодезических изысканий оформлен информационно-удостоверяющий лист (ИУЛ)	ГОСТ Р 21.101-2020 п. 12 Требований, утв. приказом Минстроя РФ № 341/пр	
10.	Контрольная сумма файла, указанная в ИУЛ, рассчитана по алгоритму расчёта CRC32-CCITT.	ГОСТ Р 21.101-2020	
11.	Задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий утверждено застройщиком/техническим заказчиком и согласовано исполнителем изысканий.	п.4.13 СП 47.13330.2016	
12.	В Задании на выполнение инженерно-геодезических изысканий указаны реквизиты документа (дата в формате ЧЧ.ММ.ГГГГ).	п/п 6 пункта 10 Приказа Минстроя от 08.06.2018 №341/пр	
13.	В Задании на выполнение инженерно-геодезических изысканий приведены идентификационные сведения о заказчике и исполнителе работ; сведения о принятой системе координат и высот, указания о масштабе топографической съемки и высоте сечения рельефа по отдельным площадкам.	п.5.1.12 СП 47.13330.2016	
14.	К Заданию на выполнение инженерно-геодезических изысканий приложен ситуационный план (схема) с указанием границ площадок, участков и направлений трасс.	п.5.1.12 СП 47.13330.2016	
15.	Программа работ на выполнение инженерно-геодезических изысканий согласована застройщиком/техническим заказчиком и утверждена исполнителем изысканий.	п.4.18 СП 47.13330.2016	
16.	В Программе работ на выполнение инженерно-геодезических изысканий указаны реквизиты документа (дата в формате ЧЧ.ММ.ГГГГ, номер (при	п/п 7 пункта 10 Приказа Минстроя от 08.06.2018 №341/пр	
17.	В Программе на выполнение инженерно-геодезических изысканий приведены сведения о заказчике и исполнителе работ; сведения о системах координат и высот; обоснование типов и методов закрепления на местности геодезических пунктов; данные о методах создания (обновления) инженерно-топографических планов и формирования инженерной цифровой модели местности	п.4.19 СП 47.13330.2016	
18.	Выполненные объемы работ; принятые типы и методы закрепления на местности геодезических пунктов; данные о методах создания (обновления) инженерно-топографических планов и формирования инженерной цифровой модели местности соответствуют программе работ на выполнение инженерно-геодезических изысканий.	п.4.18 СП 47.13330.2016	
19.	Приложения текстовой части технического отчета по инженерно-геодезическим изысканиям содержат: - данными о метрологической поверке (калибровке) средств измерений, выполненной до начала полевых работ; - документы, подтверждающие получение в установленном порядке выписки из каталога координат и/или отметок исходных геодезических пунктов; - акты внутреннего контроля и приемки результатов изысканий; - материалы уравнивания и оценки точности геодезических измерений в объеме, достаточном для оценки качества выполненных работ.	п. 5.1.23.9 СП 47.13330.2016	
20.	Графическая часть технического отчета по инженерно-геодезическим изысканиям содержит: - инженерно-топографический план; - схемы созданных геодезических сетей; - планы сетей подземных и надземных сооружений и инженерных коммуникаций с их техническими характеристиками, согласованные с собственником (эксплуатирующими организациями).	п. 5.1.24 СП 47.13330.2016	
21.	Топографический план составлен в соответствии с картографическими правилами.	Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500	
22.	Результаты инженерных изысканий подготовлены в цифровой форме (при наличии требования в задании застройщика/технического заказчика).	п. 4.2. ст. 47 Градостроительного кодекса РФ	

№	Наименование фактора	Обоснование	Наличие/
1.	Реквизиты отчета по результатам инженерно-геологических изысканий,	Наличие противоречий	
2.	Отчет по инженерно-геологическим изысканиям имеет один титульный лист	п. 5.7, 5.8, 9.1.6 ГОСТ Р 21.301-2021	
3.	Инженерные изыскания, результаты которых направлены на государственную	ч. 2 и 3 ст. 47 Градостроительного кодекса РФ	
4.	Электронные документы оформлены в соответствии с требованиями,	п. 18 Положения, утв. постановлением Правительства №145	
5.	Отчетная документация по результатам инженерно-геологическим	п.4.39 СП 47.13330.2016	
6.	Наименование объекта работ, приведенное в техническом отчете по	п. 1 ст. 47, п.11 ст.48 190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ»	
7.	Срок давности результатов инженерно-геологических изысканий не	табл. 6.1. СП 47.13330.2016	
8.	Конфигурация и расположение сооружений объекта работ соответствует	п. 1, ст. 47 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ»	
9.	К тому Отчета по результатам инженерно-геологических изысканий оформлен	ГОСТ Р 21.101-2020	
10.	Контрольная сумма файла, указанная в ИУЛ, рассчитана по алгоритму	ГОСТ Р 21.101-2020	
11.	Задание на выполнение инженерно-геологических изысканий утверждено	п.4.13 СП 47.13330.2016	
12.	В Задании на выполнение инженерно-геологических изысканий указаны	п/п 6 пункта 10 Приказа Минстроя от 08.06.2018 №341/пр	
13.	В Задании на выполнение инженерно-геологических изысканий приведены	п.4.15 СП 47.13330.2016	
14.	К Заданию на выполнение инженерно-геологических изысканий приложен	п.4.17 СП 47.13330.2016	
15.	Программа работ на выполнение инженерно-геологических изысканий	п.4.18 СП 47.13330.2016	
16.	В Программе работ на выполнение инженерно-геологических изысканий	п/п 7 пункта 10 Приказа Минстроя от 08.06.2018 №341/пр	
17.	В Программе на выполнение инженерно-геологических изысканий приведены	п.4.19 СП 47.13330.2016	
18.	В Программе работ на выполнение инженерно-геологических изысканий	пп.4.19, 6.1.9 СП 47.13330.2016	
19.	Текстовая часть технического отчета по результатам инженерно-	п.4.39, п.6.2.2.3, п.6.3.1.5, п.6.3.2.5 СП 47.13330.2016	
20.	Текстовая часть технического отчета по результатам инженерно-	п.6.2.2.3, п.6.3.1.5, п.6.3.2.5 СП 47.13330.2016	
21.	Графическая часть технического отчета по результатам инженерно-	п.4.39, п.6.2.2.3, п.6.3.1.5, п.6.3.2.5 СП 47.13330.2016	
22.	Результаты инженерных изысканий подготовлены в цифровой форме (при	п. 4.2. ст. 47 Градостроительного кодекса РФ	

№	Наименование фактора	Обоснование	Наличие/
1.	Реквизиты отчета по результатам инженерно-экологических изысканий, указанные в разделе 1	Наличие противоречий	
2.	Отчет по инженерно-экологическим изысканиям имеет один титульный лист	п. 5.7, 5.8, 9.1.6 ГОСТ Р 21.301-2021	
3.	Инженерные изыскания, результаты которых направлены на государственную экспертизу,	ч. 2 и 3 ст. 47 Градостроительного кодекса РФ	
4.	Электронные документы оформлены в соответствии с требованиями, утвержденными приказом	п. 18 Положения, утв. постановлением Правительства №145	
5.	Отчетная документация по результатам инженерно-экологических изысканий содержит текстовую	п.4.39 СП 47.13330.2016	
6.	Наименование объекта работ, приведенное в техническом отчете по результатам инженерно-	п. 1 ст. 47, п.11 ст.48 190-ФЗ Градостроительного кодекса РФ	
7.	Срок давности результатов инженерно-экологических изысканий не превышает 2 года с	табл. 8.1 СП 47.13330.2016	
8.	К тому Отчета по результатам инженерно-экологических изысканий оформлен информационно-	ГОСТ Р 21.101-2020	
9.	Контрольная сумма файла, указанная в ИУЛ, рассчитана по алгоритму расчёта CRC32-CCITT.	ГОСТ Р 21.101-2020	
10.	Задание на выполнение инженерно-экологических изысканий утверждено	п.4.13 СП 47.13330.2016	
11.	В Задании на выполнение инженерно-экологических изысканий указаны реквизиты документа	п/п 6 пункта 10 Приказа Минстроя от 08.06.2018 №341/пр	
12.	В Задании на выполнение инженерно-экологических изысканий приведены идентификационные	п.4.15 СП 47.13330.2016	
13.	К Заданию на выполнение инженерно-экологических изысканий приложен ситуационный план	п.4.17 СП 47.13330.2016	
14.	Программа работ на выполнение инженерно-экологических изысканий согласована	п.4.18 СП 47.13330.2016	
15.	В Программе работ на выполнение инженерно-экологических изысканий указаны реквизиты	п/п 7 пункта 10 Приказа Минстроя от 08.06.2018 №341/пр	
16.	В Программе на выполнение инженерно-экологических изысканий приведены сведения о	п.4.19 СП 47.13330.2016	
17.	В Программе на выполнение инженерно-экологических изысканий приведена обзорная схема	п.4.19 СП 47.13330.2016	
18.	Приложения текстовой части технического отчета по инженерно-экологическим изысканиям	п. 8.1.11 СП 47.13330.2016	
19.	Приложения текстовой части технического отчета по инженерно-экологическим изысканиям	п. 8.1.11 СП 47.13330.2016	
20.	Графическая часть технического отчета по инженерно-экологическим изысканиям содержит	п. 8.1.11 СП 47.13330.2016	
21.	Результаты инженерных изысканий подготовлены в цифровой форме (при наличии требования в	п. 4.2. ст. 47 Градостроительного кодекса РФ	

№	Наименование фактора	Строительство				Реконструкция, капитальный ремонт			
		МООС разрабатывается		(газопроводы ≤1,2 МПа)		МООС разрабатывается		заданию застройщика)	
		Обоснование	Наличие/	Обоснование	Наличие/	Обоснование	Наличие/	Обоснование	Наличие/
1.	Реквизиты Раздела 6 "Мероприятия по охране окружающей среды",	Наличие противоречий				Наличие противоречий			
2.	Том Раздела 6 "Мероприятия по охране окружающей среды" имеет	ГОСТ 21.101-2020 (п. 8.1.2, п.				ГОСТ 21.101-2020 (п. 8.1.2, п. 8.1.4, п. У.1, п.			
3.	Наименование объекта, приведенное в Разделе 6 "Мероприятия по охране окружающей среды", соответствует наименованию объекта, указанному в задании на ПИР и Заявлении на проведение экспертизы.	п.11 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ				п.11 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ			
4.	Электронный документ оформлен в соответствии с Требованиями,	п. 18 Положения, утв.				п. 18 Положения, утв. Постановлением			
5.	К тому Раздел 6 "Мероприятия по охране окружающей среды"	ГОСТ Р 21.101-2020 (прил. Х)				ГОСТ Р 21.101-2020 (прил. Х)			
6.	Контрольная сумма файла, указанная в ИУЛ рассчитана по алгоритму	п. 12 Требований, утв.				п. 12 Требований, утв. приказом Минстроя РФ			
7.	Результаты оценки воздействия на окружающую среду (в текстовой	пункт 40, подпункт «а»				пункт 40, подпункт «а»			
8.	Мероприятия по охране атмосферного воздуха (в текстовой части	пункт 40, подпункт «б»				пункт 40, подпункт «б»			
9.	Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных	пункт 40, подпункт «б»				пункт 40, подпункт «б»			
10.	Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных	пункт 40, подпункт «б»				пункт 40, подпункт «б»			
11.	Мероприятия по сбору, накоплению, транспортированию, обработке,	пункт 40, подпункт «б»				пункт 40, подпункт «б»			
12.	Мероприятия по охране растительного и животного мира (при наличии	пункт 40, подпункт «б»				пункт 40, подпункт «б»			
13.	Мероприятия по сохранению среды обитания животных, путей их	пункт 40, подпункт «б»				пункт 40, подпункт «б»			
14.	Сведения о местах хранения отвалов растительного грунта (в текстовой	пункт 40, подпункт «б»				пункт 40, подпункт «б»			
15.	Программа производственного экологического контроля (мониторинга)	пункт 40, подпункт «б»				пункт 40, подпункт «б»			
16.	Конструктивные решения и защитные устройства, предотвращающие	пункт 40, подпункт «б»				пункт 40, подпункт «б»			
17.	Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных	пункт 40, подпункт «в»				пункт 40, подпункт «в»			
18.	Ситуационный план размещения трассы линейного объекта в границах	пункт 40, подпункт «г1»				пункт 40, подпункт «г1»			
19.	Мероприятия по охране атмосферного воздуха (в текстовой части ПЗ)			приложение 10,					
20.	Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных			приложение 10,					
21.	Мероприятия по сбору, транспортировке и размещению отходов,			приложение 10,					
22.	Мероприятия по охране растительного мира (в текстовой части ПЗ)			приложение 10,					
23.	Сведения о местах хранения отвалов растительного грунта, а также			приложение 10,					
24.	Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных			приложение 10,					
25.	Описание растительного покрова, естественных преград (в текстовой	пункт 35, подпункт «а»		приложение 10,		пункт 35, подпункт «а»		пункт 35,	
26.	Обоснование необходимости размещения линейного объекта и его	пункт 35, подпункт «е»		приложение 10,		пункт 35, подпункт «е»		пункт 35,	
27.	Описание проектных решений и перечень мероприятий,			приложение 10,					
28.	План полосы отвода с нанесением границ участков вырубки леса (в			приложение 10,					
29.	Сведения о наличии зон с особыми условиями использования	пункт 35, подпункт «а1»				пункт 35, подпункт «а1»		пункт 35,	
30.	Описание полосы отвода и мест расположения на трассе зданий,	пункт 38, подпункт «а»		Приложение 10,		пункт 38, подпункт «а»		пункт 38,	
31.	Сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на	пункт 38, подпункт «б»		Приложение 10,		пункт 38, подпункт «б»		пункт 38,	
32.	Описание проектных решений и перечень мероприятий,	пункт 38, подпункт «р»		Приложение 10,		пункт 38, подпункт «р»		пункт 38,	
33.	План полосы отвода с нанесением границ участков вырубки леса (в	пункт 38, подпункт «т»		Приложение 10,		пункт 38, подпункт «т»		пункт 38,	

№	Наименование фактора	Обоснование	отсутствие
1.	Реквизиты Раздела 8 "Мероприятия по охране окружающей	Наличие противоречий	
2.	Том Раздела 8 "Мероприятия по охране окружающей среды" имеет	ГОСТ 21.101-2020 (п. 8.1.2, п. 8.1.4, п. У.1, п. Р.1)	
3.	Наименование объекта, приведенное в Разделе 8 "Мероприятия по	п.11 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ	
4.	Электронный документ оформлен в соответствии с Требованиями,	п. 18 Положения, утв. Постановлением Правительства №145	
5.	К тому Раздел 8 "Мероприятия по охране окружающей среды"	ГОСТ Р 21.101-2020 (прил. Х)	
6.	Контрольная сумма файла, указанная в ИУЛ рассчитана по	п. 12 Требований, утв. приказом Минстроя РФ № 341/пр	
7.	Раздел 8 "Мероприятия по охране окружающей среды" содержит в	п. 25 а) Положения, утв. Постановлением Правительства № 87	
8.	Раздел 8 "Мероприятия по охране окружающей среды" содержит в	п. 25 б) Положения, утв. Постановлением Правительства № 87	
9.	Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих	п. 22 м) Положения, утв. Постановлением Правительства № 87	
10.	Раздел 8 "Мероприятия по охране окружающей среды" содержит в	п. 25 б) Положения, утв. Постановлением Правительства № 87	
11.	Данные, обосновывающие решения по очистке сточных вод,	п. 22 м) Положения, утв. Постановлением Правительства № 87	
12.	Данные, обосновывающие решения по предотвращению	п. 22 н) Положения, утв. Постановлением Правительства № 87	
13.	Раздел 8 "Мероприятия по охране окружающей среды" содержит в	п. 25 б) Положения, утв. Постановлением Правительства № 87	
14.	Сведения о мероприятиях по охране атмосферного воздуха	п. 22 н) Положения, утв. Постановлением Правительства № 87	
15.	Сведения о мероприятиях по охране атмосферного воздуха	п. 19 н) Положения, утв. Постановлением Правительства № 87	
16.	Раздел 8 "Мероприятия по охране окружающей среды" содержит в	п. 25 б) Положения, утв. Постановлением Правительства № 87	
17.	Сведения о мероприятиях по оборотному водоснабжению	п. 17 р) Положения, утв. Постановлением Правительства № 87	
18.	Раздел 8 "Мероприятия по охране окружающей среды" содержит в	п. 25 б) Положения, утв. Постановлением Правительства № 87	
19.	Сведения о мероприятиях по рекультивации нарушенных или	п. 23 ф_1) Положения, утв. Постановлением Правительства № 87	
20.	Раздел 8 "Мероприятия по охране окружающей среды" содержит в	п. 25 б) Положения, утв. Постановлением Правительства № 87	
21.	Данные раздела «Мероприятия по сбору, накоплению,	п. 22 о) Положения, утв. Постановлением Правительства № 87	
22.	Данные раздела «Мероприятия по сбору, накоплению,	п. 23 ф_1) Положения, утв. Постановлением Правительства № 87	
23.	Данные раздела «Мероприятия по сбору, накоплению,	п. 12 н) Положения, утв. Постановлением Правительства № 87	
24.	Раздел 8 "Мероприятия по охране окружающей среды" содержит в	п. 25 б) Положения, утв. Постановлением Правительства № 87	
25.	Раздел 8 "Мероприятия по охране окружающей среды" содержит в	п. 25 б) Положения, утв. Постановлением Правительства № 87	
26.	Раздел 8 "Мероприятия по охране окружающей среды" содержит в	п. 25 б) Положения, утв. Постановлением Правительства № 87	
27.	Сведения о мероприятиях, технических решениях и сооружениях,	п. 18 б) Положения, утв. Постановлением Правительства № 87	
28.	Сведения о мероприятиях, технических решениях и сооружениях,	п. 18 д) Положения, утв. Постановлением Правительства № 87	
29.	Сведения о мероприятиях, технических решениях и сооружениях,	п. 18 а) Положения, утв. Постановлением Правительства № 87	
30.	Сведения о мероприятиях, технических решениях и сооружениях,	п. 12 о) Положения, утв. Постановлением Правительства № 87	
31.	Раздел 8 "Мероприятия по охране окружающей среды" содержит в	п. 25 б) Положения, утв. Постановлением Правительства № 87	
32.	Раздел 8 "Мероприятия по охране окружающей среды" содержит в	п. 25 в) Положения, утв. Постановлением Правительства № 87	
33.	Раздел 8 "Мероприятия по охране окружающей среды" содержит в	п. 25 г) Положения, утв. Постановлением Правительства № 87	
34.	Содержание ситуационного плана (карты-схемы) соответствует	п. 12 а_1) Положения, утв. Постановлением Правительства № 87	
35.	Раздел 8 "Мероприятия по охране окружающей среды" содержит в	п. 25 д) Положения, утв. Постановлением Правительства № 87	
36.	Содержание ситуационного плана (карты-схемы) соответствует	п. 22 с) Положения, утв. Постановлением Правительства № 87	
37.	Раздел 8 "Мероприятия по охране окружающей среды" содержит в	п. 25 д_1) Положения, утв. Постановлением Правительства № 87	
38.	Содержание ситуационного плана соответствует содержанию	п. 12 м) Положения, утв. Постановлением Правительства № 87	
39.	Раздел 8 "Мероприятия по охране окружающей среды" содержит в	п. 25 е) Положения, утв. Постановлением Правительства № 87	
40.	Раздел 8 "Мероприятия по охране окружающей среды" содержит в	п. 25 ж) Положения, утв. Постановлением Правительства № 87	
41.	Содержание ситуационного плана (карты-схемы) соответствует	п. 25 б) Положения, утв. Постановлением Правительства № 87	

№	Наименование фактора	Обоснование	Наличие/		
	Чек-лист по направлению «ИТМ ГО и ЧС»				
1.		Ч. 14 ст. 48 ГрК РФ.		В разделе 1 " Пояснительная записка" в подразделе "Сведения о принадлежности к опасным	Ст. 2, приложение 1, приложение 2 Федеральный закон от
				Класс опасности производственного объекта, указанного в разделе 1 "Пояснительная	Пункт 11.4 Типовой формы, утвержденной приказом Минстроя
				В разделе 1 " Пояснительная записка" приведены сведения о разделах и пунктах проектной	Подпункт х пункта 10 Положения № 87
				В разделе 1 «Пояснительная записка» в состав проектной документации **включен подраздел**	Часть 14 статьи 48 ГрК
				В разделе 1 «Пояснительная записка» в состав проектной документации **включена**	Подпункт а) пункта 32 Положения № 87.
				Задание на проектирование содержит требование о разработке **декларации промышленной**	Подпункт а) пункта 32 Положения № 87.
				В разделе 1 «Пояснительная записка» в состав проектной документации **включена**	Подпункт а) пункта 32 Положения № 87.
				В разделе 1 «Пояснительная записка» в состав проектной документации **включена**	Подпункт б) пункта 32 Положения № 87.
				В декларации безопасности гидротехнического сооружения **указан класс** гидротехнического	Статья 7 федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ.
2.	Получены ли исходные данные (технические условия) для разработки	П. 4.8, п. 5, подпункт в) п. 6.2.1 ГОСТ Р 22.2.13-2023			
3.	Представлен ли подраздел «ПМ ГОЧС», как соответствующий подраздел проекта в	Подпункт б_1) пункта 32 Положения, утверждённого		Представлен подраздел **«ПМ ГОЧС»**, как соответствующий подраздел проекта в составе	Подпункт б_1) пункта 32 Положения, утверждённого
4.	Соответствует ли подраздел «ПМ ГОЧС» требованиям нормативных правовых	П. 4.10 ГОСТ Р 22.2.13-2023			
5.	Соответствует ли оформление подраздела «ПМ ГОЧС», в т.ч., последовательность	Подпункт п. 6.1.1 ГОСТ Р 22.2.13-2023		Подраздел **«ПМ ГОЧС»** выполнен в соответствии с национальными стандартами системы	Пункт 3 Положения, утверждённого постановлением
6.	Имеются ли отступления от требований, установленных нормативными	П. 4.6 ГОСТ Р 22.2.13-2023			
7.	Разработаны ли специальные технические условия (СТУ) с указанием оснований	П. 4.6 ГОСТ Р 22.2.13-2023			
8.	Имеет ли организация – разработчик подраздела «ПМ ГОЧС» свидетельство о	П. 4.7, подпункт в) п. 6.2.1 ГОСТ Р 22.2.13-2023			
9.	Предусмотрено ли проектом строительство защитных сооружений гражданской	Подпункт б) п. 6.1.4 ГОСТ Р 22.2.13-2023			
10.	Предусмотрено ли приспособление зданий (сооружений) для использования в	Подпункт в) п. 6.1.4 ГОСТ Р 22.2.13-2023			
11.	Включены ли в состав подраздела «ПМ ГОЧС» отдельными частями, а в случаях,	Подпункт в) п. 6.1.4 ГОСТ Р 22.2.13-2023			
12.	Указан ли в текстовой части список разработчиков подраздела «ПМ ГОЧС»?	Подпункт а) п. 6.2.1 ГОСТ Р 22.2.13-2023		При проектировании, реконструкции опасных производственных объектов выполняются	п.п. 6.1-6.5, п.п. 6.17-6.28, п.п. 6.38-6.59 СП 165.1325800.2014
13.	Приведены ли сведения о повышении квалификации разработчиков подраздела	Подпункт а) п. 6.2.1 ГОСТ Р 22.2.13-2023			
14.	Представлено ли заверение проектной организации разработчика подраздела «ПМ	Подпункт б) п. 6.2.1 ГОСТ Р 22.2.13-2023			
15.	Включен ли в состав текстовой части подраздела «ПМ ГОЧС» перечень	П. 3 Положения, утверждённого постановлением Правительства РФ			
-	сведения об отнесении организации, в состав которой входит объект	от 16.02.2008 № 87.		Предоставлены сведения об отнесении проектируемого объекта к категории по гражданской	Постановление Правительства РФ от 16.08.2016 № 804
-	сведения о размещении проектируемого объекта относительно территорий,	П. 6.2.2 ГОСТ Р 22.2.13-2023		Предоставлены сведения о расположении проектируемого объекта на территории, отнесенной	Постановление Правительства РФ от 03.10.1998 № 1149
-	сведения о границах зон возможных опасностей, в которых может оказаться			Установлены границы зон возможных опасностей, в которых может	п.п. 4.4-4.13, прил. А СП 165.1325800.2014
-	сведения о продолжении функционирования проектируемого объекта в военное			Разработаны мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования объекта в	ст. 9 Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ
-	сведения о численности наибольшей работающей смены проектируемого объекта.				
-	решения по управлению гражданской обороной проектируемого объекта, системам			Разработаны мероприятия по управлению гражданской обороной проектируемого объекта,	ст. 14 Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ. Постановление
-	мероприятия по световой и другим видам маскировки объектов организаций и			Выполняются требования к ведению маскировочных мероприятий на объектах и территориях.	п. 10 СП 165.1325800.2014, СП 264.1325800.2016
-	проектные решения по повышению устойчивости работы источников				
-	обоснование введения режимов радиационной защиты на территории				
-	проектные решения по обеспечению безаварийной остановки технологических				
-	решения по содержанию запасов материально-технических, продовольственных,			Предусмотрены запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных	ст. 9 Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ
-	мероприятия по повышению эффективности защиты производственных фондов			Разработаны мероприятия по повышению устойчивости функционирования организаций и	ст. 14 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ
-	мероприятия по приспособлению объектов коммунально-бытового назначения для			Выполнены расчеты границ и характеристик зон воздействия поражающих факторов взрывов,	прил. А СП 165.1325800.2014. ГОСТ Р 12.3.047-2012. Приказ МЧС
-	мероприятия по мониторингу состояния радиационной и химической обстановки				
-	мероприятия по инженерной защите (укрытию) персонала объекта в защитных				
-	мероприятия по обеспечению вывода персонала проектируемого объекта из зон				
16.	Включен ли в состав текстовой части подраздела «ПМ ГОЧС» перечень	П. 3 Положения, утверждённого постановлением Правительства РФ			
-	перечень и характеристики производств (технологического оборудования)	от 16.02.2008 № 87.			
-	сведения о рядом расположенных объектах производственного назначения,				
-	сведения о природно-климатических условиях в районе строительства, результаты				
-	результаты определения (расчета) границ и характеристик зон воздействия				
-	сведения о численности и размещении персонала проектируемого объекта,				
-	результаты оценки риска чрезвычайных ситуаций для проектируемого объекта?				
-	мероприятия, направленные на уменьшение риска чрезвычайных ситуаций на				
-	предусмотренные проектной документацией мероприятия по контролю				
-	мероприятия по защите проектируемого объекта и персонала от чрезвычайных				
-	предусмотренные проектной документацией мероприятия по инженерной защите				
-	решения по содержанию на проектируемом объекте резервов материальных				
-	предусмотренные проектной документацией технические решения по системам				
-	мероприятия по обеспечению противоаварийной устойчивости пунктов и систем				
17.	Представлены ли приложения к текстовой части?	П. 6.2.4 ГОСТ Р 22.2.13-2023			
-	копия перечня исходных данных для разработки мероприятий ГОЧС, выданного				
-	копия свидетельства о допуске организации - разработчика подраздела «ПМ				
-	копия паспорта, имеющегося на объект ЗСГО (при наличии такового)?				
-	копия акта проверки содержания и использования ЗСГО (при наличии такового)?				
-	копия акта проверки готовности имеющегося на объекте объекта коммунально-				
-	копия акта по результатам комплексной проверки готовности локальной системы				
18.	Представлены ли в составе графической части подраздела «ПМ ГОЧС»	П. 6.3.1 ГОСТ Р 22.2.13-2023			
-	ситуационный план района строительства с указанием границ зон возможной				
-	схема планировочной организации (ситуационный план) земельного участка,				
-	ситуационный план (карта-схема) района строительства проектируемого объекта с				
-	схемы размещения, структурные и функциональные схемы объектовых и				
-	другие графические материалы, отражающие принятые в проектной документации				
19.	Приведено ли описание решений по инженерной защите территории и объектов	Подпункт д) пункта 12 Положения, утверждённого постановлением		Пункт следует исключить - предмет проверки эксперта ПЗУ	
20.	Приведено ли описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих	Подпункт о) пункта 14 Положения, утверждённого постановлением		Пункт следует исключить - предмет проверки эксперта ПЗУ	
21.	Приведено ли описание мероприятий по обеспечению устойчивого	Подпункт и) пункта 20 Положения, утверждённого постановлением			
22.	Приведено ли описание мероприятий по обеспечению безопасного	Подпункт п) пункта 21 Положения, утверждённого постановлением			

Раздел 5. Подраздел 21 "Система газоснабжения"
Линейные объекты: Сеть газораспределения и (или) сеть газопотребления до 1,2 МПа включительно

пункт 21 ПП 87	Что писать	Указано	Не указано				
Титульный лист	- контрольная сумма помещает в контрольной суммой, указанной в разделе 1 «Пояснительная записка»; - наименование объекта; - наименование и реквизиты организации, разработавшей раздел; - ФИО ГИП; - подпись исполнителей; подпись голошмовских лиц (ГИП, главный архитектор);						
1) перечень исходных данных и условий для подготовки проектной документации: - технические условия, сведения о нагрузке, о классе промышленной опасности, требования к надежности и качеству поставляемого газа(пар);	- краткие фотографические сведения об источнике газоснабжения; - сведения о нагрузке и классе промышленной опасности; - реквизиты, регламент и технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям газоснабжения - проверка соответствия состава и качества газа требований ГОСТ 5542			00.00.00.0001	Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (вместе с "Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию")	Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87	Электронная почта: раздел согласования, уточнить, спецификация решений
2) сведения о газе и газовом топливе, потребляемых топливно, характеристики и данные на работы - для объектов промышленного назначения;	- сведения о газе и газовом топливе, потребляемых топливно, характеристики и данные на работы; - технологическая схема расхода газа			00.00.00.0002	Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (вместе с "Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию")	Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87	Электронная почта: раздел согласования, уточнить, спецификация решений
				00.00.00.0006	Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (вместе с "Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию")	Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87	Электронная почта: раздел согласования, уточнить, спецификация решений
3) описание технических решений по обеспечению учета и контроля расхода газа, применяемые системы автоматического регулирования - для объектов промышленного назначения;	- описание технических решений по обеспечению учета и контроля расхода газа - соответствие промежуточных проектных решений узла измерений расхода газа (УИР) техническим условиям газоснабжающей организации - выводы по результатам расчетов часового расхода газа			00.00.00.0007	Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (вместе с "Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию")	Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87	Электронная почта: раздел согласования, уточнить, спецификация решений
4) описание и обоснование проектных систем автоматического регулирования и контроля технических процессов - для объектов промышленного назначения;	- проверка соответствия проектных проектных решений и (или) основных параметров;			00.00.00.0008	Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (вместе с "Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию")	Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87	Электронная почта: раздел согласования, уточнить, спецификация решений
5) описание технических решений по обеспечению учета и контроля расхода газа, применяемые системы автоматического регулирования - для объектов промышленного назначения;	- описание технических решений по обеспечению учета и контроля расхода газа, применяемые системы автоматического регулирования - соответствие промежуточных проектных решений узла измерений расхода газа (УИР) техническим условиям газоснабжающей организации			00.00.00.0009	Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (вместе с "Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию")	Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87	Электронная почта: раздел согласования, уточнить, спецификация решений
6) описание мест расположения приборов учета газа(пара) и (или) устройств сбора и передачи данных от таких приборов;	- описание проектных решений по месту расположения УИР и устройств сбора и передачи данных от УИР; - проверка на соответствие требований по размещению объектов единых нормов учета газа			00.00.00.0070	Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (вместе с "Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию")	Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87	Электронная почта: раздел согласования, уточнить, спецификация решений
7) описание технических решений по обеспечению контроля температуры газа - для объектов промышленного назначения;	- проверка соответствия проектных проектных решений по способам контроля температуры в системе продуктов сгорания газа результатам расчетов			00.00.00.0071	Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (вместе с "Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию")	Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87	Электронная почта: раздел согласования, уточнить, спецификация решений
8) описание технических решений по обеспечению пылеулавливания и пылеподавления - для объектов производственного назначения;	- указать перечень мероприятий по обеспечению пылеулавливания и пылеподавления			00.00.00.0072	Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (вместе с "Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию")	Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87	Электронная почта: раздел согласования, уточнить, спецификация решений
9) перечень мероприятий рационального использования топливно-энергетических ресурсов - для объектов производственного назначения;	- указать перечень рационального топливного хозяйства (при необходимости)			00.00.00.0073	Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (вместе с "Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию")	Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87	Электронная почта: раздел согласования, уточнить, спецификация решений
10) описание и обоснование маршрута прокладки газопроводов и (или) трассы кабельной линии промышленного электропитания, а также внутренней на нем, - для объектов производственного назначения;	- описание трассы электропитания с указанием общей протяженности, в том числе указать способы прокладки (подземно, наземно, надземно, по фасаду и т.д.) сведения о земельно-имущественных трассы электропитания и земельных участках, подлежащих временному занятию в ходе работ по объекту - обоснование условных границ охранной зоны производственного объекта			00.00.00.0074	Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (вместе с "Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию")	Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87	Электронная почта: раздел согласования, уточнить, спецификация решений
11) описание и обоснование технических решений по устройству электрохимической защиты стальных газопроводов от коррозии;	- описание проектных решений по устройству электрохимической защиты стальных газопроводов от коррозии - проверка на соответствие требованиям ГОСТ 9.602 и ГОСТ 34713-2.			00.00.00.0075	Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (вместе с "Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию")	Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87	Электронная почта: раздел согласования, уточнить, спецификация решений
12) описание и обоснование технических решений по обеспечению электроснабжения - для объектов, не энергопотребляющих электроэнергию (при необходимости);	- описание проектных решений о средствах технологического электроснабжения автоматики, для объектов, не энергопотребляющих электроэнергию (при необходимости)			00.00.00.0076	Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (вместе с "Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию")	Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87	Электронная почта: раздел согласования, уточнить, спецификация решений
13) перечень мероприятий по обеспечению безопасного функционирования объектов системы газоснабжения, в том числе в обязательном проектировании инженерных систем от попадания и предупреждение возникновения исследующих, опасных, сигнал, системы оповещения и связи;	- описание проектных решений по обеспечению безопасного функционирования объектов системы газоснабжения - проверка соответствия требованиям Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870, СП 62.13330 и т.д.			00.00.00.0077	Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (вместе с "Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию")	Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87	Электронная почта: раздел согласования, уточнить, спецификация решений
14) перечень мероприятий по созданию аварийной эксплуатационной службы и мероприятий по охране систем газоснабжения - для объектов производственного назначения;	- указать сведения по создания аварийной эксплуатационной службы и мероприятий по охране систем газоснабжения			00.00.00.0078	Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (вместе с "Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию")	Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87	Электронная почта: раздел согласования, уточнить, спецификация решений
15) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергоэффективности в целях соблюдения требований энергетической эффективности при обводке капитального строительства, включающие: требования к обеспечению рационального использования, минимальной потребности в невосполняемых природных ресурсах, сокращения потребления и снижения потребления оборудования и материалов, использующих в качестве топлива природный газ, использующих в качестве топлива природный газ, использующих в качестве топлива природный газ

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

объектов

№	Наименование фактора	Обоснование	Примечание	Наличие/ отсутствие
1.	Раздел 1 «Пояснительная записка» оформлена в	Пункт 2 Требований, утв. Приказом Минстроя 783/пр		
2.	Состав проектной документации должен быть	Пункт 3 Положения, утв. Постановлением Правительства № 87		
3.	Состав проектной документации на реконструкцию	Пункт 3_3 Положения, утв. Постановлением Правительства № 87	Принятые в проектной документации решения и мероприятия,	
4.	Раздел 1 «Пояснительная записка» должен содержать	Пункт 10 (у) и пункт 3 Положения, утвержденного постановлением		
5.	Раздел 1 «Пояснительная записка» должен содержать	Подпункт т) пункта 10 Положения, утвержденного постановлением	Согласно ФЗ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ здания и сооружения	
6.	Раздел 1 «Пояснительная записка» должен содержать	Подпункт о) пункта 10 Положения, утвержденного постановлением		
7.	Раздел 1 «Пояснительная записка» должен содержать	Подпункт х) пункта 10 Положения, утвержденного постановлением		
8.	Раздел 2 «Схема планировочной организации	Пункт 3, пункт 5, подпункт м) пункта 12 Положения, утвержденного	Согласно пункту 3_3 принятые в проектной документации решения и	
9.	Раздел 3 «Объемно-планировочные и архитектурные	Пункт 3, пункт 5 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от	Принятые в проектной документации решения и мероприятия,	
10.	Раздел 3 «Объемно-планировочные и архитектурные	Пункт 3, пункт 5 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от	Принятые в проектной документации решения и мероприятия,	
11.	Раздел 3 «Объемно-планировочные и архитектурные	Пункт 3 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008	Принятые в проектной документации технические и иные решения	
12.	Раздел 4 «Конструктивные решения» должен	Пункт 3, пункт 5 Положения, утвержденного постановлением Правительства		
13.	Раздел 5 подраздел "Система электроснабжения", при	Пункт 3_3 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от	ФНП «Правила промышленной безопасности при использовании	
14.	Раздел 5 подраздел "Система электроснабжения"	Пункт 3_3, пункт 5 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от	пункт 4.9 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых	
15.	Раздел 5 подраздел 4 «Отопление, вентиляция и	Пункт 3, пункт 5 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от		
16.	Раздел 5 подраздел 6 "Система газоснабжения" по	Пункт 3, пункт 21 Положения, утвержденного постановлением		
17.	Раздел 5 подраздел 6 "Система газоснабжения" должен	Пункт 3 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от		
18.	Раздел 5 подраздел 6 "Система газоснабжения" при	Пункт 3, пункт 5 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от		
19.	Раздел 5 подраздел 6 "Система газоснабжения" должен	Пункт 3, пункт 5 Положения, утвержденного постановлением Правительства	Согласно требованиям пункта 3 Положения, утвержденного	
20.	Разделе 5 подраздел 6 «Система газоснабжения»	Пункт 3, подпункт с), ф) пункта 21 Положения, утвержденного		
21.	Разделе 5 подраздел 6 «Система газоснабжения»	Пункт 3 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от		
22.	Разделе 5 подраздел 6 «Система газоснабжения»	Пункт 3, подпункт р) пункта 21 Положения, утвержденного постановлением		
23.	Разделе 5 подраздел 6 «Система газоснабжения»	Пункт 3, пункт 5 Положения, утвержденного постановлением Правительства		
24.	Разделе 5 подраздел 6 «Система газоснабжения»	пункт 3, пункт 5, пункт 21 Положения, утвержденного постановлением		
25.	Разделе 5 подраздел 6 «Система газоснабжения» должен содержать сведения по обеспечению взрывоустойчивости помещения котельной, данные о принятой площади легкосбрасываемых конструкций	Пункт 3 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, пункт 6.32 СП 89.13330, Технический регламент о безопасности сетей газораспределения, утвержденный постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870		
26.	Раздел 6 "Технологические решения" при включении в состав раздела перечня нормативной документации, в соответствии с которой, выполнены проектные решения должна так же быть указана нормативная документация в области промышленной безопасности	пункт 3 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87		
27.	Раздел 6 "Технологические решения" должен	пункт 3, пункт 5 подпункт ж пункт 22 Положения, утвержденного		
28.	Раздел 6 "Технологические решения" должен	пункт 3, пункт 5 Положения, утвержденного постановлением Правительства		
29.	Раздел 10 "Требования к обеспечению безопасной	Пункт 26_1 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ		
30.	Раздел 10 "Требования к обеспечению безопасной	Пункт 3, пункт 5 Положения, утвержденного постановлением Правительства		
31.	Раздел 10 "Требования к обеспечению безопасной	Пункт 26_1, пункт 3 Положения, утвержденного постановлением		
32.	Раздел 10 "Требования к обеспечению безопасной	подпункт к) пункт 26-1 Положения, утвержденного постановлением		

№	Наименование фактора	Обоснование	Наличие/ отсутствие	Код	Вывод о несоответствии	Основание	Предложение по отработке	Тип несоответствия	
1									
2	Представлен раздел «Пояснительная записка» в формате XML ~~(версия 5.01)~~(В актуальной версии)	Пункт 2 Требований, утв. Приказом Минстроя 783/пр		~~00.00.0000~~ 01.03.0519	Не представлен раздел "Пояснительная записка" в формате XML (версия XML не актуальная)	Пункты 3.1 и 3.2 Положения, утв.постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; Пункт 2 Требований, утв. приказом Минстроя 783/пр"	Необходимо представить раздел "Пояснительная записка" в актуальной версии XML	Несоответствие в проектной документации	Несоответствие проектной документации требованиям технических регламентов
3	Реквизиты задания на проектирование, указанные в разделе «Пояснительная записка», совпадают с реквизитам и контрольной суммой представленного Задания на проектирование	П. 9.1.4 Регламента Наличие противоречий		~~00.00.2004~~ 01.03.0025	Не представлено задание на проектирование с реквизитами и контрольной суммой, указанными в разделе «Пояснительная записка».	Подпункт б) пункта 10 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87	Необходимо привести во взаимное соответствие раздел «Пояснительная записка» и реквизиты и (или) контрольную сумму задания на проектирование	Несоответствие в проектной документации	Несоответствие проектной документации требованиям технических регламентов
4	Задание на проектирование оформлено в формате XML (в случае если реквизиты задания после 09.07.2025).	П. 2 Требований, утв. Приказом Минстроя 783/пр		~~01.01.2017~~ 01.03.0025	Не представлено задание на проектирование в формате XML (задание на проектирование утверждено после 09.07.2025, версия XML не актуальная)	Пункт 2 Требований, утв. приказом Минстроя 783/пр	Необходимо представить задание на проектирование в актуальной версии XML.	Несоответствие в проектной документации	Несоответствие проектной документации требованиям технических регламентов
5	Реквизиты задания на инженерные изыскания, указанные в разделе « «Пояснительная записка», совпадают с реквизитами и контрольной суммой представленного ~~Задания на проектирование~~	П. 9.1.4 Регламента Наличие противоречий		01.03.2025	Не представлено задание на выполнение инженерных изысканий с реквизитами и контрольной суммой, указанными в разделе «Пояснительная записка».	Подпункт б) пункта 10 Положения, утв.постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; Подпункт ж) пункта 13 Положения, утв. постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145	Необходимо представить документ с реквизитами (число, месяц, год) указанными в разделе «Пояснительная записка»	Несоответствие в проектной документации	Несоответствие проектной документации требованиям технических регламентов
6	Наименование объекта, адрес и вид работ, указанные в разделе «Пояснительная записка», соответствуют Заданию на проектирование.	П. 9.1.4 Регламента Наличие противоречий		01.03.2004 00.00.0222 01.03.0001	Наименование объекта, адрес и вид работ, указанные в разделе «Пояснительная записка» не соответствуют ~~Заданию~~ Заданию на проектирование	Наличие противоречий	Необходимо привести во взаимное соответствие наименование объекта и (или) адрес и (или) вид работ, указанные в разделе «Пояснительная записка». ~~Заданию~~ задания на проектирование.	Несоответствие в проектной документации	Несоответствие проектной документации требованиям технических регламентов
7	В заявлении указан УНП	П. 9.1.18 Регламента		Нет типового	В заявлении о проведении экспертизы не указан УНП	Пункты 9.1.18 Регламента	В заявлении о проведении экспертизы необходимо указать УНП		
8	Представлены сметы на проектно-изыскательские работы.	П. 51,53 Положения, утв. Постановлением Правительства № 87		Отсутствует типовое ~~01.01.2000~~ Акты ПНР не включены в ФРСН	Не представлена смета на проектно-изыскательские работы; ~~сведения о актовых включены в федеральный реестр сметных нормативов (в разработке)~~	Раздел 8 Положения, утв.постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145	Необходимо представить смету на проектно-изыскательские работы; ~~сведения о актовых включены в федеральный реестр сметных нормативов (в разработке)~~		
9	Наименование объекта, адрес и вид работ, указанные в разделе «Пояснительная записка», соответствуют ГИС РЖС	Наличие противоречий		Нет типового	Наименование объекта и (или) адрес и (или) вид работ, указанные в разделе «Пояснительная записка» не соответствуют ГИС РЖС	Наличие противоречий	Необходимо привести во взаимное соответствие наименование объекта и (или) адрес и (или) вид работ, указанные в разделе «Пояснительная записка» ГИС РЖС		
10	Представлено письмо, подтверждающее сметную или предполагаемую (предельную)стоимость.	Подпункт а_7) пункта 13 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145.		~~00.00.2023~~ 00.00.0021	Не представлено письмо о предельной сметной или предполагаемой (предельной)стоимости строительства	п.13 а_7 Положения, утв. постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145	Необходимо предоставить письмо главного распорядителя бюджетных средств	Несоответствие в сметной документации	Общее замечание о несоответствии сметной документации
11	Реквизиты отчета по инженерно-геологическим изысканиям, указанные в разделе «Пояснительная записка», совпадают с реквизитами представленного отчета.	Наличие противоречий		~~02.01.2019~~ 02.01.0019	Не представлен отчет по результатам инженерно-геологических изысканий, с реквизитами и (или) контрольной суммой, указанными в разделе "Пояснительная записка"	Наличие противоречий	Необходимо привести во взаимное соответствие раздел «Пояснительная записка» и реквизиты и (или) контрольную сумму Отчета	Несоответствие в инженерных изысканиях	Инженерно-геологические изыскания
12	Реквизиты отчета по инженерно-геологическим изысканиям, указанные в разделе «Пояснительная записка», совпадают с реквизитами представленного отчета.	Наличие противоречий		~~02.02.2002~~ 02.02.0002	Не представлен отчет по результатам инженерно-геологических изысканий, с реквизитами и (или) контрольной суммой, указанными в разделе "Пояснительная записка"	Наличие противоречий	Необходимо привести во взаимное соответствие раздел «Пояснительная записка» и реквизиты и (или) контрольную сумму Отчета	Несоответствие в инженерных изысканиях	Инженерно-геологические изыскания
13	Реквизиты отчета по инженерно-экологическим изысканиям, указанные в разделе «Пояснительная записка», совпадают с реквизитами представленного отчета.	Наличие противоречий		~~00.04.2007~~ 02.04.0045	Не представлен отчет по результатам инженерно-экологических изысканий с реквизитами и (или) контрольной суммой, указанными в разделе "Пояснительная записка"	Наличие противоречий	Необходимо привести во взаимное соответствие раздел «Пояснительная записка» и реквизиты и (или) контрольную сумму Отчета	Несоответствие в инженерных изысканиях	Инженерно-экологические изыскания
14	Реквизиты отчета по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям, указанные в разделе «Пояснительная записка», совпадают с реквизитами представленного отчета.	Наличие противоречий		~~02.03.1958~~ 02.03.0058	Не представлен отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий, с реквизитами и (или) контрольной суммой, указанными в разделе "Пояснительная записка"	Наличие противоречий	Необходимо привести во взаимное соответствие раздел «Пояснительная записка» и реквизиты и (или) контрольную сумму Отчета	Несоответствие в инженерных изысканиях	Инженерно-гидрометеорологические изыскания
15	Реквизиты отчета по результатам Обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций, указанные в разделе «Пояснительная записка», совпадают с реквизитами представленного отчета. Не представлены результаты и материалы исследования объекта капитального строительства	Наличие противоречий		00.00.0024	Не представлен отчет по результатам Обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций, с реквизитами и (или) контрольной суммой, указанными в разделе "Пояснительная записка"	Наличие противоречий	Необходимо привести во взаимное соответствие раздел «Пояснительная записка» и реквизиты и (или) контрольную сумму Отчета		
16	Реквизиты отчета по результатам обследования объекта капитального строительства, указанные в разделе «Проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства», совпадают с реквизитами представленного отчета по результатам обследования.	Наличие противоречий		~~01.03.0035~~ 01.03.0035	Не представлены результаты и материалы обследования объекта капитального строительства с реквизитами и контрольной суммой, указанными в "Проекте организации работ по сносу объекта капитального строительства"	Пункт 16_3 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145. Пункт 4.д) Требований, утв. постановлением Правительства РФ от 26.04.2019 № 509	Необходимо представить результаты и материалы обследования объекта капитального строительства		
17	Представлен акт, утверждённый застройщиком или техническим заказчиком, содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно- технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов по состоянию на дату обследования в соответствии с пунктом 16(4) Положения № 145. (В случае капитального ремонта)	П. 16_4 Положения, утв. Постановлением Правительства № 145		~~01.01.2012~~ 01.01.0012	Не представлен акт, утверждённый техническим заказчиком и содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов, с реквизитами и (или) контрольной суммой, указанными в разделе "Пояснительная записка"	Пункт 16.4 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145	Необходимо привести во взаимное соответствие раздел «Пояснительная записка» и реквизиты и (или) контрольную сумму Акта	Несоответствие в сметной документации	Общее замечание о несоответствии сметной документации
18	В разделе 1 «Пояснительная записка» указаны реквизиты акта приемки(обследования) по проведению реконструкции, капитального ремонта, сноса.	П. 10 (б) Положения, утв. Постановлением Правительства № 87 П. 9.1.13 Регламента		~~01.03.2008~~ 01.03.0029	Не представлен акт приемки(обследования) собственника здания (строения, сооружения), содержащий условия реконструкции, капитального ремонта или сноса объекта капитального строительства или его части с реквизитами и (или) контрольной суммой, указанными в разделе "Пояснительная записка"	Подпункт б) пункта 10 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.	Необходимо привести во взаимное соответствие раздел «Пояснительная записка» и реквизиты и (или) контрольную сумму Акта	Несоответствие в проектной документации	Несоответствие проектной документации требованиям технических регламентов
19	В разделе 1 «Пояснительная записка» указаны реквизиты ГПТУ.	П. 10 (б) Положения, утв. Постановлением Правительства № 87 П. 9.1.13 Регламента		~~01.02.1972~~ 00.00.0001 01.03.0030 01.03.0081	Не представлен ГПТУ с реквизитами и контрольной суммой, указанной в разделе "Пояснительная записка"	Подпункт б) пункта 10 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.	Необходимо привести во взаимное соответствие раздел «Пояснительная записка» и реквизиты и (или) контрольную сумму ГПТУ	Несоответствие в проектной документации	Несоответствие проектной документации требованиям технических регламентов
20	Требуется разработка проекта планировки территории в соответствии с постановлением Правительства РФ от 12 ноября 2020 г. № 1816	Постановлением Правительства РФ от 12 ноября 2020 г. № 1816		~~01.03.2009~~ 01.03.0030 01.03.0083 01.03.0009	В разделе «Пояснительная записка» не указаны реквизиты утверждённой в установленном порядке документации по планировке территории	Подпункт б) пункта 10 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 Постановление Правительства РФ от 12 ноября 2020 г. № 1816	В разделе «Пояснительная записка» необходимо указать реквизиты (число, месяц, год) утвержденной в установленном порядке документации по планировке территории	Несоответствие в проектной документации	Несоответствие проектной документации требованиям технических регламентов
21	Реквизиты Технических условий в сетях водоснабжения, указанные в разделе 1 «Пояснительная записка», совпадают с реквизитами представленных Технических условий			01.03.1951	Не представлены технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям водоснабжения с реквизитами, указанными в разделе «Пояснительная записка».	Пункт 11 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.	Необходимо представить документ с реквизитами (число, месяц, год) указанными в разделе «Пояснительная записка» (документ не представлен, представлен документ с другими реквизитами или без реквизитов).	Несоответствие в проектной документации	Несоответствие проектной документации требованиям технических регламентов
22	Реквизиты Технических условий в сетях водоотведения, указанные в разделе 1 «Пояснительная записка», совпадают с реквизитами представленных Технических условий.	Наличие противоречий		01.03.1952	Не представлены технических условий подключения (технологического присоединения) к сетям водоотведения с реквизитами, указанными в разделе 1 «Пояснительная записка».	Пункт 11 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.	Необходимо представить документ с реквизитами (число, месяц, год) указанными в разделе «Пояснительная записка» (документ не представлен, представлен документ с другими реквизитами или без реквизитов).	Несоответствие в проектной документации	Несоответствие проектной документации требованиям технических регламентов
23	Реквизиты Технических условий в сетях линейной канализации, указанные в разделе 1 «Пояснительная записка», совпадают с реквизитами представленных Технических условий.	Наличие противоречий		01.03.1953	Не представлены технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям ливневой канализации с реквизитами, указанными в разделе «Пояснительная записка».	Пункт 11 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.	Необходимо представить документ с реквизитами (число, месяц, год) указанными в разделе «Пояснительная записка» (документ не представлен, представлен документ с другими реквизитами или без реквизитов).	Несоответствие в проектной документации	Несоответствие проектной документации требованиям технических регламентов
24	Реквизиты Технических условий в сетях теплоснабжения, указанные в разделе 1 «Пояснительная записка», совпадают с реквизитами представленных Технических условий в сетях теплоснабжения.	Наличие противоречий		00.00.0012	Не представлены технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям теплоснабжения с реквизитами, указанными в разделе «Пояснительная записка»	Пункт 11 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.	Необходимо представить документ с реквизитами (число, месяц, год) указанными в разделе «Пояснительная записка» (документ не представлен, представлен документ с другими реквизитами или без реквизитов)		
25	Реквизиты Технических условий в сетях телефонной связи, указанные в разделе 1 «Пояснительная записка», совпадают с реквизитами представленных Технических условий.	Наличие противоречий		00.00.0013	Не представлены технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям телефонной связи с реквизитами, указанными в разделе «Пояснительная записка»	Пункт 11 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.	Необходимо представить документ с реквизитами (число, месяц, год) указанными в разделе «Пояснительная записка» (документ не представлен, представлен документ с другими реквизитами или без реквизитов)		
26	Реквизиты Технических условий на вывод информации в пожарную часть МЧС о состоянии систем противопожарной защиты, указанные в разделе «Пояснительная записка», совпадают с реквизитами представленных Технических условий.	Наличие противоречий		00.00.0259	Не представлены технические условия на вывод информации в пожарную часть МЧС о состоянии систем противопожарной защиты	Пункт 11 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.	Необходимо представить документ с реквизитами (число, месяц, год) указанными в разделе «Пояснительная записка» (документ не представлен, представлен документ с другими реквизитами или без реквизитов)		
27	Реквизиты Технических условий на вывод информации в ОВО (ЧОО) о состоянии систем безопасности (охранно-тревожная сигнализация), указанные в разделе 1 «Пояснительная записка», совпадают с реквизитами представленных Технических условий	Наличие противоречий		00.00.0260	Не представлены технические условия на вывод информации в ОВО (ЧОО) о состоянии систем безопасности (охранно-тревожная сигнализация)	Пункт 11 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.	Необходимо представить документ с реквизитами (число, месяц, год) указанными в разделе «Пояснительная записка» (документ не представлен, представлен документ с другими реквизитами или без реквизитов)		
28	Реквизиты Технических условий на подключение и вывод информации в систему технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», указанные в разделе 1 «Пояснительная записка», совпадают с реквизитами представленных Технических условий	Наличие противоречий		00.00.0261	Не представлены технические условия на подключение и вывод информации в систему технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»	Пункт 11 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.	Необходимо представить документ с реквизитами (число, месяц, год) указанными в разделе «Пояснительная записка» (документ не представлен, представлен документ с другими реквизитами или без реквизитов)		
29	Реквизиты Технических условий на подключение к автоматизированной системе регионального оповещения Московской области», указанные в разделе «Пояснительная записка», совпадают с реквизитами представленных Технических условий	Наличие противоречий		00.00.0262	Не представлены технические условия на подключение к автоматизированной системе регионального оповещения Московской области	Пункт 11 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.	Необходимо представить документ с реквизитами (число, месяц, год) указанными в разделе «Пояснительная записка» (документ не представлен, представлен документ с другими реквизитами или без реквизитов)		
30	Реквизиты Технических условий в сетях электроснабжения, указанные в разделе 1 «Пояснительная записка», совпадают с реквизитами представленных Технических условий в сетях электроснабжения	Наличие противоречий		01.03.1930	Не представлены технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям электроснабжения с реквизитами, указанными в разделе «Пояснительная записка»	Пункт 11 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.	Необходимо представить документ с реквизитами (число, месяц, год) указанными в разделе «Пояснительная записка» (документ не представлен, представлен документ с другими реквизитами или без реквизитов)	Несоответствие в проектной документации	Несоответствие проектной документации требованиям технических регламентов
31	Реквизиты Технических условий на передачу информации о потреблении энергоресурсов, указанные в разделе 1 «Пояснительная записка», совпадают с реквизитами представленных Технических условий	Наличие противоречий		00.00.0263	Не представлены технические условия условий на передачу информации о потреблении энергоресурсов,	Пункт 11 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.	Необходимо представить документ с реквизитами (число, месяц, год) указанными в разделе «Пояснительная записка» (документ не представлен, представлен документ с другими реквизитами или без реквизитов)		
32	Реквизиты Технических условий на диспетчеризацию лифтового и иного оборудования систем инженерного обеспечения, указанные в разделе 1 «Пояснительная записка», совпадают с реквизитами представленных Технических условий	Наличие противоречий		00.00.0264	Не представлены технические условия на диспетчеризацию лифтового и иного оборудования систем инженерного обеспечения	Пункт 11 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.	Необходимо представить документ с реквизитами (число, месяц, год) указанными в разделе «Пояснительная записка» (документ не представлен, представлен документ с другими реквизитами или без реквизитов)		
33	Реквизиты Технических условий в сетях газоснабжения, указанные в разделе 1 «Пояснительная записка», совпадают с реквизитами представленных Технических условий	Наличие противоречий		00.00.0014	Не представлены технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям газоснабжения с реквизитами, указанными в разделе «Пояснительная записка»	Пункт 11 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.	Необходимо представить документ с реквизитами (число, месяц, год) указанными в разделе «Пояснительная записка» (документ не представлен, представлен документ с другими реквизитами или без реквизитов)		
34	Реквизиты документа о согласовании отступлений от положений технических условий, указанные в разделе 1 «Пояснительная записка», совпадают с реквизитами представленного документа о согласовании отступлений от положений технических условий	Наличие противоречий		01.03.1934	Не представлен документ о согласовании отступлений от положений технических условий с реквизитами, указанными в разделе «Пояснительная записка»	Пункт 11 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.	Необходимо представить документ с реквизитами (число, месяц, год) указанными в разделе «Пояснительная записка» (документ не представлен, представлен документ с другими реквизитами или без реквизитов)	Несоответствие в проектной документации	Несоответствие проектной документации требованиям технических регламентов

58	Реквизиты согласия владельца автомобильной дороги на примыкание, указанные в разделе 1 «Пояснительная записка», совпадают с реквизитами представленного согласия владельца автомобильной дороги на примыкание.	Наличие противоречий		00.00.0265	Не представлено согласие владельца автомобильной дороги на примыкание с реквизитами, указанными в разделе «Пояснительная записка».	Часть 1 статьи 20 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ Пункт 11 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87	Необходимо представить документ с реквизитами (число, месяц, год) указанными в разделе «Пояснительная записка» (документ не представлен, представлен документ с другими реквизитами или без реквизитов)		
59	~~Основные технико-экономические показатели (площадь, мощность, общая протяженность, строительный объем) (в том числе подземной), указанные в разделе 1 «Пояснительная записка» противоречат ПЗУ и Заданию на ПСД~~ ОКС указаны технико-экономические показатели	П. 10 (м) Положения, утв. Постановлением Правительства № 87 П. 9.1.13 Регламента		01.02.2010 01.02.0010 01.03.0007	В разделе «Пояснительная записка» не указаны технико-экономические показатели проектируемых объектов.	Подпункт м) пункта 10 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87	4. Площадь отклонения, м2. Баланс территории проекта и площади участка в границах ППТ: Предельные показатели по зданию: 1. Назначение здания (ФЗ-384, ст 4, п. 1.1). 2. Общая площадь, в том числе подземная часть, м2. 3. Строительный объем, в том числе подземная часть, м3. 4. Этажность, эт. 5. Максимальная высота здания, м. Предельные параметры по сооружению: 1. Тип сооружения, например: полной заводской готовности. 2. Тип устройства: наземные, подземные, обваливаемые. 3. Объем, м3. Мощность объектов капитального строительства: 1. Котельная - установленная мощность, МВт; 2. ВЭУ, очистные сооружения, КНС - производственная мощность, м3/сут. В случае включения в состав объекта согласно ТЗ на проектирование линейного объекта за границами ППТУ, например: сбросной коллектор - указывается протяженность, м. P.S. объекты реконструкции чаще всего имеют аналогичные		
60	ПЗ указаны технико-экономические показатели линейного объекта			01.02.2010 01.03.0010 01.03.0046	В разделе «Пояснительная записка» не указаны технико-экономические показатели проектируемых линейных объектов.	Подпункт м) пункта 10 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87	Перечень показателей для линейного объекта - категория; - протяженность; - проектная мощность; - пропускная способность; - грузонапряженность; - интенсивность движения; - сведения об основных технологических операциях линейного объекта в зависимости от его назначения, основные параметры продольного профиля и полосы отвода и др. P.S.В случае включения в состав ПД п. 37. Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта" перечень показателей необходимо представить в соответствии с объектом капитального строительства (на земельный участок, на здания и сооружения).		
61	Функциональное назначение объекта, указанное в разделе «Пояснительная записка», соответствует функциональному назначению указанному ~~в задании~~ в задании на проектирование.	П. 10 (д) Положения, утв. Постановлением Правительства № 87		01.03.2025 01.03.0030	В разделе «Пояснительная записка» не указаны сведения о назначении и функционально-технологических особенностях объекта капитального строительства.	Подпункт д) пункта 10 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87	В разделе 1 проектной документации «Пояснительная записка» необходимо указать сведения о назначении и функционально-технологических особенностях объекта капитального строительства в соответствии с заданием на проектирование и классификатором объектов капитального строительства утвержденным приказом Минстроя России от 02.11.2022 г. № 928/пр.	Несоответствие проектной документации требованиям технических регламентов	Несоответствие проектной документации требованиям технических регламентов
62	ГИП включен в Национальный реестр специалистов (НОПРИЗ) на выполнение данной документации	Требования ВГРЗ/Статья 55_5-1 ГРК РФ		Типовое замечание #92707807					
63	ГИП включен в Национальный реестр специалистов (НОПРИЗ) на выполнение инженерных изысканий	Требования ВГРЗ/Статья 55_5-1 ГРК РФ		Типовое замечание #92707807					
64	В разделе «Пояснительная записка» указаны сведения о застройщике	П. 2 Требований, утв. Приказом Минстроя ТО/пр	Требуется на ЭМК схема	Типовое замечание #92707807					
65	Представлен документ, подтверждающий полномочия заявителя Не представлен документ, подтверждающий полномочия заявителя	П. 9.1.11 Регламента		00.00.0020 01.01.0019	Не представлен документ, подтверждающий полномочия заявителя	Подпункт ж) пункта 13 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145	Необходимо представить документ, подтверждающий полномочия заявителя действовать от имени застройщика, технического заказчика.		
66	Отсутствует квалифицированная электронная подпись (УК ЭП) лица, подписавшего заявление, соответствует сведениям, указанным в заявлении	П. 9.1.9 Регламента		Не требуется замечание?					
71	Не представлен раздел "Схема планировочной организации земельного участка".			00.00.0009 00.00.0010	Не представлен раздел "Схема планировочной организации земельного участка".	Задание на проектирование. Пункт 3.1 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87	Необходимо представить документ с контрольным суммами указанными в разделе «Пояснительная записка» (документ не представлен, представлен документ с другими контрольными суммами)		
72	Не представлен раздел "Объемно-планировочные и архитектурные решения".			00.00.0003 00.00.0011	Не представлен раздел "Объемно-планировочные и архитектурные решения"	Задание на проектирование. Пункт 3.1 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87	Необходимо представить документ с контрольным суммами указанными в разделе «Пояснительная записка» (документ не представлен, представлен документ с другими контрольными суммами)		
73	Не представлен раздел "Конструктивные решения".			00.00.0004 00.00.0012	Не представлен раздел "Конструктивные решения".	Задание на проектирование. Пункт 3.1 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87	Необходимо представить документ с контрольным суммами указанными в разделе «Пояснительная записка» (документ не представлен, представлен документ с другими контрольными суммами)		
74	Не представлен раздел "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения".			00.00.0005 00.00.0013	Не представлен раздел "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения".	Задание на проектирование. Пункт 3.1 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87	Необходимо представить документ с контрольным суммами указанными в разделе «Пояснительная записка» (документ не представлен, представлен документ с другими контрольными суммами)		
75	Входит в замечание 00.00.0015 (Указывается в предложение по отработке, какого конкретно не хватает)			00.00.0006	Не представлен подраздел "Система электроснабжения".	Задание на проектирование. Пункт 3.1 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87	Необходимо представить документ с контрольным суммами указанными в разделе «Пояснительная записка» (документ не представлен, представлен документ с другими контрольными суммами)		
76	Входит в замечание 00.00.0015 (Указывается в предложение по отработке, какого конкретно не хватает)			00.00.0007	Не представлен подраздел "Система водоснабжения".	Задание на проектирование. Пункт 3.1 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87	Необходимо представить документ с контрольным суммами указанными в разделе «Пояснительная записка» (документ не представлен, представлен документ с другими контрольными суммами)		
77	Входит в замечание 00.00.0015 (Указывается в предложение по отработке, какого конкретно не хватает)			00.00.0008	Не представлен подраздел "Система водоотведения".	Задание на проектирование. Пункт 3.1 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87	Необходимо представить документ с контрольным суммами указанными в разделе «Пояснительная записка» (документ не представлен, представлен документ с другими контрольными суммами)		
78	Входит в замечание 00.00.0015 (Указывается в предложение по отработке, какого конкретно не хватает)			00.00.0009	Не представлен подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети".	Задание на проектирование. Пункт 3.1 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87	Необходимо представить документ с контрольным суммами указанными в разделе «Пояснительная записка» (документ не представлен, представлен документ с другими контрольными суммами)		
79	Входит в замечание 00.00.0015 (Указывается в предложение по отработке, какого конкретно не хватает)			00.00.0010	Не представлен подраздел "Сети связи".	Задание на проектирование. Пункт 3.1 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87	Необходимо представить документ с контрольным суммами указанными в разделе «Пояснительная записка» (документ не представлен, представлен документ с другими контрольными суммами)		
80	Входит в замечание 00.00.0015 (Указывается в предложение по отработке, какого конкретно не хватает)			00.00.0011	Не представлен подраздел "Система газоснабжения".	Задание на проектирование. Пункт 3.1 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87	Необходимо представить документ с контрольным суммами указанными в разделе «Пояснительная записка» (документ не представлен, представлен документ с другими контрольными суммами)		
81	Не представлен раздел "Технологические решения".			00.00.0007 00.00.0014	Не представлен раздел "Технологические решения".	Задание на проектирование. Пункт 3.1 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87	Необходимо представить документ с контрольным суммами указанными в разделе «Пояснительная записка» (документ не представлен, представлен документ с другими контрольными суммами)		
82	Не представлен раздел "Проект организации строительства".			00.00.0008 00.00.0020	Не представлен раздел "Проект организации строительства".	Задание на проектирование. Пункт 3.1 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87	Необходимо представить документ с контрольным суммами указанными в разделе «Пояснительная записка» (документ не представлен, представлен документ с другими контрольными суммами)		
83	Не представлен раздел "Мероприятия по охране окружающей среды".			00.00.0009 01.02.0001	Не представлен раздел "Мероприятия по охране окружающей среды"	Задание на проектирование. Пункт 3.1 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87	Необходимо представить документ с контрольным суммами указанными в разделе «Пояснительная записка» (документ не представлен, представлен документ с другими контрольными суммами)		
84	Не представлен раздел "Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства.			00.00.0010 00.00.0028	Не представлен раздел "Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства.	Задание на проектирование. Пункт 3.1 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87	Необходимо представить документ с контрольным суммами указанными в разделе «Пояснительная записка» (документ не представлен, представлен документ с другими контрольными суммами)		
85	Не представлен раздел "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства".			00.00.0011 00.00.0030	Не представлен раздел "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства".	Задание на проектирование. Пункт 3.1 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87	Необходимо представить документ с контрольным суммами указанными в разделе «Пояснительная записка» (документ не представлен, представлен документ с другими контрольными суммами)		
87	Не представлен раздел "Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства".			00.00.0012 01.02.0002	Не представлен раздел "Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства".	Задание на проектирование. Пункт 3.1 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87	Необходимо представить документ с контрольным суммами указанными в разделе «Пояснительная записка» (документ не представлен, представлен документ с другими контрольными суммами) Сайт для проверки файлов в XML/GGE формате - https://gge.mcs.ru/		
88	Не представлен Сводный сметный расчет, определяющий общую сметную стоимость строительства с учетом производимых изменений проектной (и (или) иной технической документации на полный объем работ с учетом объемов корректировки (включенных и дополнительных).			00.00.0013 01.02.0001	Не представлен Сводный сметный расчет, определяющий общую сметную стоимость строительства с учетом производимых изменений проектной и (или) иной технической документации на полный объем работ с учетом объемов корректировки (включенных и дополнительных).	Методика, утвержденная приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр.	Необходимо представить документ в формате GGE с контрольным суммами указанными в разделе «Пояснительная записка» (документ не представлен, представлен документ с другими контрольными суммами)		
89	Не представлен Сводный сметный расчет, определяющий сметную стоимость изменений.			00.00.0014 01.02.0002	Не представлен Сводный сметный расчет, определяющий сметную стоимость изменений.	Методика, утвержденная приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр.	Необходимо представить документ в формате GGE с контрольным суммами указанными в разделе «Пояснительная записка» (документ не представлен, представлен документ с другими контрольными суммами)		
90	Не представлены Локальные сметные расчеты (сметы) на исключаемые объемы работ.			00.00.0015 01.03.0001	Не представлены Локальные сметные расчеты (сметы) на исключаемые объемы работ.	Методика, утвержденная приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр.	Необходимо представить документ в формате GGE с контрольным суммами указанными в разделе «Пояснительная записка» (документ не представлен, представлен документ с другими контрольными суммами)		
91	Не представлены Локальные сметные расчеты (сметы) на дополнительные объемы работ.			00.00.0016 01.03.0002	Не представлены Локальные сметные расчеты (сметы) на дополнительные объемы работ.	Методика, утвержденная приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр.	Необходимо представить документ в формате GGE с контрольным суммами указанными в разделе «Пояснительная записка» (документ не представлен, представлен документ с другими контрольными суммами)		
92	Не представлены Сопоставительные ведомости объемов работ, подготовленные в соответствии с Приложением № 12 к Методике, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр.			00.00.0017 00.00.0003	Не представлены Сопоставительные ведомости объемов работ, подготовленные в соответствии с Приложением № 12 к Методике, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр.	Методика, утвержденная приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр.	Необходимо представить документ в формате GGE с контрольным суммами указанными в разделе «Пояснительная записка» (документ не представлен, представлен документ с другими контрольными суммами)		
93	Не представлены Сопоставительные ведомости изменения сметной стоимости, подготовленные в соответствии с Приложением № 13 к Методике, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр.			00.00.0018 01.01.0004	Не представлены Сопоставительные ведомости изменения сметной стоимости, подготовленные в соответствии с Приложением № 13 к Методике, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр в отношении стан сводного сметного расчета стоимости строительства: объектных сметных расчетов (смет); локальных сметных листов (смет).	Методика, утвержденная приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр.	Необходимо представить документ с контрольным суммами указанными в разделе «Пояснительная записка» (документ не представлен, представлен документ с другими контрольными суммами)		
94	Не представлен раздел "Проект полосы отвода".			00.00.0019 00.00.0024	Не представлен раздел "Проект полосы отвода"	Задание на проектирование. Пункт 3.2 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87	Необходимо представить документ с контрольным суммами указанными в разделе «Пояснительная записка» (документ не представлен, представлен документ с другими контрольными суммами)		
95	Не представлен раздел "Требования к обеспечению безопасной эксплуатации линейного объекта".			00.00.0020 00.00.0033	Не представлен раздел "Требования к обеспечению безопасной эксплуатации линейного объекта".	Задание на проектирование. Пункт 3.2 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87	Необходимо представить документ с контрольным суммами указанными в разделе «Пояснительная записка» (документ не представлен, представлен документ с другими контрольными суммами)		
97	В разделе 1 " Пояснительная записка" в подразделе "Сведения о принадлежности к опасным производственным объектам" пропущены сведения о **Классе опасности производственного объекта**. (I – 2 Класс (I ГЗ), 3 - 4 класс (МОГЗ))		Абзац 2 подпункта б) пункта 2 Постановления Правительства № 145		Отсутствует типовое замечание				

20	В разделе 1 «Пояснительная записка» приведены сведения о разделах и пунктах проектной документации, содержащие решения и мероприятия по обеспечению требований промышленной безопасности. В разделе «Пояснительная записка» не указаны реквизиты положительное заключение экспертизы промышленной безопасности.	Подпункт а) пункта 10 Положения № 87 Подпункт б) пункта 10 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87»		01.03.0307 01.03.0304	Раздел "Пояснительная записка" не содержит сведения о разделах и пунктах проектной документации, содержащие решения и мероприятия по обеспечению требований промышленной безопасности - для опасных производственных объектов	Подпункт к) пункта 10 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87	В разделе «Пояснительная записка» необходимо указать реквизиты (число, месяц, год) положительное заключение экспертизы промышленной безопасности, внесенное в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности.	Несоответствие в проектной документации	Несоответствие проектной документации требованиям технических регламентов
24	В разделе 1 «Пояснительная записка» в состав проектной документации **включен раздел "Перечень мероприятий по гражданской обороне**, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по противодействию терроризму (**не разрабатывается для сетей газораспределения и (или) газопотребления давлением до 0,3 МПа включительно**);	Часть 14 статьи 48 ГрК Подпункт б_1) пункта 32 Положения № 87 Подпункт а) пункта 8 Приложения 10 к Положению 87		Типовое значение не найдено	Не представлен раздел "Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по противодействию терроризму	Задание на проектирование: Пункт 3.2 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87	Необходимо представить документ с контрольными суммами указанными в разделе «Пояснительная записка» (документ не представлен, представлен документ с другими контрольными суммами)		
25	Задание на проектирование содержит требование о разработке **декларации промышленной безопасности** производственных объектов, разрабатываемая на стадии проектирования **для объектов 3 и 4 класса опасностей.**	Подпункт а) пункта 32 Положения № 87. Абзац 2 части 2 статьи 14 федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ.		Типовое значение не найдено					
26	В разделе «Пояснительная записка» в состав проектной документации **включена декларация промышленной безопасности** производственных объектов, разрабатываемая на стадии проектирования **для объектов 2 и 4 класса опасностей.**	Подпункт а) пункта 32 Положения № 87. Абзац 2 части 2 статьи 14 федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ.		Типовое значение не найдено	Не представлена декларация промышленной безопасности производственного объекта, разрабатываемая на стадии проектирования	Задание на проектирование: Пункт 32 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87	Необходимо представить документ с контрольными суммами указанными в разделе «Пояснительная записка» (документ не представлен, представлен документ с другими контрольными суммами)		
27	В разделе «Пояснительная записка» в состав проектной документации **включена декларация безопасности гидротехнического сооружения**, для гидротехнических сооружений **1 - 4 класса.**	Подпункт б) пункта 32 Положения № 87. Абзац 5 статьи 10 федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ.		Типовое значение не найдено	Не представлена декларация безопасности гидротехнического сооружения	Задание на проектирование: Пункт 32 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.	Необходимо представить документ с контрольными суммами указанными в разделе «Пояснительная записка» (документ не представлен, представлен документ с другими контрольными суммами)		
29	**В декларации безопасности гидротехнического** сооружения **указан** класс гидротехнического сооружения (1-2 Класс (ГТС)), 3 - 4 класс (МОГТО))	Статья 7 федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ. Пункт 9.1 Формы, утвержденной приказом Росгидромета от 09.12.2020 № 509		Типовое значение не найдено	В декларации безопасности гидротехнического сооружения класс гидротехнического сооружения	Статья 7 федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ. Пункт 9.1 Формы, утвержденной приказом Росгидромета от 09.12.2020 № 509	В декларации безопасности гидротехнического сооружения необходимо указать класс гидротехнического сооружения		
30	~~В разделе 1 «Пояснительная записка» указывается 3D модель объекта~~ Раздел «Пояснительная записка» не содержит сведений о составе 3D модели объекта.	П. 2 Требований, утв. Приказом Минстроя 783/пр Требуется по XML-схеме		01.02.2054 01.02.0027	Раздел «Пояснительная записка» не содержит сведений о составе 3D модели объекта.	Пункт 2 Требований, утвержденных Приказом Минстроя от 12.05.2017 № 783/пр	Необходимо представить документ с контрольными суммами указанными в разделе «Пояснительная записка» (документ не представлен, представлен документ с другими контрольными суммами)	Несоответствие в проектной документации	Несоответствие проектной документации заданию на проектирование
32	Не представлена цифровая информационная модель (ЦИМ) предусмотренная техническим заданием на выполнение проектно-изыскательских работ			02.01.1941				Только геодезия	
37	Состав 3D модели объекта, указанный в разделе 1 «Пояснительная записка», соответствует заданию на проектирование.	П. 9.1.12 Регламента							
48	Состав 3D модели объекта, указанный в разделе 1 «Пояснительная записка», не уложен в полном объеме								
49	Представленный комментируемый анализ цен не подписан застройщиком или техническим заказчиком	пр. 13 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации", утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 №421/пр.		03.01.2025					
50	Представлен документ, подтверждающий передачу документации техническому заказчику, с указанием текущего уровня цен.	П. 9.1.2 Регламента		01.03.1958 01.03.0056	Не представлен документ, подтверждающий передачу документации техническому заказчику.	Подпункт к_2) пункта 13 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145.	Необходимо представить документ, подтверждающий передачу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику, техническому заказчику (с приложением перечня разделов).	Несоответствие в проектной документации	Несоответствие проектной документации требованиям технических регламентов
51	Раздел «Пояснительная записка» содержит заверение проектной организации о соответствии проектной документации.	П. 10 (ф) Положения, утв. Постановлением Правительства № 87		01.03.2022 01.03.0024	В разделе «Пояснительная записка» отсутствует заверение о соответствии проектной документации.	Подпункт ф) пункта 10 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.	Необходимо представить документ, подтверждающий передачу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику, техническому заказчику (с приложением перечня разделов).

17	~~Конъюнктурный анализ подписан электронной подписью представителем заказчика или лицом, имеющим право представлять интересы заказчика на основании доверенности технического заказчика~~	п. 13 - 24 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр. П. 7 Требований, утв. Приказом Минстроя 783/пр		~~05.01.2010~~ 05.01.0005	Конъюнктурный анализ цен не подписан лицами составившими и проверившими его и техническим заказчиком	п. 13 - 24 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр. П. 7 Требований, утв. Приказом Минстроя 783/пр	Представить конъюнктурный анализ цен, подписанный лицами составившими и проверившими его и техническим заказчиком. Электронные документы подписываются с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. В случае невозможности обеспечения их электронной подписью - на отдельные документы оформляется информационно-удостоверяющие листы (ИУЛ)	Несоответствие в сметной документации	Общее замечание о несоответствии сметной документации															
18	Сводный сметный расчет содержит сведения о заказчике, наименования стройки, дата утверждения																										
19	Сводный сметный расчет подписан руководителем проектной организации, главным инженером проекта, начальником, заказчиком. Представляемые электронные документы подписываются с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. ~~В случае невозможности обеспечения их электронной подписью - на отдельные документы оформляется информационно-удостоверяющие листы (ИУЛ)~~			~~05.02.2003~~ 05.02.0005	Не представлен сводный сметный расчет, подписанный руководителем проектной организации, главным инженером проекта, техническим заказчиком	Гл. IX, Приложение № 6 Методики , утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр	Представить сводный сметный расчет стоимости строительства, подписанный руководителем проектной организации, главным инженером проекта, техническим заказчиком. Электронные документы подписываются с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. ~~В случае невозможности обеспечения их электронной подписью - на отдельные документы оформляется информационно-удостоверяющие листы (ИУЛ)~~	Несоответствие в сметной документации	Несоответствие сводного сметного расчета															
20	~~Конъюнктурный анализ подписан лицом, не имеющим полномочий представлять интересы технического заказчика.~~ Представляемые электронные документы подписываются с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. ~~В случае невозможности обеспечения их электронной подписью - на отдельные документы оформляется информационно-удостоверяющие листы (ИУЛ)~~	Дополнений 98 пункт? Что оставлять?																									
21	~~Не представлены пояснительная записка, ведомость объемов работ, ведомость ресурсов, ведомость стоимости материалов, ведомость стоимости машин и механизмов, ведомость стоимости оборудования, ведомость стоимости прочих затрат, ведомость стоимости работ по разделам, ведомость стоимости работ по видам работ, ведомость стоимости работ по видам затрат, ведомость стоимости работ по видам затрат по разделам, ведомость стоимости работ по видам затрат по видам работ, ведомость стоимости работ по видам затрат по видам работ по разделам, ведомость стоимости работ по видам затрат по видам работ по видам работ, ведомость стоимости работ по видам затрат по видам работ по видам работ по разделам, ведомость стоимости работ по видам затрат по видам работ по видам работ по видам работ, ведомость стоимости работ по видам затрат по видам работ по видам работ по видам работ по разделам, ведомость стоимости работ по видам затрат по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ, ведомость стоимости работ по видам затрат по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по разделам, ведомость стоимости работ по видам затрат по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ, ведомость стоимости работ по видам затрат по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по разделам, ведомость стоимости работ по видам затрат по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ, ведомость стоимости работ по видам затрат по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по разделам, ведомость стоимости работ по видам затрат по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ, ведомость стоимости работ по видам затрат по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по разделам, ведомость стоимости работ по видам затрат по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ, ведомость стоимости работ по видам затрат по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по разделам, ведомость стоимости работ по видам затрат по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ, ведомость стоимости работ по видам затрат по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по разделам, ведомость стоимости работ по видам затрат по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ, ведомость стоимости работ по видам затрат по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по разделам, ведомость стоимости работ по видам затрат по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ, ведомость стоимости работ по видам затрат по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по разделам, ведомость стоимости работ по видам затрат по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ, ведомость стоимости работ по видам затрат по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по разделам, ведомость стоимости работ по видам затрат по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ, ведомость стоимости работ по видам затрат по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по разделам, ведомость стоимости работ по видам затрат по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ, ведомость стоимости работ по видам затрат по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по разделам, ведомость стоимости работ по видам затрат по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ, ведомость стоимости работ по видам затрат по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по видам работ по разделам, ведомость стоимости работ по видам затрат по видам работ

Пояснительная записка XML–схема (версия П9.4) **Наименование поля**	**Предложения по обязательности поля при оформлении пояснительной записки**	**Источник данных данных для заполнения поля пояснительной записки**	**Получатель данных из пояснительной записки** Заключение экспертизы (XML (версия П1.3))	**Получатель данных из пояснительной записки** Разрешение на строительство (Приложение № 1 к приказу Минстроя России от 03.06.2022 № 446/пр)	**Получатель данных из пояснительной записки** Разрешение на ввод в эксплуатацию (Приложение № 2 к приказу Минстроя России от 03.06.2022 № 446/пр)
Титульный лист		Стуктурный элемент XML (версия П9.4)			
Наименования организации, разработавшей раздел	Обязательное	**Задание на проектирование (XML (версия П12.1))** *5. РАЗРАБОТЧИК ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ* *"Генеральный разработчик проектной документации"* ***Поле: Полное наименование***			
Наименование объекта	Обязательное	**Задание на проектирование (XML (версия П12.1))** *Титульный лист* ***Поле: Наименование объекта капитального строительства (далее-объект)***	**Титульный лист** ***Поле: Наименование объекта экспертизы***	Раздел 3. Информация об объекте капитального строительства ***Поле: 3.1. Наименование объекта капитального строительства (этапа) в соответствии с проектной документацией:*** **Раздел 7. Проектные характеристики объекта капитального строительства** **Поле: 7.Х. Наименование объекта капитального строительства предусмотренного проектной документацией:**	
ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ	Обязательное	Стуктурный элемент XML (версия П9.4)			
Раздел 1. «Пояснительная записка»	Обязательное	Стуктурный элемент XML (версия П9.4)			
- Гриф ограничения доступа					
Шифр	Обязательное				
Вид работ	Обязательное	**Задание на проектирование XML (версия П12.1)** *6. ВИД И СРОК СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА* *6.1. ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА* ***Поле: Вид работ***	**Титульный лист** ***Поле: Вид работ***	Раздел 3. Информация об объекте капитального строительства ***Поле: 3.2. Вид выполняемых работ в отношении объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией:***	
Штамп о внесении изменений (номер изменения, дата изменения)					
ГИП - ФИО	Обязательное				

ГАП - ФИО					
Должность - ФИО	Обязательное				
Год	Обязательное				
Содержание	Обязательное	Стуктурный элемент XML (версия П9.4)			
Перечень используемых сокращений	Обязательное				
Сведения о лице (лицах), разработавшем(их) проектную документацию	Обязательное	Стуктурный элемент XML (версия П9.4)			
Генеральный проектировщик	Обязательное	**Задание на проектирование XML (версия П12.1)** *6.РАЗРАБОТЧИК ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ* ***ГЕНЕРАЛЬНЫЙ РАЗРАБОТЧИК ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ*** ***Полное наименование*** ***ОГРН*** ***ИНН*** ***КПП*** ***Адрес***	**2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших проектную документацию** **Генеральный проектировщик** **Наименование:** **ОГРН:** **ИНН:** **КПП:** **Место нахождения и адрес:**	Раздел 5. Сведения о проектной документации, типовом архитетурном решении ***5.1. Сведения о разработчике - индивидуальном предпринимателе*** **5.2. Сведения о разработчике - юридическом лице**	
Сведения о лицах, принимавших участие в разработке проектно документации	Обязательное	**Задание на проектирование XML (версия П12.1)** *6.РАЗРАБОТЧИК ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ* ***СУБПОДРЯДНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ*** ***Полное наименование*** ***ОГРН*** ***ИНН*** ***КПП*** ***Адрес***	**2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших проектную документацию** **Наименование:** **ОГРН:** **ИНН:** **КПП:** **Место нахождения и адрес:**		
Сведения застройщике	Обязательное	**Задание на проектирование XML (версия П12.1)** ***3. Застройщик*** ***Полное наименование*** ***ОГРН*** ***ИНН*** ***КПП*** ***Адрес***	**2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку проектной документации** **Застройщик:** **Наименование:** **ОГРН:** **ИНН:** **КПП:** **Место нахождения и адрес:**	Раздел 2. Информация о застройщике Наименование: ОГРН: ИНН: КПП:	
Сведения о техническом заказчике	Обязательное	**Задание на проектирование XML (версия П12.1)** ***4. Технический заказчик*** ***Полное наименование*** ***ОГРН*** ***ИНН*** ***КПП*** ***Адрес***	**2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку проектной документации** **Технический заказчик:** **Наименование:** **ОГРН:** **ИНН:** **КПП:** **Место нахождения и адрес:**		
Состав проектной документации	Обязательное	**Задание на проектирование XML (версия П12.1)** ***41. Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным***	**4.2. Описание технической части проектной документации** **4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы)**		
Сведения о составе 3D модели объекта	Обязательное	**Задание на проектирование XML (верся П12.1)** **46. Требования о подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели**	**4.2. Описание технической части проектной документации** **4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы)**		

Перечень документов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований технических регламентов и иных требований, указанных в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, используемых при подготовке проектной документации		**"Задание на проектирование XML (версия П12.1)** ***44. Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации***			
Основания для разработки проектной документации		**Задание на проектирование XML (версия П12.1)** ***2. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА***	*1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы* **Наименование документа** **Реквизиты доукумента (дата и номер)** **Кем выдан документ.**		
Состав исходно-разрешительной документации:	Обязательное		*1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы* **Наименование документа** **Реквизиты доукумента (дата и номер)** **Кем выдан документ.**		
Задание на проектирование	Обязательное	**Задание на проектирование XML (версия П12.1)** *Титульный лист* ***Задание на проектирование объекта капитального строительства*** ***Поле: Наименование объекта капитального строительства (далее-объект)*** *Сведения о должности и ФИО лица, утвердившего задание на проектирование.*	*2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку проектной документации* ***Задание на проектирование объекта капитального строительства*** ***Наименование объекта капитального строительства (далее-объект)*** ***Реквизиты доукумента (дата и номер)*** ***Сведения о должности и ФИО лица, утвердившего задание на проектирование.***		
Правоустанавливающие документы	Обязательное	**Задание на проектирование** **XML (П12.1)** **50. Материалы, предоставляемые застройщиком (техническим заказчиком)**			
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости					
Иной правоустанавливающий документ					
Документы размещения объекта строительства	Обязательное	Стуктурный элемент XML (версия П9.4)			

Документ территориального планирования					
Градостроительный план земельного участка	Обязательное	**Задание на проектирование** **XML (ПI2.1)** **50. Материалы, предоставляемые застройщиком (техническим заказчиком)**	*2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства* ***Наименование документа*** ***Реквизиты доукумента (дата и номер)*** ***Кем выдан документ.***	Раздел 4. Информация о земельном участке ***Поле: 4.3. Сведения о градостроительном плане земельного участка***	
Проект планировки территории			*2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства* ***Наименование документа*** ***Реквизиты доукумента (дата и номер)*** ***Кем выдан документ.***	Раздел 4. Информация о земельном участке ***4.6. Информация о документации по планировке территории*** **4.6.1. Сведения о проекте планировки территории**	
Проект межевания территории			*2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства* ***Наименование документа*** ***Реквизиты доукумента (дата и номер)*** ***Кем выдан документ.***	Раздел 4. Информация о земельном участке ***4.6. Информация о документации по планировке территории*** **4.6.1. Сведения о проекте межевания территории**	
Согласование включения в границы территории, подлежащей комплексному развитию по инициативе правообладателей земельных участков, для размещения объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, находящихся в государственной и (или) муниципальной собственности и не обремененных правами третьих лиц					
Согласование при осуществлении строительства помещений и сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля в пункте пропуска через Государственную границу					
Заключения экспертиз	Обязательное	Стуктурный элемент XML (версия П9.4)			
Заключение экспертизы проектной документации и/или результатов инженерных изысканий, выданное ранее в отношении этого же объекта			*1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении объекта капитального строительства, проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий по которому представлены для проведения экспертизы* ***Результат (положительное/отрицательное)*** ***Предмет экспертизы (РИИ/ПД/ПД и РИИ)*** ***Наименование объекта*** ***Реквизиты документа (дата и номер)***		
Заключение по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения			*6. Сведения о ранее выданных заключениях по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения в отношении объекта капитального строительства, проектная документация по которому представлена для проведения оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения (****Заключение PDF****)* ***Результат и наименование документа*** ***Реквизиты доукумента (дата и номер)***		

Заключение государственной экологической экспертизы	Обязательное	**Задание на проектирование** **XML (П12.1)** **50. Материалы, предоставляемые застройщиком (техническим заказчиком)**	*1.4. Сведения о положительном заключении государственной экологической экспертизы* ***Наименование документа*** ***Реквизиты доукумента (дата и номер)*** ***Кем выдан документ.***	Раздел 6. Информация о результатах экспертизы проектной документации и государственной экологической экспертизы ***6.2. Сведения о государственной экологической экспертизы***	
Заключение государственной историко-культурной экспертизы					
Сводное заключение о проведении публичного технологического аудита крупного инвестиционного проекта с государственным участием					
Заключение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций					
Заключение государственной экспертизы запасов подземных вод					
Заключение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых					
Иные заключения					
Задания и программы	Обязательное	Стуктурный элемент XML (версия П9.4)			
Задание на проведение инженерных изысканий			*3.4. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение инженерных изысканий* ***Наименование документа*** ***Реквизиты доукумента (дата и номер)*** ***Кем утвержден документ.***		
Программа инженерных изысканий			*3.5. Сведения о программе инженерных изысканий* ***Наименование документа*** ***Реквизиты доукумента (дата и номер)*** ***Кем согласован документ.***		

Отчетная документация по результатам инженерных изысканий	Обязательное	Стуктурный элемент XML (версия П9.4)	*4.1. Описание результатов инженерных изысканий* *4.1.1. Состав отчетной документации о выполнении инженерных изысканий (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы)*		
Инженерно-геодезические изыскания	Обязательное	**Задание на проектирование XML (версия П12.1)** **15. Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации**	*3.1. Сведения о видах проведенных инженерных изысканий, дата подготовки отчетной документации о выполнении инженерных изысканий, сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших отчетную документацию о выполнении инженерных изысканий* ***Наименование отчета*** ***Дата отчета*** ***Сведения об ИП или ЮЛ, подготовивших отчетную документацию***		
Инженерно-геологические изыскания	Обязательное	**Задание на проектирование XML (версия П12.1)** **15. Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации**	*3.1. Сведения о видах проведенных инженерных изысканий, дата подготовки отчетной документации о выполнении инженерных изысканий, сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших отчетную документацию о выполнении инженерных изысканий* ***Наименование отчета*** ***Дата отчета*** ***Сведения об ИП или ЮЛ, подготовивших отчетную документацию***		
Инженерно-гидрометеорологические изыскания	Обязательное	**Задание на проектирование XML (версия П12.1)** **15. Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации**	*3.1. Сведения о видах проведенных инженерных изысканий, дата подготовки отчетной документации о выполнении инженерных изысканий, сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших отчетную документацию о выполнении инженерных изысканий* ***Наименование отчета*** ***Дата отчета*** ***Сведения об ИП или ЮЛ, подготовивших отчетную документацию***		
Инженерно-экологические изыскания	Обязательное	**Задание на проектирование XML (версия П12.1)** **15. Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации**	*3.1. Сведения о видах проведенных инженерных изысканий, дата подготовки отчетной документации о выполнении инженерных изысканий, сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших отчетную документацию о выполнении инженерных изысканий* ***Наименование отчета*** ***Дата отчета*** ***Сведения об ИП или ЮЛ, подготовивших отчетную документацию***		
Инженерно-геотехнические изыскания					
Геотехнические исследования					
Обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций	Обязательное	**Задание на проектирование XML (версия П12.1)** **15. Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации**	*3.1. Сведения о видах проведенных инженерных изысканий, дата подготовки отчетной документации о выполнении инженерных изысканий, сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших отчетную документацию о выполнении инженерных изысканий* ***Наименование отчета*** ***Дата отчета*** ***Сведения об ИП или ЮЛ, подготовивших отчетную документацию***		
Поиск и разведка подземных вод для целей водоснабжения					
Локальный мониторинг компонентов окружающей среды					
Разведка грунтовых строительных материалов					
Локальные обследования загрязнения грунтов и грунтовых вод					
Документы подключения объекта строительства к инженерным сетям	Обязательное	Стуктурный элемент XML (версия П9.4)			

Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения	Обязательное	**Задание на проектирование XML (версия П12.1)** **9. Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения**	*2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения* ***Наименование документа*** ***Реквизиты документа (дата и номер)*** ***Кем выдан документ***		
Документ о согласовании отступлений от положений технических условий			*2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения* ***Наименование документа*** ***Реквизиты документа (дата и номер)*** ***Кем выдан документ***		
Технические условия на перенос и переустройство линий связи и сооружений связи	Обязательное	**Задание на проектирование XML (версия П12.1)** **9. Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения**	*2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения* ***Наименование документа*** ***Реквизиты документа (дата и номер)*** ***Кем выдан документ***		
Специальные технические условия	Обязательное	Стуктурный элемент XML (версия П9.4)			
Специальные технические условия	Обязательное	**Задание на проектирование XML (версия П12.1)** **43. Требования к разработке специальных технических условий**			
Документ о согласовании отступлений от положений специальных технических условий					
Технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению при подготовке проектной документации в целях реконструкции, капитального ремонта существующих линейного объекта или линейных объектов, а также при осуществлении таких реконструкций, капитального ремонта					
Документы для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости	Обязательное	**Задание на проектирование XML (версия П12.1)** **42. Требования к подготовке сметной документации**			
Ведомость объемов работ			*1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы* **Наименование документа** **Реквизиты доукумента (дата и номер)** **Кем подготовлен документ.**		
Решение по объекту капитального строительства					
Акт, содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения			*1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы* **Наименование документа** **Реквизиты доукумента (дата и номер)** **Кем выдан документ.**		
Решение о разработке и применении индивидуальных сметных нормативов					
Коньюктурный анализ			*4.2. Описание технической части проектной документации* *4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы)*		
Прайс-лист					
Документы в отношении типовой проектной документации повторного использования	Обязательное	**Задание на проектирование XML (версия П12.1)** **47. Требование о применении типовой проектной документации, типового проектного решения**	*2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной документации типовой проектной документации* ***Наименование документа*** ***Реквизиты документа (дата и номер)*** ***Кем выдан документ***		
Положительное заключение экспертизы в отношении экономически эффективной (типовой) проектной документации повторного использования					
Справка с указанием разделов, которые не подвергались изменению					
Документ, подтверждающий аналогичность					

Документы в отношении работ по сносу объектов капитального строительства	Обязательное	Задание на проектирование XML (версия П12.1) 36. Требования о необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, вырубки или сохранения зеленых насаждений, реконструкции, капитального ремонта существующих линейных объектов в связи с планируемым строительством объекта, расположенных на земельном участке, на котором планируется строительство объекта			
Проект организации работ по сносу объекта капитального строительства					
Смета на снос объекта капитального строительства					
Акт (решение) собственника здания (сооружения, строения) о выведении из эксплуатации и ликвидации объекта капитального строительств					
Решение федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу					
Результаты и материалы обследования объекта капитального строительства в соответствии с требованиями технических регламентов, санитарно-эпидемиологическими требованиями, требованиями в области охраны окружающей среды, требованиями безопасности деятельности в области использования атомной энергии, требованиями к осуществлению деятельности в области промышленной безопасности					
Документ, подтверждающий передачу проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства застройщику, техническому заказчику или лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации					
Разрешения	Обязательное	Стуктурный элемент XML (версия П9.4)			
Разрешение на строительство					
Разрешение на ввод объектов в эксплуатацию					
Акт освидетельствования проведения основных работ по строительству, реконструкции					
Разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства					
Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства					
Разрешение на застройку земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также на размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений в пределах горного отвода					
Разрешение на установку радиопередающих средств на высотных зданиях					
Документы о безопасности производственных объектов	Обязательное	Стуктурный элемент XML (версия П9.4)			

Обоснование безопасности опасного производственного объекта в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 3 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»					
Положительное заключение экспертизы промышленной безопасности обоснования безопасности опасного производственного объекта, внесенное в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности					
Документ о регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов					
Документы в области организации транспортной инфраструктуры	Обязательное				
Сведения о согласовании предварительной категории строящегося объекта транспортной инфраструктуры с компетентным органом в области обеспечения транспортной безопасности					
Согласование типов и конструкций устройств со специальными проходами, ограждающими опасные участки транспортных магистралей в местах концентрации объектов животного мира и на путях их миграции					
Решение о согласовании размещения объекта в границах полос воздушных подходов для аэродромов экспериментальной авиации, аэродромов государственной авиации, аэродромов гражданской авиации					
Решение об установлении приаэродромной территории					
Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий объектов инфраструктуры метрополитена					
Документы в отношении объектов культурного наследия	Обязательное	Стуктурный элемент XML (версия П9.4)			
Паспорт объекта культурного наследия					
Согласование проектных решений раздела по обеспечению сохранности объектов культурного наследия либо проектной документации по реставрации и приспособлению объекта культурного наследия					
Документы в сфере охраны окружающей среды и недропользования	Обязательное	Стуктурный элемент XML (версия П9.4)			
Расчет нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов					
Горноотводный акт с планом границ горного отвода или его копия					
Лицензия на пользование недрами					
Заключение о согласовании строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания					

Согласование проектной документации в отношении строительства и эксплуатации в пластах горных пород различных видов хранилищ углеводородного сырья и продуктов его переработки					
Заключение об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки					
Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам проекта зон санитарной охраны источника хозяйственно-питьевого водоснабжения					
Документ о согласовании сооружения линий связи, электропередач, трубопроводов, дорог и других объектов на мелиорируемых (мелиорированных) землях					
Документ об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение					
Согласование плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов					
Сведения о размерах водоохранных зон и прибрежных защитных полос, затрагиваемых в ходе строительства, поверхностных водных объектов					
Сведения о наличии и месторасположении в районе размещения проектируемого объекта зон санитарной охраны источников водоснабжения (поверхностных и подземных)					
Решение об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитной зоны					
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации	Обязательное				
Расчеты конструктивных, технологических и других решений, используемых в проектной документации	Обязательное				
Обоснование соответствия проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности	Обязательное				
Результаты исследований					
Расчеты и (или) испытания, выполненные по сертифицированным или апробированным иным способом методикам					
Моделирование сценариев возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий, в том числе при неблагоприятном сочетании опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий					
Оценка риска возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий					
Иные исходно-разрешительные документы	Обязательное				

Перечень дополнительных материалов	Обязательное	**Задание на проектирование XML (версия П12.1)** **48. Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объём проектных работ**			
Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства (реконструкции, капитального ремонта, сноса) объекта капитального строительства	Обязательное	**Задание на проектирование XML (версия П12.1)** **8. Источник финансирования строительства объекта**	*2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства* ***Источник финансирования*** ***Наименование уровня бюджета/ Сведения о юридическом лице (владельце средств)*** ***Доля финансирования, %***		
		Задание на проектирование XML (версия П12.1) **16. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта**			
Сведения о климатической, географической и инженерно-геологической характеристике района, на территории которого предполагается осуществлять строительство объекта	Обязательное	**Положение, утвержденное постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.** **14. Раздел 4 "Конструктивные решения"** **а) сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства;**	*2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства* ***Климатический район, подрайон*** ***Геологические условия*** ***Ветровой район*** ***Снеговой район*** ***Сейсмическая активность (баллов)***		
Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения	Обязательное	Задание на проектирование XML (версия П12.1) 11.1. Общие сведения и идентификационные признаки объекта: Идентификационные признаки: **Поле: Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация объекта капитального строительства**	*2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства* ***Дополнительные сведения о природных и техногенных условиях территории***		
Сведения об объекте капитального строительства, его функциональном назначении, составе и характеристики производства, номенклатуре выпускаемой продукции (работ, услуг):	Обязательное	Структурный элемент XML (версия П9.4)			
Наименование объекта капитального строительства	Обязательное	**Задание на проектирование XML (П12.1)** *11.1. Общие сведения и идентификационные признаки объекта:* ***Поле: Наименование объекта***	*2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый (строительный) адрес или местоположение* ***Поле: Наименование объекта капитального строительства:***	Раздел 3. Информация об объекте капитального строительства ***Поле: 3.3. Адрес (местоположение) объекта капитального строительства***	
Почтовый (строительный) адрес (местоположение) объекта капитального строительства	Обязательное	**Задание на проектирование XML (П12.1)** *11.1. Общие сведения и идентификационные признаки объекта:* ***Поле: Адрес объекта***	*2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый (строительный) адрес или местоположение* ***Поле: Почтовый (строительный) адрес (местоположение) объекта капитального строительства:***	Раздел 3. Информация об объекте капитального строительства ***Поле: 3.3. Адрес (местоположение) объекта капитального строительства***	
Функциональное назначение по классификатору объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства) или Функциональное назначение объекта капитального строительства	Обязательное	**Задание на проектирование XML (версия П12.1)** **11.1. Общие сведения и идентификационные признаки объекта:** **Идентификационные признаки:** **Поле: Код классификатора функционального назначения объекта**	*2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства* ***Поле: Функциональное назначение по классификатору объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям:***		
Функциональное назначение объекта капитального строительства		**Задание на проектирование XML (версия П12.1)** **11.1. Общие сведения и идентификационные признаки объекта:** **Идентификационные признаки:** **Поле: Функциональное назначение объекта (неформализованное описание):**			
Объект расположен на суше/воде	Обязательное				
Уникальный код объекта капитального строительства, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет"			*1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы* **Наименование документа** **Реквизиты доукумента (номер)**		

Объект включен: Национальный проект или Федеральный проект или Регоинальный проект					
Сведения о принадлежности к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность	Обязательное	**Задание на проектирование XML (версия П12.1)** **11.1. Общие сведения и идентификационные признаки объекта:** **Идентификационные признаки:** **Поле: Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которых, влияют на их безопасность:**			
Сведения о сроках проведении работ: **Продолжительность работ, месяц** **Дата начала работ** **Дата окончания работ** **Дата ввода объекта в эксплуатацию**	Обязательное	Задание на проектирование XML (версия П12.1) 6. ВИД И СРОК СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА 6.1. ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА **Поле: Срок начала строительства объекта:** **Поле: Срок окончания строительства объекта:** **Поле: Срок ввода объекта в эксплуатацию::**			
Сведения о проектной мощности объекта капитального строительства	Обязательное	Задание на проектирование XML (версия П12.1) 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНЫМ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ Поле: Наименование показателя мощности Поле: Единица измерения Поле: Значение	*2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального строительства* ***Наименование технико-экономического показателя*** ***Единица измерения*** ***Значение***		
Технико-экономические показатели объекта капитального строительства:	Обязательное	Задание на проектирование XML (версия П12.1) 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНЫМ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ Поле: Наименование показателя мощности Поле: Единица измерения Поле: Значение	*2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального строительства* ***Наименование технико-экономического показателя*** ***Единица измерения*** ***Значение***	**Раздел 7. Проектные характеристики объекта капитального строительства** 7.Х.4. Площадь застройки (м2); 7.Х.5 Площадь (м2); 7.Х.6. Площадь нежилых помещений (м2): 7.Х.7 .Площадь жилых помещений (м2): 7.Х.8. Количество помещений (штук): 7.Х.9.Количество нежилых помещений (штук): 7.Х.10.Количество жилых помещений (штук): 7.Х.12.Количество машино-мест (штук): 7.Х.13. Количество этажей. 7.Х.15. Вместимость (человек) 7.Х.16. Высота м)	
Сведения о принадлежности к опасным производственным объектам	Обязательное	Задание на проектирование XML (версия П12.1) 11.1. Общие сведения и идентификационные признаки объекта: Идентификационные признаки: **Поле: Принадлежность к опасным производственным объектам (класс опасности):**			

Сведения о классе энергетической эффективности и о повышении энергетической эффективности	Обязательное	Заполняется разработчиком проектной документации			
Сведения о пожарной и взрывопожарной опасности	Обязательное	Задание на проектирование XML (версия П12.1) 11.1. Общие сведения и идентификационные признаки объекта: Идентификационные признаки: **Поле: Пожарная и взрывопожарная опасность (катагория опасности):**			
Сведения о наличии помещений с постоянным пребыванием людей	Обязательное	Задание на проектирование XML (версия П12.1) 11.1. Общие сведения и идентификационные признаки объекта: Идентификационные признаки: **Поле: Наличие помещений с постоянным пребыванием людей:**			
Сведения об уровне ответственности	Обязательное	Задание на проектирование XML (версия П12.1) 11.1. Общие сведения и идентификационные признаки объекта: Идентификационные признаки: **Поле: Уровень ответственности:**			
Сведения о составе сложного (составного) объекта капитального строительства	Обязательное	Задание на проектирование XML (версия П12.1) 48. Прочие дополнительные указания и требования, конкретизирующие состав и объем работ. 48.1..Объект капитального строительства: 48.2..Объекты капитального строительства, входящие в состав:	*2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, применительно к которому подготовлена проектная документация*	**Заполняется в отношении всех объектов капитального строительства, предусмотренных проектной документацией, в том числе входящих** в состав предприятия как имущественного комплекса, единого недвижимого комплекса или **в состав сложного объекта (объекта, состоящего из нескольких объектов капитального строительства).** Раздел 4. Информация о земельном участке 4.1. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположен или планируется расположение объекта капитального строительства. 4.2. Площадь земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположен или планируется расположение объекта капитального строительства.	Раздел 4. Информация о земельном участке. 4.1. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположен объект капитального строительства. Раздел 6. Фактические показатели объекта капитального строительства и сведения о техническом плане: 6.Х. Наименование объекта капитального строительства, предусмотренного проектной документацией: 6.Х.1. Вид объекта капитального строительства:
Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и электрической энергии	Обязательное	Положение, утвержденное постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. Пункт 10 Подпункт «в»: сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и электрической энергии; Источник данных: I.Для разделов непроизводственного назначения: Раздел 5 Инж.системы (пункты 16(в,ж_3); 17(г,п,т); 19(е); 21(г). II. Для разделов производственного назначения: Все универсальные требования из п.I. (для непроизводственных объектов);	В составе Заключение экспертизы (XML (версия П1.3) -не предусмотрено.	Формой "Разрешение на строительство"-не предусмотрено.	
Сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде, топливно-энергетических ресурсах	Обязательное	Положение, утвержденное постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. Пункт 10 Подпункт «д»: сведения о потребностях производства в сырьевых ресурсах и источниках их поступления, потребности производства в воде, топливно-энергетических ресурсах - для объектов производственного назначения; Источник данных: I.Для разделов непроизводственного назначения: Раздел 5 Инж.системы (пункты 16(в,ж_3); 17(г,п,т); 19(е); 21(г). II. Для разделов производственного назначения: Все универсальные требования из п.I. (для непроизводственных объектов); Разделу 5 Инж.системы (пункты 17(в,д,с) Разделу 6 ТХ(пункт 22, подпункт «б»)	В составе Заключение экспертизы (XML (версия П1.3) -не предусмотрено.	Формой "Разрешение на строительство"-не предусмотрено.	

Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энергоресурсов, отходов производства	Обязательное	Положение, утвержденное постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. Пункт 10 Подпункт «ж»: сведения об использовании возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов;"- для объектов непроизводственного назначения; Подпункт "е": сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энергоресурсов, отходов производства - для объектов производственного назначения;" Формируется из разделов: 3 и 4 (Ар и КР); 5 (Инженерные системы: ЭЛ; ОВ; ВК); 6 (ТХ). Идентично в следующей строке!	В составе Заключение экспертизы (XML (версия П1.3) -не предусмотрено.	Формой "Разрешение на строительство"-не предусмотрено.	
Сведения об использовании возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов	Обязательное	Положение, утвержденное постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. Пункт 10 Подпункт «ж»: сведения об использовании возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов;"- для объектов непроизводственного назначения; Подпункт "е": сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энергоресурсов, отходов производства - для объектов производственного назначения;" Формируется из разделов: 3 и 4 (Ар и КР); 5 (Инженерные системы: ЭЛ; ОВ; ВК); 6 (ТХ).	В составе Заключение экспертизы (XML (версия П1.3) -не предусмотрено.	Формой "Разрешение на строительство"-не предусмотрено.	
Сведения о категории земель, на которых планируется разместить (размещен) объект капитального строительства	Обязательное	Задание на проектирование XML (версия П12.1) 48. Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объём проектных работ 48.1. Объект капитального строительства: 50. Материалы, предоставляемые застройщиком (техническим заказчиком) ЕГРН	В составе Заключение экспертизы (XML (версия П1.3) -не предусмотрено.	Формой "Разрешение на строительство"-не предусмотрено.	
Сведения о земельных участках, изымаемых для		Задание на проектирование XML (версия П12.1)		Раздел 4. Информация о земельном участке	Раздел 4. Информация о земельном участке
Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков и (или) для внесения в качестве арендной платы, платы за сервитут, публичный сервитут и (или) для выкупа земельных участков		Задание на проектирование XML (версия П12.1) 36. Требования о необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, вырубки или сохранения зеленых насаждений, реконструкции, капитального ремонта существующих линейных объектов в связи с планируемым строительством объекта, расположенных на земельном участке, на котором планируется строительство объекта Положение, утвержденное постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. Раздел 12 "Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства". Пункт 28. Раздел 12 "Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства" содержит текстовую часть в составе пояснительной записки к сметной документации и сметную документацию на снос объекта капитального строительства	III. Описание рассмотренной документации (материалов) 3.2. Описание сметы на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт, снос) объектов капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 3.2.1. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на дату представления сметной документации для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости и на дату утверждения заключения повторной экспертизы	Формой "Разрешение на строительство"-не предусмотрено.	
Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных патентных исследований		Задание на проектирование XML (версия П12.1) 40. Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта	В составе Заключение экспертизы (XML (версия П1.3) -не предусмотрено.	Формой "Разрешение на строительство"-не предусмотрено.	
Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий	Обязательное	Задание на проектирование XML (версия П12.1) 43. Требования к разработке специальных технических условий	В составе Заключение экспертизы (XML (версия П1.3) -не предусмотрено.	Формой "Разрешение на строительство"-не предусмотрено.	

Данные о численности работников на объекте капитального строительства и их профессионально-квалификационном составе, числе рабочих мест и другие данные, установленные заданием на проектирование и характеризующие объект капитального строительства	Обязательное	Задание на проектирование XML (версия П12.1) III. Иные требования к проектированию 41. Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным. 41.1. Объект капитального строительства: Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утверждённое Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года №87. : Пункт 10. Подпункт"О" Раздел 6. «Технологические решения» **Для объектов непроизводственного назначения** (кроме жилых зданий): -данные, установленные заданием на проектирование, о численности работников на объекте капитального строительства и их профессионально-квалификационном составе, числе рабочих мест и другие. Пункт 22. Подпункт"и". **Для объектов производственного назначения:** Раздел 6 ""Технологические решения"" - сведения о расчетной численности; - профессионально-квалификационном составе работников (с распределением по группам производственных процессов); - числе рабочих мест.	*2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального строительства*	*Раздел 7. Проектные характеристики объекта капитального строительства* *7.Х.15. Вместимость (человек):*	*Раздел 6. Фактические показатели объекта капитального строительства и сведения о техническом плане* *6.Х.15. Вместимость (человек):*
Сведения о компьютерных программах, которые использовались выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений		Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утверждённое Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года №87. : Пункт 10. Подпункт «п»: сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений; Источник: Разделы проекта: Раздел СПОЗУ; Раздел АР; Раздел КР; и другие	В составе Заключение экспертизы (XML (версия П1.3) -не предусмотрено.	Формой "Разрешение на строительство"-не предусмотрено.	
Сведения об этапах строительства объекта капитального строительства (обоснование возможности осуществления строительства по этапам)	Обязательное	Задание на проектирование XML (П12.1) Состав задания на проектирование. I. Общие данные Поле: 7. Требования к выделению этапов строительства	В составе Заключение экспертизы (XML (версия П1.3) -не предусмотрено.	Формой "Разрешение на строительство"-не предусмотрено.	
Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения		Задание на проектирование XML (версия П12.1) 36. Требования о необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, вырубки или сохранения зеленых насаждений, реконструкции, капитального ремонта существующих линейных объектов в связи с планируемым строительством объекта, расположенных на земельном участке, на котором планируется строительство объекта Положение, утвержденное постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. Раздел 12 "Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства". Пункт 28. Раздел 12 "Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства" содержит текстовую часть в составе пояснительной записки к сметной документации и сметную документацию на снос объекта капитального строительства	В составе Заключение экспертизы (XML (версия П1.3) -не предусмотрено.	Формой "Разрешение на строительство"-не предусмотрено.	

Сведения о разделах и пунктах проектной документации, содержащих решения и мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов	Обязательное	**Положение**, утвержденное постановлением Правительства РФ **от 16.02.2008 № 87**. Раздел 1 Пункт 10. Раздел 1 "Пояснительная записка" содержит: Подпункт «с» - сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий, строений и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения (при необходимости), - для объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, указанных в части 2 статьи 8_3 Градостроительного кодекса Российской Федерации;; Источники: разделы проектной документации, предусмотренные **Положением**: Раздел 1,пункт 10, (п/п «ш»); Раздел 5, пункт 16 (п/п «ж_3» и ж_4»); Раздел 5, пункт 19 (п/п О_3 и О_4). Сведения об энергетической эффективности и оснащенности зданий: Класс энергетической эффективности здания Удельные и нормируемые показатели расхода энергоресурсов: Годовая удельная(нормируемая) величина расхода электроэнергии; (кВт·ч/м²·год) Годовая удельная(нормируемая) величина расхода воды; (м³/м²·год) Годовая удельная(нормируемая) величина расхода теплоносителей. (кВт·ч/м²·год)	В составе Заключение экспертизы (XML (версия П1.3) -не предусмотрено.		
Сведения о разделах и пунктах проектной документации, содержащих решения и мероприятия по обеспечению соблюдения требований промышленной безопасности		Положительное заключение экспертизы промышленной безопасности такого обоснования, внесенное в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности. или Источниками могут служить: Раздел 13 (Иная документация); Раздел 6 (Технологические решения); Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании…».Подраздел «Система газоснабжения».	*2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому подготовлена проектная документация.* 2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства Функциональное назначение по классификатору объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям:	Формой "Разрешение на строительство"-не предусмотрено.	
Сведения о наличии проекта рекультивации земель		Задание на проектирование XML (версия П12.1) 38. Требования к разаботке проекта рекультивации земель. или в случае выполнения рекультивации земель по отдельному проекту. Реквизиты положительного заключения Государственной экологической экспертизы: Наименование документа Реквизиты доукумента (дата и номер) Кем выдан документ.	*2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства.* В случае выполнения рекультивации земель по отдельному проекту. Реквизиты положительного заключения Государственной экологической экспертизы: Наименование документа Реквизиты доукумента (дата и номер) Кем выдан документ.	*Раздел 6. Информация о результатах экспертизы проектной документации и государственной экологической экспертизы.* В случае выполнения рекультивации земель по отдельному проекту. 6.2. Сведения о государственной экологической экспертизе. Дата: Номер: Наименование органа, утвердившего положительное заключение государственной экологической экспертизы:	
Сведения о ранее выпущеных Изменениях выпущенных в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса под ответственность ГИПа. (Для случаев повторной экспертизы , при корректировке ПД)	Обязательное	Задание на проектирование XML (версия П12.1) 50. Материалы , предоставляемые застройщиком (техническим заказчиком) Наименование: Номер: Дата: Вид: Автор: (Утвержденного Застройщиком, **Подтверждения** соответствия вносимых в проектную документацию **изменений** требованиям, указанным **в части 3.8 статьи 49 ГрК РФ**.	*1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы* Наименование документа Реквизиты доукумента (дата и номер) Кем выдан документ.	Раздел 6. Информация о результатах экспертизы проектной документации и государственной экологической экспертизы ***6.3. Подтверждение соответвия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Россйсуой Федерации*** **6.4. Подтверждение соответвия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Россйсуой Федерации**	

Заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства (в случае если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент), техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий	Обязательное	Заверение ГИПа на на первых листах каждого основного комплекта рабочих чертежей.	В составе Заключение экспертизы (XML (версия П1.3) -не предусмотрено.	Формой "Разрешение на строительство"-не предусмотрено.	

Пояснительная записка XML–схема (версия П9.4) **Наименование поля**	**Предложения по обязательности поля при оформлении пояснительной записки**	**Источник данных данных для заполнения поля пояснительной записки**	**Получатель данных из пояснительной записки** Заключение экспертизы (XML (версия П1.3))	**Получатель данных из пояснительной записки** Разрешение на строительство (Приложение № 1 к приказу Минстроя России от 03.06.2022 № 446/пр)	
Титульный лист		Стуктурный элемент XML (версия П9.4)			
Наименования организации, разработавшей раздел	Обязательное	**Задание на проектирование (XML (версия П12.1))** *5. РАЗРАБОТЧИК ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ* *"Генеральный разработчик проектной документации"* ***Поле: Полное наименование***			
Наименование объекта	Обязательное	**Задание на проектирование (XML (версия П12.1))** *Титульный лист* ***Поле: Наименование объекта капитального строительства (далее-объект)***	**Титульный лист** ***Поле: Наименование объекта экспертизы***	Раздел 3. Информация об объекте капитального строительства ***Поле: 3.1. Наименование объекта капитального строительства (этапа) в соответствии с проектной документацией:*** **Раздел 7. Проектные характеристики объекта капитального строительства** **Поле: 7.Х. Наименование объекта капитального строительства предусмотренного проектной документацией:**	
ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ	Обязательное	Стуктурный элемент XML (версия П9.4)			
Раздел 1. «Пояснительная записка»	Обязательное	Стуктурный элемент XML (версия П9.4)			
- Гриф ограничения доступа					
Шифр	Обязательное				
Вид работ	Обязательное	**Задание на проектирование XML (версия П12.1)** *6. ВИД И СРОК СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЬЕКТА* *6.1. ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА* ***Поле: Вид работ***	**Титульный лист** ***Поле: Вид работ***	Раздел 3. Информация об объекте капитального строительства ***Поле: 3.2. Вид выполняемых работ в отношении объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией:***	
Штамп о внесении изменений (номер изменения, дата изменения)					
ГИП - ФИО	Обязательное				
ГАП - ФИО					
Должность - ФИО	Обязательное				

Год	Обязательное				
Содержание	Обязательное	Стуктурный элемент XML (версия П9.4)			
Перечень используемых сокращений	Обязательное				
Сведения о лице (лицах), разработавшем(их) проектную документацию	Обязательное	Стуктурный элемент XML (версия П9.4)			
Генеральный проектировщик	Обязательное	**Задание на проектирование XML (версия П12.1)** *6.РАЗРАБОТЧИК ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ* ***ГЕНЕРАЛЬНЫЙ РАЗРАБОТЧИК ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ*** ***Полное наименование*** ***ОГРН*** ***ИНН*** ***КПП*** ***Адрес***	**2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших проектную документацию** **Генеральный проектировщик** **Наименование:** **ОГРН:** **ИНН:** **КПП:** **Место нахождения и адрес:**	Раздел 5. Сведения о проектной документации, типовом архитетурном решении ***5.1. Сведения о разработчике - индивидуальном предпринимателе*** **5.2. Сведения о разработчике - юридическом лице**	
Сведения о лицах, принимавших участие в разработке проектной документации	Обязательное	**Задание на проектирование XML (версия П12.1)** *6.РАЗРАБОТЧИК ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ* ***СУБПОДРЯДНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ*** ***Полное наименование*** ***ОГРН*** ***ИНН*** ***КПП*** ***Адрес***	**2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших проектную документацию** **Наименование:** **ОГРН:** **ИНН:** **КПП:** **Место нахождения и адрес:**		
Сведения застройщике	Обязательное	**Задание на проектирование XML (версия П12.1)** ***3. Застройщик*** ***Полное наименование*** ***ОГРН*** ***ИНН*** ***КПП*** ***Адрес***	**2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку проектной документации** **Застройщик:** **Наименование:** **ОГРН:** **ИНН:** **КПП:** **Место нахождения и адрес:**	Раздел 2. Информация о застройщике Наименование: ОГРН: ИНН: КПП:	
Сведения о техническом заказчике	Обязательное	**Задание на проектирование XML (версия П12.1)** ***4. Технический заказчик*** ***Полное наименование*** ***ОГРН*** ***ИНН*** ***КПП*** ***Адрес***	**2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку проектной документации** **Технический заказчик:** **Наименование:** **ОГРН:** **ИНН:** **КПП:** **Место нахождения и адрес:**		
Состав проектной документации	Обязательное	**Задание на проектирование XML (версия П12.1)** ***41. Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным***	**4.2. Описание технической части проектной документации** **4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы)**		
Сведения о составе 3D модели объекта	Обязательное	**Задание на проектирование XML (верся П12.1)** **46. Требования о подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели**	**4.2. Описание технической части проектной документации** **4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы)**		

Перечень документов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований технических регламентов и иных требований, указанных в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, используемых при подготовке проектной документации		**"Задание на проектирование XML (версия П12.1)** ***44. Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации***			
Основания для разработки проектной документации		**Задание на проектирование XML (версия П12.1)** ***2. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА***	*1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы* **Наименование документа** **Реквизиты доукумента (дата и номер)** **Кем выдан документ.**		
Состав исходно-разрешительной документации:	Обязательное		*1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы* **Наименование документа** **Реквизиты доукумента (дата и номер)** **Кем выдан документ.**		
Задание на проектирование	Обязательное	**Задание на проектирование XML (версия П12.1)** *Титульный лист* ***Задание на проектирование объекта капитального строительства*** ***Поле: Наименование объекта капитального строительства (далее-объект)*** *Сведения о должности и ФИО лица, утвердившего задание на проектирование.*	*2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку проектной документации* ***Задание на проектирование объекта капитального строительства*** ***Наименование объекта капитального строительства (далее-объект)*** ***Реквизиты доукумента (дата и номер)*** ***Сведения о должности и ФИО лица, утвердившего задание на проектирование.***		
Правоустанавливающие документы	Обязательное	**Задание на проектирование XML (П12.1)** **50. Материалы, предоставляемые застройщиком (техническим заказчиком)**			
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости					
Иной правоустанавливающий документ					
Документы размещения объекта строительства		Стуктурный элемент XML (версия П9.4)			
Документ территориального планирования					

Градостроительный план земельного участка		**Задание на проектирование** **XML (П12.1)** **50. Материалы, предоставляемые застройщиком (техническим заказчиком)**	*2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства* ***Наименование документа*** ***Реквизиты документа (дата и номер)*** ***Кем выдан документ.***	Раздел 4. Информация о земельном участке ***Поле: 4.3. Сведения о градостроительном плане земельного участка***	
Проект планировки территории	Обязательное		*2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства* ***Наименование документа*** ***Реквизиты документа (дата и номер)*** ***Кем выдан документ.***	Раздел 4. Информация о земельном участке ***4.6. Информация о документации по планировке территории*** **4.6.1. Сведения о проекте планировки территории**	
Проект межевания территории			*2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства* ***Наименование документа*** ***Реквизиты документа (дата и номер)*** ***Кем выдан документ.***	Раздел 4. Информация о земельном участке ***4.6. Информация о документации по планировке территории*** **4.6.1. Сведения о проекте межевания территории**	
Согласование включения в границы территории, подлежащей комплексному развитию по инициативе правообладателей земельных участков, для размещения объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, находящихся в государственной и (или) муниципальной собственности и не обремененных правами третьих лиц					
Согласование при осуществлении строительства помещений и сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля в пункте пропуска через Государственную границу					
Заключения экспертиз	Обязательное	Стуктурный элемент XML (версия П9.4)			
Заключение экспертизы проектной документации и/или результатов инженерных изысканий, выданное ранее в отношении этого же объекта			*1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении объекта капитального строительства, проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий по которому представлены для проведения экспертизы* ***Результат (положительное/отрицательное)*** ***Предмет экспертизы (РНИ/ПД/ПД и РНИ)*** ***Наименование объекта*** ***Реквизиты документа (дата и номер)***		
Заключение по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения			*6. Сведения о ранее выданных заключениях по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения в отношении объекта капитального строительства, проектная документация по которому представлена для проведения оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения (****Заключение PDF****)* ***Результат и наименование документа*** ***Реквизиты документа (дата и номер)***		
Заключение государственной экологической экспертизы	Обязательное	**Задание на проектирование** **XML (П12.1)** **50. Материалы, предоставляемые застройщиком (техническим заказчиком)**	*1.4. Сведения о положительном заключении государственной экологической экспертизы* ***Наименование документа*** ***Реквизиты документа (дата и номер)*** ***Кем выдан документ.***	Раздел 6. Информация о результатах экспертизы проектной документации и государственной экологической экспертизы ***6.2. Сведения о государственной экологической экспертизы***	
Заключение государственной историко-культурной экспертизы					

Сводное заключение о проведении публичного технологического аудита крупного инвестиционного проекта с государственным участием					
Заключение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций					
Заключение государственной экспертизы запасов подземных вод					
Заключение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых					
Иные заключения					
Задания и программы	Обязательное	Стуктурный элемент XML (версия П9.4)			
Задание на проведение инженерных изысканий			*3.4. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение инженерных изысканий* ***Наименование документа*** ***Реквизиты доукумента (дата и номер)*** ***Кем утвержден документ.***		
Программа инженерных изысканий			*3.5. Сведения о программе инженерных изысканий* ***Наименование документа*** ***Реквизиты доукумента (дата и номер)*** ***Кем согласован документ.***		
Отчетная документация по результатам инженерных изысканий	Обязательное	Стуктурный элемент XML (версия П9.4)	*4.1. Описание результатов инженерных изысканий* *4.1.1. Состав отчетной документации о выполнении инженерных изысканий (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы)*		
Инженерно-геодезические изыскания	Обязательное	**Задание на проектирование XML (версия П12.1)** **15. Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации**	*3.1. Сведения о видах проведенных инженерных изысканий, дата подготовки отчетной документации о выполнении инженерных изысканий, сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших отчетную документацию о выполнении инженерных изысканий* ***Наименование отчета*** ***Дата отчета*** ***Сведения об ИП или ЮЛ, подготовивших отчетную документацию***		

Инженерно-геологические изыскания	Обязательное	**Задание на проектирование XML (версия П12.1)** **15. Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации**	*3.1. Сведения о видах проведенных инженерных изысканий, дата подготовки отчетной документации о выполнении инженерных изысканий, сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших отчетную документацию о выполнении инженерных изысканий* ***Наименование отчета*** ***Дата отчета*** ***Сведения об ИП или ЮЛ, подготовивших отчетную документацию***		
Инженерно-гидрометеорологические изыскания	Обязательное	**Задание на проектирование XML (версия П12.1)** **15. Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации**	*3.1. Сведения о видах проведенных инженерных изысканий, дата подготовки отчетной документации о выполнении инженерных изысканий, сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших отчетную документацию о выполнении инженерных изысканий* ***Наименование отчета*** ***Дата отчета*** ***Сведения об ИП или ЮЛ, подготовивших отчетную документацию***		
Инженерно-экологические изыскания	Обязательное	**Задание на проектирование XML (версия П12.1)** **15. Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации**	*3.1. Сведения о видах проведенных инженерных изысканий, дата подготовки отчетной документации о выполнении инженерных изысканий, сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших отчетную документацию о выполнении инженерных изысканий* ***Наименование отчета*** ***Дата отчета*** ***Сведения об ИП или ЮЛ, подготовивших отчетную документацию***		
Инженерно-геотехнические изыскания					
Геотехнические исследования					
Обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций	Обязательное	**Задание на проектирование XML (версия П12.1)** **15. Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации**	*3.1. Сведения о видах проведенных инженерных изысканий, дата подготовки отчетной документации о выполнении инженерных изысканий, сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших отчетную документацию о выполнении инженерных изысканий* ***Наименование отчета*** ***Дата отчета*** ***Сведения об ИП или ЮЛ, подготовивших отчетную документацию***		
Поиск и разведка подземных вод для целей водоснабжения					
Локальный мониторинг компонентов окружающей среды					
Разведка грунтовых строительных материалов					
Локальные обследования загрязнения грунтов и грунтовых вод					
Документы подключения объекта строительства к инженерным сетям	Обязательное	Стуктурный элемент XML (версия П9.4)			
Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения	Обязательное	**Задание на проектирование XML (версия П12.1)** **9. Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения**	*2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения* ***Наименование документа*** ***Реквизиты документа (дата и номер)*** ***Кем выдан документ***		
Документ о согласовании отступлений от положений технических условий			*2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения* ***Наименование документа*** ***Реквизиты документа (дата и номер)*** ***Кем выдан документ***		
Технические условия на перенос и переустройство линий связи и сооружений связи	Обязательное	**Задание на проектирование XML (версия П12.1)** **9. Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения**	*2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения* ***Наименование документа*** ***Реквизиты документа (дата и номер)*** ***Кем выдан документ***		
Специальные технические условия	Обязательное	Стуктурный элемент XML (версия П9.4)			

Специальные технические условия	Обязательное	**Задание на проектирование XML (версия П12.1)** **43. Требования к разработке специальных технических условий**			
Документ о согласовании отступлений от положений специальных технических условий					
Технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению при подготовке проектной документации в целях реконструкции, капитального ремонта существующих линейного объекта или линейных объектов, а также при осуществлении таких реконструкций, капитального ремонта					
Документы для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости	Обязательное	**Задание на проектирование XML (версия П12.1)** **42. Требования к подготовке сметной документации**			
Ведомость объемов работ			*1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы* **Наименование документа** **Реквизиты доукумента (дата и номер)** **Кем подготовлен документ.**		
Решение по объекту капитального строительства					
Акт, содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения			*1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы* **Наименование документа** **Реквизиты доукумента (дата и номер)** **Кем выдан документ.**		
Решение о разработке и применении индивидуальных сметных нормативов					
Конъюктурный анализ			*4.2. Описание технической части проектной документации* *4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы)*		
Прайс-лист					
Документы в отношении типовой проектной документации повторного использования	Обязательное	**Задание на проектирование XML (версия П12.1)** **47. Требование о применении типовой проектной документации, типового проектного решения**	*2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной документации типовой проектной документации* ***Наименование документа*** ***Реквизиты документа (дата и номер)*** ***Кем выдан документ***		
Положительное заключение экспертизы в отношении экономически эффективной (типовой) проектной документации повторного использования					
Справка с указанием разделов, которые не подвергались изменению					
Документ, подтверждающий аналогичность					
Документы в отношении работ по сносу объектов капитального строительства	Обязательное	Задание на проектирование XML (версия П12.1) 36. Требования о необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, вырубки или сохранения зеленых насаждений, реконструкции, капитального ремонта существующих линейных объектов в связи с планируемым строительством объекта, расположенных на земельном участке, на котором планируется строительство объекта			
Проект организации работ по сносу объекта капитального строительства					
Смета на снос объекта капитального строительства					
Акт (решение) собственника здания (сооружения, строения) о выведении из эксплуатации и ликвидации объекта капитального строительств					
Решение федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу					
Результаты и материалы обследования объекта капитального строительства в соответствии с требованиями технических регламентов, санитарно-эпидемиологическими требованиями, требованиями в области охраны окружающей среды, требованиями безопасности деятельности в области использования атомной энергии, требованиями к осуществлению деятельности в области промышленной безопасности					
Документ, подтверждающий передачу проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства застройщику, техническому заказчику или лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации					

Разрешения	Обязательное	Стуктурный элемент XML (версия П9.4)			
Разрешение на строительство					
Разрешение на ввод объектов в эксплуатацию					
Акт освидетельствования проведения основных работ по строительству, реконструкции					
Разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства					
Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства					
Разрешение на застройку земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также на размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений в пределах горного отвода					
Разрешение на установку радиопередающих средств на высотных зданиях					
Документы о безопасности производственных объектов	Обязательное	Стуктурный элемент XML (версия П9.4)			
Обоснование безопасности опасного производственного объекта в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 3 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»					
Положительное заключение экспертизы промышленной безопасности обоснования безопасности опасного производственного объекта, внесенное в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности					
Документ о регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов					
Документы в области организации транспортной инфраструктуры	Обязательное				
Сведения о согласовании предварительной категории строящегося объекта транспортной инфраструктуры с компетентным органом в области обеспечения транспортной безопасности					
Согласование типов и конструкций устройств со специальными проходами, ограждающими опасные участки транспортных магистралей в местах концентрации объектов животного мира и на путях их миграции					
Решение о согласовании размещения объекта в границах полос воздушных подходов для аэродромов экспериментальной авиации, аэродромов государственной авиации, аэродромов гражданской авиации					
Решение об установлении приаэродромной территории					
Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий объектов инфраструктуры метрополитена					

Документы в отношении объектов культурного наследия	Обязательное	Стуктурный элемент XML (версия П9.4)			
Паспорт объекта культурного наследия					
Согласование проектных решений раздела по обеспечению сохранности объектов культурного наследия либо проектной документации по реставрации и приспособлению объекта культурного наследия					
Документы в сфере охраны окружающей среды и недропользования	Обязательное	Стуктурный элемент XML (версия П9.4)			
Расчет нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов					
Горноотводный акт с планом границ горного отвода или его копия					
Лицензия на пользование недрами					
Заключение о согласовании строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания					
Согласование проектной документации в отношении строительства и эксплуатации в пластах горных пород различных видов хранилищ углеводородного сырья и продуктов его переработки					
Заключение об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки					
Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам проекта зон санитарной охраны источника хозяйственно-питьевого водоснабжения					
Документ о согласовании сооружения линий связи, электропередач, трубопроводов, дорог и других объектов на мелиорируемых (мелиорированных) землях					
Документ об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение					
Согласование плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов					
Сведения о размерах водоохранных зон и прибрежных защитных полос, затрагиваемых в ходе строительства, поверхностных водных объектов					
Сведения о наличии и месторасположении в районе размещения проектируемого объекта зон санитарной охраны источников водоснабжения (поверхностных и подземных)					
Решение об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитной зоны					
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации	Обязательное				
Расчеты конструктивных, технологических и других решений, используемых в проектной документации	Обязательное				

Обоснование соответствия проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности	Обязательное				
Результаты исследований					
Расчеты и (или) испытания, выполненные по сертифицированным или апробированным иным способом методикам					
Моделирование сценариев возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий, в том числе при неблагоприятном сочетании опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий					
Оценка риска возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий					
Иные исходно-разрешительные документы	Обязательное				
Перечень дополнительных материалов	Обязательное	**Задание на проектирование XML (версия П12.1)** **48. Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объём проектных работ**			
Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства (реконструкции, капитального ремонта, сноса) объекта капитального строительства	Обязательное	**Задание на проектирование XML (версия П12.1)** **8. Источник финансирования строительства объекта**	*2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства* ***Источник финансирования*** ***Наименование уровня бюджета/ Сведения о юридическом лице (владельце средств)*** ***Доля финансирования, %***		
		Задание на проектирование XML (версия П12.1) **16. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта**			
Сведения о климатической, географической и инженерно-геологической характеристике района, на территории которого предполагается осуществлять строительство объекта	Обязательное	**Положение, утвержденное постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.** **14. Раздел 4 "Конструктивные решения"** **а) сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства;**	*2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства* ***Климатический район, подрайон*** ***Геологические условия*** ***Ветровой район*** ***Снеговой район*** ***Сейсмическая активность (баллов)***		
Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения	Обязательное	Задание на проектирование XML (версия П12.1) 11.1. Общие сведения и идентификационные признаки объекта: Идентификационные признаки: **Поле: Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация объекта капитального строительства**	*2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства* ***Дополнительные сведения о природных и техногенных условиях территории***		
Сведения о линейном объекте:	Обязательное	Структурный элемент XML (версия П9.4)			
Наименование объекта капитального строительства	Обязательное	**Задание на проектирование XML (П12.1)** *11.1. Общие сведения и идентификационные признаки объекта:* ***Поле: Наименование объекта***	*2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый (строительный) адрес или местоположение* ***Поле: Наименование объекта капитального строительства:***	Раздел 3. Информация об объекте капитального строительства ***Поле: 3.3. Адрес (местоположение) объекта капитального строительства***	
Почтовый (строительный) адрес (местоположение) объекта капитального строительства	Обязательное	**Задание на проектирование XML (П12.1)** *11.1. Общие сведения и идентификационные признаки объекта:* ***Поле: Адрес объекта***	*2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый (строительный) адрес или местоположение* ***Поле: Почтовый (строительный) адрес (местоположение) объекта капитального строительства:***	Раздел 3. Информация об объекте капитального строительства ***Поле: 3.3. Адрес (местоположение) объекта капитального строительства***	
Местоположение начального пункта					

Местоположение конечного пункта					
Функциональное назначение по классификатору объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства) или Функциональное назначение объекта капитального строительства	Обязательное	**Задание на проектирование XML (версия П12.1)** **11.1. Общие сведения и идентификационные признаки объекта:** **Идентификационные признаки:** **Поле: Код классификатора функционального назначения объекта**	*2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства* ***Поле: Функциональное назначение по классификатору объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям:***		
Функциональное назначение объекта капитального строительства		**Задание на проектирование XML (версия П12.1)** **11.1. Общие сведения и идентификационные признаки объекта:** **Идентификационные признаки:** **Поле: Функциональное назначение объекта (неформализованное описание):**			
Объект расположен на суше/воде	Обязательное				
Уникальный код объекта капитального строительства, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет"			*1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы* **Наименование документа** **Реквизиты доукумента (номер)**		
Объект включен: Национальный проект или Федеральный проект или Регоинальный проект					
Сведения о принадлежности к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность	Обязательное	**Задание на проектирование XML (версия П12.1)** **11.1. Общие сведения и идентификационные признаки объекта:** **Идентификационные признаки:** **Поле: Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которых, влияют на их безопасность:**			
Сведения о сроках проведении работ: **Продолжительность работ, месяц** **Дата начала работ** **Дата окончания работ** **Дата ввода объекта в эксплуатацию**	Обязательное	Задание на проектирование XML (версия П12.1) 6. ВИД И СРОК СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА 6.1. ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА **Поле: Срок начала строительства объекта:** **Поле: Срок окончания строительства объекта:** **Поле: Срок ввода объекта в эксплуатацию::**			
Сведения о проектной мощности объекта капитального строительства	Обязательное	Задание на проектирование XML (версия П12.1) 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНЫМ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ Поле: Наименование показателя мощности Поле: Единица измерения Поле: Значение	*2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального строительства* ***Наименование технико-экономического показателя*** ***Единица измерения*** ***Значение***		

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства:	Обязательное	Задание на проектирование XML (версия П12.1) 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНЫМ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ Поле: Наименование показателя мощности Поле: Единица измерения Поле: Значение	*2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального строительства* ***Наименование технико-экономического показателя*** ***Единица измерения*** ***Значение***	**Раздел 7. Проектные характеристики объекта капитального строительства** 7.Х.4. Площадь застройки (м2); 7.Х.5 Площадь (м2); 7.Х.6. Площадь нежилых помещений (м2): 7.Х.7 .Площадь жилых помещений (м2): 7.Х.8. Количество помещений (штук): 7.Х.9.Количество нежилых помещений (штук): 7.Х.10.Количество жилых помещений (штук): 7.Х.12.Количество машино-мест (штук): 7.Х.13. Количество этажей. 7.Х.15. Вместимость (человек) 7.Х.16. Высота м)	
Сведения о принадлежности к опасным производственным объектам	Обязательное	Задание на проектирование XML (версия П12.1) 11.1. Общие сведения и идентификационные признаки объекта: Идентификационные признаки: **Поле: Принадлежность к опасным производственным объектам (класс опасности):**			
Сведения о категории линейного объекта	Обязательное	Заполняется разработчиком проектной документации			
Сведения о классе линейного объекта	Обязательное				
Сведения о пожарной и взрывопожарной опасности	Обязательное	Задание на проектирование XML (версия П12.1) 11.1. Общие сведения и идентификационные признаки объекта: Идентификационные признаки: **Поле: Пожарная и взрывопожарная опасность (катагория опасности):**			
Сведения о наличии помещений с постоянным пребыванием людей	Обязательное	Задание на проектирование XML (версия П12.1) 11.1. Общие сведения и идентификационные признаки объекта: Идентификационные признаки: **Поле: Наличие помещений с постоянным пребыванием людей:**			
Сведения об уровне ответственности	Обязательное	Задание на проектирование XML (версия П12.1) 11.1. Общие сведения и идентификационные признаки объекта: Идентификационные признаки: **Поле: Уровень ответственности:**			
Сведения о составе сложного (составного) объекта капитального строительства	Обязательное		*2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, применительно к которому подготовлена проектная документация*		
Описание вариантов маршрутов прохождения линейного объекта по территории района строительства, обоснование выбранного варианта трассы					
Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и электрической энергии	Обязательное				
Сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде, топливно-энергетических ресурсах	Обязательное				
Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энергоресурсов, отходов производства	Обязательное				
Сведения об использовании возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов	Обязательное				
Сведения о категории земель, на которых планируется разместить (размещен) объект капитального строительства	Обязательное				

Сведения о земельных участках, изымаемых для государственных или муниципальных нужд, о земельных участках, в отношении которых устанавливается сервитут, публичный сервитут и (или) заключается договор аренды (субаренды)		Задание на проектирование XML (версия П12.1) 48. Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объём проектных работ 48.1. Объект капитального строительства: 50. Материалы, предоставляемые застройщиком (техническим заказчиком) ГПЗУ ЕГРН	2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого (которых) расположен или планируется расположение объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом		
Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков и (или) для внесения в качестве арендной платы, платы за сервитут, публичный сервитут и (или) для выкупа земельных участков		Задание на проектирование XML (версия П12.1) 36. Требования о необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, вырубки или сохранения зеленых насаждений, реконструкции, капитального ремонта существующих линейных объектов в связи с планируемым строительством объекта, расположенных на земельном участке, на котором планируется строительство объекта **Положение**, утвержденное **постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.** Раздел 1 **Пункт 10**. Раздел 1 ""Пояснительная записка"" содержит: **Подпункт «с»** - сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий, строений и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения (при необходимости), - для объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, указанных в части 2 статьи 8_3 Градостроительного кодекса Российской Федерации;; **Сводный сметный расчет:** **Глава 1** ""Подготовка территории строительства..."" - если это компенсационные выплаты при изъятии земель. **Глава 9** ""Прочие работы и затраты"" - для иных компенсационных выплат, содержит ""сметные расчеты на отдельные виды затрат"", к которым и относятся компенсационные выплаты правообладателям.	В составе Заключение экспертизы (XML (версия П1.3) -не предусмотрено.	Формой "Разрешение на строительство"-не предусмотрено.	
Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных патентных исследований		Задание на проектирование XML (версия П12.1) 40. Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта	В составе Заключение экспертизы (XML (версия П1.3) -не предусмотрено.	Формой "Разрешение на строительство"-не предусмотрено.	
Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий	Обязательное	Задание на проектирование XML (версия П12.1) 43. Требования к разработке специальных технических условий		Формой "Разрешение на строительство"-не предусмотрено.	
Данные о численности работников на объекте капитального строительства и их профессионально-квалификационном составе, числе рабочих мест и другие данные, установленные заданием на проектирование и характеризующие объект капитального строительства	Обязательное	"Задание на проектирование XML (версия П12.1) III. Иные требования к проектированию 41. Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным. 41.1. Объект капитального строительства: Раздел 6. «Технологические решения» **Для объектов непроизводственного назначения** (кроме жилых зданий): -данные, установленные заданием на проектирование, о численности работников на объекте капитального строительства и их профессионально-квалификационном составе, числе рабочих мест и другие. **Для объектов производственного назначения:** Раздел 6 ""Технологические решения"" - сведения о расчетной численности; - профессионально-квалификационном составе работников (с распределением по группам производственных процессов); - число рабочих мест.		Формой "Разрешение на строительство"-не предусмотрено.	

Сведения о компьютерных программах, которые использовались выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений		**Положение** о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утверждённое **Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года №87.** Пункт 10 Подпункт «п». Раздел II. Состав разделов проектной документации на объекты капитального строительства производственного и непроизводственного назначения и требования к содержанию этих разделов. Раздел 1 «Пояснительная записка» проектной документации должен содержать: **Пункт 10.** **Подпункт «п»**: сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений; **Источник:** Разделы проекта: Раздел СПОЗУ; Раздел АР; Раздел КР;	В составе Заключение экспертизы (XML (версия П1.3) -не предусмотрено.	Формой "Разрешение на строительство"-не предусмотрено.	
Описание принципиальных проектных решений, обеспечивающих надежность линейного объекта, последовательность его строительства, намечаемые этапы строительства и планируемые сроки ввода их в эксплуатацию		Задание на проектирование XML (версия П12.1) 7. Требования к выделению этапов строительства			
Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения		Задание на проектирование XML (версия П12.1) 36. Требования о необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, вырубки или сохранения зеленых насаждений, реконструкции, капитального ремонта существующих линейных объектов в связи с планируемым строительством объекта, расположенных на земельном участке, на котором планируется строительство объекта **Положение**, утвержденное **постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.** Раздел 1 **Пункт 10**. Раздел 1 ""Пояснительная записка"" содержит: **Подпункт «с»** - сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий, строений и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения (при необходимости), - для объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, указанных в части 2 статьи 8_3 Градостроительного кодекса Российской Федерации;; **Сводный сметный расчет:** **Глава 1** ""Подготовка территории строительства..."" - если это компенсационные выплаты при изъятии земель. **Глава 9** ""Прочие работы и затраты"" - для иных компенсационных выплат, содержит ""сметные расчеты на отдельные виды затрат"", к которым и относятся	В составе Заключение экспертизы (XML (версия П1.3) -не предусмотрено.	Формой "Разрешение на строительство"-не предусмотрено.	
Сведения о разделах и пунктах проектной документации, содержащих решения и мероприятия по обеспечению соблюдения требований промышленной безопасности		Положительное заключение экспертизы промышленной безопасности такого обоснования, внесенное в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности. или Источниками могут служить: Раздел 13 (Иная документация); Раздел 6 (Технологические решения); Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании...».Подраздел «Система газоснабжения».	*2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому подготовлена проектная документация.* 2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства Функциональное назначение по классификатору объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям:	Формой "Разрешение на строительство"-не предусмотрено.	
Сведения о ранее выпущеных Изменениях выпущенных в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса под ответственность ГИПа. (Для случаев повторной экспертизы , при корректировке ПД)	Обязательное	Задание на проектирование XML (версия П12.1) 50. Материалы , предоставляемые застройщиком (техническим заказчиком) Наименование: Номер: Дата: Вид: Автор: (Утвержденного Застройщиком, **Подтверждения** соответствия вносимых в проектную документацию **изменений** требованиям, указанным **в части 3.8 статьи 49 ГрК РФ**.	*1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы* Наименование документа Реквизиты доукумента (дата и номер) Кем выдан документ.	Раздел 6. Информация о результатах экспертизы проектной документации и государственной экологической экспертизы ***6.3. Подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российсуой Федерации*** **6.4. Подтверждение соответвия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российсуой Федерации**	

Заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства (в случае если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент), техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.	Обязательное	Заверение ГИПа на на первых листах каждого основного комплекта рабочих чертежей.	В составе Заключение экспертизы (XML (версия П1.3) -не предусмотрено.	Формой "Разрешение на строительство"-не предусмотрено.	